

ประจำเดือน พฤษภาคม (งวดวันที่ 01-15 พฤษภาคม 2564)

หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ

วันที่รายงาน 13 พฤษภาคม 2564

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนขอย						โดยแรงงานเขต						แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์,หน่วยงานอื่น						ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้			แผนงาน		ดำเนินการได้			ความยาว		ฝายป้อมัก	ตะแกรง	คั่นหิน			
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง			
1	คลองเตย	110	66,425	39	26,586	71	39,839	25	10,499	25	10,499	100.00	46	29,340	46	29,340	100.00	39,839	100.00	48	7	-	-		
2	คลองसान	118	32,034	-	-	118	32,034	82	18,649	20	4,880	26.17	36	13,385	21	8,818	65.88	13,698	42.76	37	5	1	-		
3	คลองสามวา	44	68,550	21	30,609	23	37,941	0	0	0	0	0.00	23	37,941	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0	-		
4	คั่นนายาว	28	52,259	-	-	28	52,259	19	32,311	19	32,311	100.00	9	19,948	9	19,948	100.00	52,259	100.00	-	-	-	-		
5	จตุจักร	285	156,134	-	-	285	156,134	30	18,730	30	18,730	100.00	255	137,404	148	76,680	55.81	95,410	61.11	-	-	-	-		
6	จอมทอง	127	76,220	0	0	127	76,220	42	18,030	42	18,030	100.00	85	58,190	20	2,250	3.87	20,280	26.61	4	0	0	-		
7	ดอนเมือง	79	98,649	53	70,479	26	28,170	5	15,780	5	15,780	100.00	21	12,390	21	12,390	100.00	28,170	100.00	10	-	-	-		
8	ดินแดง	202	106,091	0	-	202	106,091	75	39,381	68	35,443	90.00	127	66,710	127	66,710	100.00	102,153	96.29	23	3	3	-		
9	คูสิต	103	42,008	1	600	102	41,408	41	12,229	41	12,229	100.00	61	29,179	61	29,179	100.00	41,408	100.00	7	0	2	-		
10	คลังชั้น	85	58,011	54	40,989	31	17,022	12	5,861	12	5,861	100.00	19	11,161	19	11,161	100.00	17,022	100.00	-	-	-	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน		
11	ทวีวัฒนา	48	46,950	-	-	48	46,950	44	41,780	44	41,780	100.00	4	5,170	4	5,170	100.00	46,950	100.00	-	-	-	-		
12	ทุ่งครุ	48	51,324	18	25,697	30	25,627	27	18,784	27	18,784	100.00	3	6,843	3	6,843	100.00	25,627	100.00	12	-	-	-		
13	ธนบุรี	171	41,750	0	0	171	41,750	83	17,880	76	16,961	94.86	88	23,870	88	23,870	100.00	40,831	97.80	16	8	4	-		
14	บางกอกน้อย	85	35,021	34	9,679	51	25,342	24	8,780	24	8,780	100.00	27	16,562	27	16,562	100.00	25,342	100.00	-	-	-	-		
15	บางกอกใหญ่	55	33,967	-	-	55	33,967	22	8,867	22	8,867	100.00	33	25,100	33	25,100	100.00	33,967	100.00	5	1	0	-		
16	บางกะปิ	295	246,163	222	161,217	73	84,946	10	12,335	10	12,335	100.00	63	72,611	63	72,611	100.00	84,946	100.00	10	0	0	-		
17	บางขุนเทียน	132	173,834	91	126,385	41	47,449	21	15,927	14	11,541	72.46	20	31,522	2	5,342	16.95	16,883	35.58	2	-	-	-		
18	บางเขน	163	135,794	91	77,356	72	58,438	54	32,967	54	32,967	100.00	18	25,471	18	25,471	100.00	58,438	100.00	52	-	-	-		
19	บางคอแหลม	49	20,565	-	-	49	20,565	17	3,550	17	3,550	100.00	32	17,015	32	17,015	100.00	20,565	100.00	3	-	-	-		
20	บางแค	219	66,759	107	23,313	112	43,446	50	15,000	42	12,500	83.33	62	28,446	0	0	0.00	12,500	28.77	-	-	-	-		
21	บางซื่อ	98	60,570	20	19,624	78	40,946	60	26,885	60	26,885	100.00	18	14,061	18	14,061	100.00	40,946	100.00	55	-	-	-		
22	บางนา	123	62,074	21	12,518	102	49,556	48	26,111	4	3,120	11.95	54	23,445	-	-	0.00	3,120	6.30	15	-	-	-		
23	บางบอน	90	92,967	16	14,500	74	78,467	43	48,337	43	48,337	100.00	31	30,130	31	30,130	100.00	78,467	100.00	70	40	45	-		
24	บางพลัด	80	74,668	21	15,376	59	59,292	37	47,161	34	41,559	88.12	22	12,131	22	12,131	100.00	53,690	90.55	9	7	5	-		
25	บางรัก	98	31,571	-	-	98	31,571	68	22,310	68	22,310	100.00	30	9,261	30	9,261	100.00	31,571	100.00	2	-	-	-		
26	บึงกุ่ม	106	84,213	0	0	106	84,213	60	43,133	60	43,133	100.00	46	41,080	46	41,080	100.00	84,213	100.00	5	0	0	-		
27	ปทุมวัน	58	23,719	-	-	58	23,719	43	16,285	30	9,535	58.55	15	7,434	3	1,470	19.77	11,005	46.40	-	-	-	-		

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนขอย						โดยแรงงานเขต					แผนงานล้างจ้างเหมากรมราชทัณฑ์,หน่วยงานอื่น					ผลงานทั้งหมด		การปรับปรุงซ่อมแซม			หมายเหตุ
		ทั้งหมด		ไม่ต้องล้างในปี		ที่ล้างในปี		แผนงาน		ดำเนินการได้			แผนงาน		ดำเนินการได้			ความยาว		ฝ้าบ่อ	ตะแกรง	คันหิน	
		จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	จำนวน	เมตร	จำนวน	เมตร	ผลงาน%	เมตร	ร้อยละ	แห่ง	แห่ง	แห่ง	
28	ประเวศ	45	71,621	-	-	45	71,621	20	21,230	20	21,230	100.00	25	50,391	25	50,391	100.00	71,621	100.00	0	0	0	-
29	ป้อมปราบศัตรูพ่าย	60	15,115	-	-	60	15,115	16	2,280	9	1,191	52.24	44	12,835	44	12,835	100.00	14,026	92.80	6	5	3	-
30	พญาไท	125	83,353	3	2,472	122	80,881	14	3,010	14	3,010	100.00	108	77,871	-	-	0.00	3,010	3.72	2	1	3	อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้าง
31	พระโขนง	257	112,594	167	65,284	90	47,310	20	9,825	20	9,825	100.00	70	37,485	0	0	0.00	9,825	20.77	54	-	-	-
32	พระนคร	102	26,235	-	-	102	26,235	18	2,429	18	2,429	100.00	84	23,806	84	23,806	100.00	26,235	100.00	4	2	1	-
33	ภาษีเจริญ	103	86,684	48	22,209	55	64,475	30	26,124	28	24,210	92.67	25	38,351	25	38,351	100.00	62,561	97.03	3	0	0	-
34	มีนบุรี	116	188,801	76	119,292	40	69,509	17	9,652	3	4,064	42.11	23	59,857	0	0	0.00	4,064	5.85	0	0	0	-
35	ยานนาวา	47	44,392	-	-	47	44,392	0	0	0	0	0.00	47	44,392	47	44,392	100.00	44,392	100.00	4	1	1	-
36	ราชเทวี	86	35,060	6	2,885	80	32,175	11	1,591	11	1,591	100.00	69	30,584	69	30,584	100.00	32,175	100.00	-	-	-	-
37	ราชบุรีบูรณะ	73	60,465	15	13,824	58	46,641	44	34,890	44	34,890	100.00	14	11,751	-	-	0.00	34,890	74.81	0	0	0	-
38	ลาดกระบัง	37	48,280	-	-	37	48,280	1	1,200	1	1,200	100.00	36	47,080	36	47,080	100.00	48,280	100.00	-	-	-	-
39	ลาดพร้าว	334	137,414	212	84,636	122	52,778	70	32,968	70	32,968	100.00	50	19,810	50	19,810	100.00	52,778	100.00	101	-	-	-
40	วังทองกลาง	188	165,922	109	120,519	79	45,403	64	25,833	56	22,570	87.37	11	19,570	11	19,570	100.00	42,140	92.81	5	0	0	-
41	วัฒนา	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0	0.00	-	-	-	-
42	สวนหลวง	127	99,442	-	-	127	99,442	42	41,995	42	41,995	100.00	85	57,447	15	9,010	15.68	51,005	51.29	11	-	-	-
43	สะพานสูง	43	91,541	-	-	43	91,541	26	55,394	24	51,621	93.19	17	36,147	17	36,147	100.00	87,768	95.88	0	0	0	-
44	สัมพันธวงศ์	64	13,386	0	0	64	13,386	2	108	2	108	100.00	62	13,278	62	13,278	100.00	13,386	100.00	0	0	0	-
45	สาทร	116	63,444	48	30,579	68	32,865	20	8,032	20	8,032	100.00	48	24,833	48	24,833	100.00	32,865	100.00	1	1	1	-
46	สายไหม	116	190,480	100	131,269	16	59,211	11	19,928	11	19,928	100.00	5	39,283	5	39,283	100.00	59,211	100.00	7	0	0	-
47	หนองแขม	105	58,282	-	-	105	58,282	92	26,780	92	26,780	100.00	13	31,502	13	31,502	100.00	58,282	100.00	-	-	-	-
48	หนองจอก	46	141,915	18	62,501	28	79,414	16	16,913	16	16,913	100.00	18	62,501	18	62,501	100.00	79,414	100.00	-	-	-	-
49	หลักสี่	45	140,850	0	0	45	140,850	29	48,050	28	44,783	93.20	16	92,800	-	-	0.00	44,783	31.79	6	0	0	-
50	ห้วยขวาง	175	144,565	-	-	175	144,565	17	3,436	17	3,436	100.00	158	141,129	33	30,471	21.59	33,907	23.45	-	-	-	-
	รวม 50 เขต	5,509	4,058,131	1,611	1,310,398	3,898	2,747,733	1,622	969,230	1,437	889,481	91.77	2,276	1,778,503	1,494	1,096,437	61.65	1,985,918	72.27	589	81	69	-
51	สนน.	575	2,050,000	370	1,445,618	205	604,382	93	243,472	89	234,136	96.17	112	360,910	44	142,630	39.52	376,766	62.34	-	-	-	-
	รวมเขต สนน.	6,084	6,108,131	1,981	2,756,016	4,103	3,352,115	1,715	1,212,702	1,526	1,123,617	92.65	2,388	2,139,413	1,538	1,239,067	57.92	2,362,684	70.48	589	81	69	-

สนน.01 รายงานผลแผนการระบายน้ำ (การทำความสะอาด/ลอกท่อระบายน้ำ ฝาบ่อพัก ตะแกรงรับน้ำ คั่นหิน)

