

แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สรุปผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานการระบายนํ้า

มิติ	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ			
				1	2	3	4	5	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก	
มิติที่ 1	ประสิทธิผลตามพันธกิจ	ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน	ร้อยละ	60	70	80	90	100	99.879	4.987	2.992	
มิติที่ 2	ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ	2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	7	60	70	80	90	100	33.729	1.000	0.070
		2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำ (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		3								
		2.2.1 การจัดท่างบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ร้อยละ	(1.5)	20	40	60	80	100	100.000	5.000	0.075
		2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	ร้อยละ	(1.5)	20	40	60	80	100	100.000	5.000	0.075
มิติที่ 3	คุณภาพการปฏิบัติราชการ	3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	ร้อยละ	7	50	60	70	80	90 ขึ้นไป	80.000	4.000	0.280
		3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	ร้อยละ	7	80	85	90	95	100	100.000	5.000	0.350
		3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	6	1	2	3	4	5	3.840	3.840	0.230
มิติที่ 4	การพัฒนาระบบงาน	4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	ร้อยละ	6	20	40	60	80	100	90.000	4.500	0.270
		4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	ร้อยละ	4	1	2	3	4	5	5.000	5.000	0.200

มิติ	ชื่อตัวชี้วัด	หน่วยวัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย/เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินการ		
				1	2	3	4	5	ผลการดำเนินการ	ค่าคะแนนที่ได้	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
รวม			100						4.542		

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำร้องการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ						
มติที่ 1 ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายเกียรติศักดิ์ รัตนนิล						
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน			หมายเลขโทรศัพท์: 02 203 2626			
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน						
ระดับคะแนน		1	2	3	4	5
ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน		60	70	80	90	100
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1						
ผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
มติที่ 1	60	99.879	4.987	2.992		
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน (ภาพรวม) :						
- ผู้บริหารมีนโยบายสนับสนุน						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน (ภาพรวม) :						
- ติดบ้านรูกกล้า						
- พื้นที่ก่อสร้างติดแนวสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภคใต้ดิน						
- ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)						

การประเมินผลสัมฤทธิ์ (ร้อยละ 100)

สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ

(1) ลำดับที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ (4) x 100 (3)	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน ที่ได้
1	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต)	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล	ร้อยละ 100	10	10,000
2	ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลาก น้ำหนุนที่ระดับความสูง + 3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด (ผลลัพท์)	ร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	20	20,000
3	ความสามารถระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก	190 นาที	190 นาที	ร้อยละ 100	20	20,000

ให้ขอลดทึบ [๓๓1]: ข้อมูลจาก สจจน.

(1) ลำดับที่	(2) ตัวชี้วัด	(3) เป้าหมาย	(4) ผลการดำเนินงาน	(5) ร้อยละความสำเร็จ (4) x 100 (3)	น้ำหนัก คะแนน	คะแนน ที่ได้
4	ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 50	ร้อยละ 55.300	ร้อยละ 100	15	15.000
5	ความยาวคลองที่ได้รับ การบำรุงรักษาให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต)	240 กิโลเมตร	238.065 กิโลเมตร	ร้อยละ 99.193	15	14.879
6	ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82.827	ร้อยละ 100	20	20.000
					รวมคะแนน	99.879

หมายเหตุ (5) กรณีคำนวณได้เกินร้อยละ 100 ให้ระบุ ร้อยละ 100

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้นจำนวน 6 ตัว ได้คะแนน 99.879 คะแนน

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดบูรณาการของสำนักงานเขต)	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 1 ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง 50 เขต และมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้	1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ	1. สำนักงานระบายน้ำจัดทำแบบสำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต 2. สำนักงานระบายน้ำเตรียมงานประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3. สำนักงานเขตจัดส่งจำนวนและรายชื่อสถานประกอบการแต่ละประเภทในพื้นที่เขตให้สำนักงานระบายน้ำ 4. สำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	

				<p>5. สำนักงานเขตประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ</p> <p>6. สำนักงานเขตจัดส่งแบบสำรวจ และรายงานผลข้อมูลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำ</p> <p>7. สำนักการระบายน้ำตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานเขต</p>	
--	--	--	--	---	--

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด.....

ปัญหา อุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้สำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินการสำรวจและรายงานผลได้ตามกำหนด...เวลาเดิมจึงส่งผลให้ต้องมีการขยายเวลาการดำเนินการออกไป ทำให้การจัดทำฐานข้อมูลอาจมีอุปสรรคนางเล็กน้อย.....

หลักฐานอ้างอิง

.....1. ฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร.....

..... 2. แบบสรุปข้อมูลการสำรวจและรายงานผลข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ปีงบประมาณ 2563


..... 3. แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้

..... 4. รายงานสรุปผลข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

..... ไม่มี

.....



รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย การกิจเฉพาะ การกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
2. ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลาก และน้ำหนุน ที่ระดับความสูง + 3.00 ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด (ผลสัมฤทธิ์)	ร้อยละ 90 ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกันน้ำท่วม	ร้อยละ 100	1. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษฐาราม	ความยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ มีความยาวรวม 86 กิโลเมตร ความยาวของเขื่อนถาวรที่ก่อสร้างได้ 76.8 กิโลเมตร จาก 77 กิโลเมตร และติดอุปสรรค 0.2 กิโลเมตร โดยส่วนที่ติดอุปสรรคได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย ส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรได้และส่วนริมน้ำที่เป็นพื้นที่เอกชนอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ได้ดำเนินการจัดเรียงกระสอบทราย และปี พ.ศ. 2563 (ต.ค. 62 - 31 ส.ค. 63 รายงานจากระบบตรวจวัดระดับน้ำ ณ สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด ใน 63)	

				สามารถรองรับน้ำหลากและน้ำหนุ่น ได้ร้อยละ 100 ของพื้นที่ที่มีคัน ป้องกันน้ำท่วมถาวรและชั่วคราว	
--	--	--	--	---	--

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค

หลักฐานอ้างอิง

- กราฟแสดงระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
3. ความสามารถระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก	190 นาที	190 นาที	<ol style="list-style-type: none"> 1. งานปรับปรุงสูบน้ำซอยพลโยธิน 32 (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว 2. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ) 3. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย 4. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน 5. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย 6. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก 7. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต 8. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) 9. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา 10. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 11. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ 	<p>รายงานผลการดำเนินงาน</p> <p>ทุกโครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากไม่มีรายงานสภาพน้ำท่วมขังในถนนสายหลักในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 - 31 ส.ค.63</p> <p>(ข้อมูลการรายงานสถิติการระบายน้ำในถนนสายหลักจากกองสารสนเทศระบายน้ำ)</p>	

			12.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสน แสบ 13. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลอง ลำพังพวย (นิด้า)		
--	--	--	---	--	--

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

.....

ปัญหา อุปสรรค

- พื้นที่ก่อสร้างติดแนวสาธารณูปโภคและแนวสาธารณูปโภคใต้ดิน.....

.....

หลักฐานอ้างอิง

- ตารางสรุประยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่ท่วม.....
- ข้อมูลสถิติที่บันทึกได้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ.....
- เอกสารในการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ.....
- หนังสือสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่วนที่ ๓ ที่ กท.0520/1190 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการปรับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

.....

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
4. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ 50	ร้อยละ 55.300	1. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก	อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการอนุมัติจ้าง ความก้าวหน้าโครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.300	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

.....

ปัญหา อุปสรรค

- การกำหนดรายละเอียดด้านเทคนิคของระบบมีความซับซ้อนมากประกอบกับต้องหาข้อมูลหลายด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดของ TOR จึงทำให้เกิดความล่าช้า อีกทั้งการประชุมเพื่อจัดทำ TOR ไม่สะดวกเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนเวลาทำงานของคณะกรรมการฯ ทำให้การประชุมของคณะกรรมการฯ ไม่มีความต่อเนื่อง

.....

.....

หลักฐานอ้างอิง

- เอกสารจัดทำร่างขอเขตงานจ้าง (TOR)

- เอกสารจัดหาผู้รับจ้างและขออนุญาตจ้างในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ กรุงเทพมหานคร

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
5. ความยาวคลองที่ได้รับ การบำรุงรักษาให้สามารถรองรับ และระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต)	240 กิโลเมตร	238.065 กิโลเมตร (ขุดลอก 23.795 กิโลเมตร เปิดทางน้ำไหล 214.270 กิโลเมตร)	1. คลองที่ขุดลอก 1.1 คลองช่องนนทรีจากถนน สุรวงศ์ถึงสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี ความยาว 4,235 เมตร 1.2 คลองจิตรมิตรมหาไทย จาก สถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาไทย ตอนคลองจั่นถึงสถานีสูบน้ำคลองจิตร มิตรมหาไทยตอนคลองแสนแสบ ความยาว 1,800 เมตร 1.3 คลองผักไหม จากคลอง บางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขัน ความ ยาว 1,200 เมตร 1.4 คลองวัดทองจากถนนสุทธาวาส ถึงคลองซึกพระ ความยาว 2,000 เมตร	1. กำหนดขุดลอกคลอง 9 คลอง ดำเนินการแล้วเสร็จ รวมดำเนินการแล้วความยาว 23.795 กิโลเมตร. 2. เปิดทางน้ำไหล ความยาว 216.205 กิโลเมตร ดำเนินการแล้ว 214.270 กิโลเมตร	

			<p>1.5 คลองขุนราชพินิจใจ จากคลองหัวกระบือถึงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ ความยาว 4,100 เมตร</p> <p>1.6 คลองเจ้าคุณสิงห์ จากคลองทรงกระเทียม ถึงซอยลาดพร้าว 87 และจากทางเข้าหมู่บ้านธารารมณถึงคลองแสนแสบ ความยาว 2,400 เมตร</p> <p>1.7 คลองลำชะล่า จากคลองตาเร่ง ถึงซอยรามอินทรา 58 ความยาว 2,000 เมตร</p> <p>1.8 คลองซีกพระจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมอญ ความยาว 5,200 เมตร</p> <p>1.9 คลองเจ้าอามจากคลองซีกพระ ถึงถนนบางขุนนนท์ ความยาว 800 เมตร</p> <p>รวมความยาวชุดลอก 23,795 เมตร</p> <p>2. คลองที่เปิดทางน้ำไหล</p>		
--	--	--	---	--	--

			ตามแผนประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 77 คลอง ความยาวประมาณ 216,205 เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น 240,000 เมตร		
--	--	--	---	--	--

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....

.....

ปัญหา อุปสรรค

- อุปสรรคในการขนย้ายเครื่องจักรเข้าดำเนินการ.....

.....

หลักฐานอ้างอิง

- รายงานผลดำเนินการ (แบบ สนน.02).....

.....

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)

.....

.....

รายละเอียดการประเมินผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ.2563 ตัวชี้วัดบูรณาการ ตัวชี้วัดตามนโยบาย ภารกิจเฉพาะ ภารกิจเชิงพื้นที่

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลสำเร็จ	โครงการที่สนับสนุน	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
6. ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82.827	1. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ 2. งานก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านพรนชิพ 3. โครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว 71	1.อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดิน บน – ล่างและขุดลอก ผลการดำเนินงานร้อยละ 98.116 2.อยู่ระหว่างดำเนินการ ตอกเสาเข็ม ติดตั้งแผงกันดิน บน – ล่างและขุดลอก ผลการดำเนินงานร้อยละ 77.580 3.อยู่ระหว่างผูกเหล็กผนังบ่อสูบน้ำ และสร้างระบบป้องกันดินพัง ผลการดำเนินงานร้อยละ 72.785 เฉลี่ยร้อยละ 82.827	

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน

.....


.....

ปัญหา อุปสรรค

หลักฐานอ้างอิง

- เอกสารในการดำเนินงาน/ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ

คำชี้แจงผลการปฏิบัติราชการ (กรณีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย)



แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ					
มิติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายันท์			เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615		
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 คะแนนต่อ 1 คะแนน					
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	60	70	80	90	100
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 60 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1					
ผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
2.1	7	33.729	1.000	0.070	
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : เมื่อได้รับงบประมาณต้นปี หมวดรายจ่ายที่ได้รับเงินประจำงวดแล้วสามารถตั้งฎีกาเบิกจ่ายได้เลย แต่กรณีหมวดรายจ่ายที่ต้องขอรับเงินประจำงวดหรือรายการที่ต้องผ่านกระบวนการพัสดุ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงตั้งฎีกาเบิกจ่ายได้					
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : ผู้บริหารให้ความใส่ใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายให้เป็นปัจจุบัน					
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. โครงการก่อสร้างหลายโครงการ ติดปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เช่น บ้านรูกกล้า แนวสาธารณูปโภค จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ 2. การจัดทำสัญญาและการเบิกจ่ายประสบปัญหา การแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และชะลอการก่อสร้างนี้ผู้กผันเนื่องจากกรุงเทพมหานครไม่สามารถจัดเก็บรายได้เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถก่อสร้างผู้กผันและเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน					
หลักฐานอ้างอิง : - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.401) - รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบ ง.402)					

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ						
มติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทางการเงิน และรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.1 การจัดทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์			เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615			
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ						
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน						
ระดับคะแนน		1	2	3	4	5
คะแนนของการจัดทางการเงินที่ทำได้จริง		20	40	60	80	100
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1						
ผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
2.2.1	1.5	100.000	5.000	0.075		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : จัดทางการเงินประจำปีได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามคู่มือบัญชีกรุงเทพมหานคร ส่งให้กองบัญชี สำนักงานคลัง ได้ภายในกำหนด						
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้บริหาร 2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สำนักงานคลัง						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ส่วนราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝ่ายคลัง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุดังต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีช่วยตรวจสอบ จึงทำให้สรุปยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความล่าช้า 2. รวบรวมข้อมูลทรัพย์สิน สิ้นปีจากเจ้าหน้าที่พัสดุ						
หลักฐานอ้างอิง :						

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ																
มติที่ : 2 ชื่อตัวชี้วัด : 2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน และรายงานสรุยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวชลินรัตน์ แสงสายันท์ เบอร์โทรศัพท์ : 02 2032615 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 20 คะแนนการจัดทำงบ ต่อ 1 คะแนน																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและ งบทรัพย์สินประจำปีที่ทำได้จริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)</td> <td>20</td> <td>40</td> <td>60</td> <td>80</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและ งบทรัพย์สินประจำปีที่ทำได้จริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)	20	40	60	80	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
คะแนนของการจัดทำรายงานทรัพย์สินรายไตรมาสและ งบทรัพย์สินประจำปีที่ทำได้จริง (คะแนนการส่ง+คะแนนความถูกต้อง)	20	40	60	80	100											
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 20 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1																
ผลการดำเนินงาน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัดที่</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.2.2</td> <td>1.5</td> <td>100.000</td> <td>5.000</td> <td>0.075</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	2.2.2	1.5	100.000	5.000	0.075		
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
2.2.2	1.5	100.000	5.000	0.075												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน : ส่งรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินประจำปีให้กองบัญชี สำนักงานคลัง ได้ภายในกำหนด																
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน : 1. ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากผู้บริหาร 2. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่กองบัญชี สำนักงานคลัง																
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ส่วนราชการของหน่วยงานไม่รายงานทรัพย์สินสิ้นปีของส่วนราชการให้ฝ่ายคลัง ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุต้องตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินจากระบบ MIS และให้เจ้าหน้าที่บัญชีช่วยตรวจสอบ จึงทำให้สรุยอดทรัพย์สินสิ้นปีเกิดความล่าช้า																
หลักฐานอ้างอิง :																

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ						
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวธิดารัตน์ ลากธิ์รุฒิ			เบอร์โทรศัพท์ : 097 079 1131			
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน						
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 10 ต่อ 1 คะแนน						
ระดับคะแนน		1	2	3	4	5
คะแนนความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ		50	60	70	80	90 ขึ้นไป
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1						
ผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
3.1	7	80.000	4.000	0.280		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :						
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :						
หลักฐานอ้างอิง : เอกสารแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ						

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ																
มิติที่ : 3 ชื่อตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)																
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นายศิววัฒน์ ศรีเพชรพันธุ์			เบอร์โทรศัพท์ : 0912356783													
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรม (ส่วนชานบุรี)																
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)</td> <td>80</td> <td>85</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	1	2	3	4	5	ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)	80	85	90	95	100
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5											
ผลคะแนนตัวชี้วัด (ร้อยละ)	80	85	90	95	100											
*กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 80 จะมีค่าระดับคะแนนที่จะได้ เท่ากับ 1																
ผลการดำเนินงาน :																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัดที่</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> <th>คะแนนที่ได้</th> <th>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.2</td> <td>7</td> <td>100.000</td> <td>5.000</td> <td>0.350</td> </tr> </tbody> </table>					ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	3.2	7	100.000	5.000	0.350		
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก												
3.2	7	100.000	5.000	0.350												
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :																
<p>โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” เป็นโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานระบายน้ำ ที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างครบถ้วน (โครงการนี้เป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของสำนักงานระบายน้ำ สำนักงานจรรยาและขนส่ง สำนักงานวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่)</p> <p>๑. สำรวจเส้นทางเดินเรือ ระยะเวลาในการเดินเรือ และถ่ายรูปสภาพคลองบางกอกใหญ่ก่อนดำเนินการ (ต่อยอดอดีต)</p> <p>๒. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต)</p> <p>๓. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน พร้อมทั้งวิธีรายงานผล (ต่อยอดอดีต) ทั้งนี้ แผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการเดินเรือ เพื่อให้มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น และการรายงานผล เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานจรรยาและขนส่ง และเป็นผู้ดำเนินการ</p> <p>๔. สำนักงานระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง จัดการสิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือ และเพื่อให้สำนักงานจรรยาและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพิ่มเติมได้ (ปรับปรุงปัจจุบัน) ซึ่งงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ มีดังนี้</p>																

- ขุดลอกท้องคลองบริเวณท่าเทียบเรือที่เป็นอุปสรรคการเข้า – ออก ของเรือโดยสาร ให้ได้ระดับขุดลอกที่ – ๒.๕๐ ม.รทก. (ระดับน้ำทะเลปานกลาง) พร้อมนำเศษวัสดุต่าง ๆ ที่กีดขวางท่าเรือโดยสาร ขึ้นจากคลอง จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ ท่าเรือตลาดพลู ท่าเรือวัดอินทาราม และท่าเรือวัดกัลยาณมิตร

- ถอนเสาไม้ที่คลองบางกอกใหญ่ ดำเนินการได้ ๔๗๐ ต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและเพื่อให้สำนักการจราจรและขนส่งสามารถก่อสร้างท่าเรือเพิ่มได้และปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางกอกใหญ่ให้เรียบร้อยสวยงาม

๕. กำจัดขยะและวัชพืช ตามแนวทางความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่ ๓ สำนักงานเขต ได้แก่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี และเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการติดตั้งตะแกรงดักขยะในคลองสาขา (ปรับปรุง) ๒ แห่ง

- สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองบางกอกใหญ่ และคลองสายหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน ๑๒ คลอง (คลองด่าน คลองบางจาก คลองบางน้ำจืด คลองบางเชือกหนัง คลองบางแวก คลองบางไส้ไก่ คลองบุปผาราม คลองภาษีเจริญ คลองมอญ คลองวังเดิม คลองสำเหร่ และคลองบางสะแก) และคลองชักพระ

- สำนักงานเขตภาษีเจริญ จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ จำนวน ๖ คลอง (คลองข้างโรงเรียนเปี่ยมสุวรรณ คลองตาขาว คลองบางไผ่ ตะวันออก คลองแยกคลองบางกอกใหญ่ คลองสวน (ภาษีเจริญ) และคลองลำกระโดง สน.บางเสาธง)

- สำนักงานเขตธนบุรี จัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ ๔ คลอง (คลองวัดกัลยาณมิตร คลองศรีภูมิ คลองสุเหร่าสวนพลู และคลองวัดอินทาราม)

- สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวา ในคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่ ทั้งหมด ๒๘ คลอง ต่อเนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมา ได้แก่ คลองวัดสังข์กระจาย คลองวัดติตตวต คลองซอยกิตติมงคล คลองซอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๑ คลองบางลำเจียกน้อย และลำกระโดงข้างวัดสังข์กระจาย เป็นต้น

๖. สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง ขุดลอกคลองชักพระจากคลองมอญถึงคลองบางกอกน้อย ความยาว ๕,๒๐๐ เมตร แล้วเสร็จ และกำจัดสิ่งกีดขวางการเดินเรือตลอดแนวคลองชักพระ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเดินเรือ

๗. ติดตามและประเมินผลโครงการ

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	สถิติปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ (ตัน)				ระยะเวลา
	๒๕๖๓	๒๕๖๒	๒๕๖๑	๒๕๖๐	
๑. ปริมาณขยะวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่มีปริมาณลดน้อยลง ๒๐ ตัน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓๕๒.๒๗	๖๖๘.๕๘	๔๓๔.๐๐	๔๕๔.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๒ – สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. สิ่งกีดขวางการเดินเรือใต้น้ำได้รับการแก้ไขร้อยละ๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐๐				ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : รวบรวมรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

อนึ่ง จากผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น หน่วยงานสามารถดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันให้บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสองตัวชี้วัด ทั้งนี้จากสถิติปริมาณขยะและวัชพืชที่จัดเก็บในคลองบางกอกใหญ่ ก่อนดำเนินโครงการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๒) มีปริมาณขยะ ๖๖๘.๕๘ ตัน และเมื่อดำเนินโครงการฯ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ปริมาณขยะลดลงเป็น ๓๕๒.๒๗ ตัน ปริมาณขยะลดลงมากถึง ๓๑๖.๓๑ ตัน (ค่าเป้าหมาย ๒๐ ตัน) ดังนั้นหากนำแนวทางการดำเนินงานของโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของสำนักงานการระบายน้ำ ข้างต้น ไปต่อยอดใช้กับคลองสายหลักอื่น ๆ ของกรุงเทพมหานคร คาดว่าจะสามารถลดปริมาณขยะในคลองสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานการระบายน้ำ กล่าวคือ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจรและเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในย่านคลองบางกอกใหญ่ และบรรลุวัตถุประสงค์ คือ

๑. สามารถบริหารจัดการขยะและวัชพืชในคลองบางกอกใหญ่ให้ลดน้อยลง
๒. สามารถกำจัดอุปสรรคที่เกิดจากสิ่งกีดขวางเส้นทางเดินเรือใต้น้ำตามเส้นทางเดินเรือ คลองบางกอกใหญ่
๓. สามารถบูรณาการการดำเนินการควบคุมระดับน้ำสำหรับการเดินเรือภายในคลองบางกอกใหญ่ และการป้องกันน้ำท่วม ร่วมกันระหว่างสำนักงานการระบายน้ำและสำนักงานการจราจรและขนส่ง

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

หน่วยงานภายในสำนักงานการระบายน้ำ (กองระบบคลอง กองเครื่องจักรกล) สนับสนุนเครื่องจักรและกำลังคนในการจัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวา ชูดอก และถอนเสาในคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) โดยมีสำนักงานระบบควบคุมน้ำเป็นผู้ประสานงานภายในหน่วยงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ ติดตั้งตะแกรงดักขยะ และจัดเก็บขยะ วัชพืช และผักตบชวาในคลองซอย ที่อยู่ในความรับผิดชอบ สำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อบูรณาการ

ร่วมกันดำเนินแผนท่องเที่ยวมรดกทางวัฒนธรรมและเส้นทางคลองบางกอกใหญ่ตามแผนการดำเนินงานของโครงการ
ต่อยอดอดีต ปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ลือ ราง เรือ” เพื่อให้บริการที่ดีที่สุด
(Best Service) ตามแนวทางของสำนักการระบายน้ำ และมีหน่วยงานภายนอกได้แก่บริษัทกรุงเทพมหานคร จำกัด
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเดินเรือเข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรม

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

ปากคลองบางกอกใหญ่ (คลองสายหลัก) เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีกระแสน้ำแรง และมีเรือ
สัญจรผ่านตลอดเวลา ทำให้ต้องทำงานในช่วงกลางคืนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรทางน้ำ
คลองข่อยต่อเชื่อมกับคลองบางกอกใหญ่มีจำนวนมาก ขยะมูลฝอยที่ทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า สถาน
ประกอบการริมคลองทั้งสองฝั่งมีจำนวนมาก การจัดเก็บขยะขึ้นรถบรรทุกต้องระมัดระวังเรื่องทัศนวิสัย
ระดับน้ำในคลองข่อยตื้น และการขึ้น-ลงของกระแสน้ำ เป็นปัญหาในการเดินเรือและการจัดเก็บขยะ

หลักฐานอ้างอิง : (เอกสารแนบ)

- รายงานการปฏิบัติงาน
- รายงานการประชุม
- รูปถ่ายการปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ					
มิติที่ 3 : ชื่อตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ					
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน :			เบอร์โทรศัพท์ :		
ตำแหน่ง :					
เกณฑ์การให้คะแนน :					
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ระดับ ต่อ 1 คะแนน					
ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ระดับความพึงพอใจ	1	2	3	4	5
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1 คะแนน จะมีค่าระดับคะแนน เท่ากับ 1					
ผลการดำเนินงาน :					
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	
3.3	6	3.840	3.840	0.230	
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :					
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :					
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :					
หลักฐานอ้างอิง :					

แบบฟอร์มการรายงาน

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักการระบายน้ำ						
มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล						
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสิริมา ศรีแมนม่วง			เบอร์โทรศัพท์ :			
ตำแหน่ง : นักวิชาการสถิติชำนาญการ						
เกณฑ์การให้คะแนน :						
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน						
	ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
	ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	20	40	60	80	100
* กรณีมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ 20 จะมีค่าระดับคะแนนที่ได้ เท่ากับ 1						
ผลการดำเนินงาน :						
ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก		
4.1	6	90.000	4.500	0.270		
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :						
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการ ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563 - ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1" ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านระบบน้ำท่วม 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดด้านระบบน้ำเสีย 9 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท 1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63 						
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :						
<ul style="list-style-type: none"> - ความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ - ความช่วยเหลือด้านเทคนิคของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคำแนะนำของผู้ประสานงานจาก สยป. 						
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :						
<ul style="list-style-type: none"> - ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการแปลงในรูปแบบต่าง ๆ จากส่วนราชการให้เป็น file csv ที่สามารถนำเข้าในระบบได้ - การกำหนดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อนำเข้าในระบบต้องใช้เวลา - ข้อมูลรายเดือนบางตัว ต้องใช้เวลาในการรออนาน ทำให้ไม่สามารถปรับให้เป็นปัจจุบันได้ตามเดือนที่กำหนด 						

หลักฐานอ้างอิง :

- บันทึกข้อมูลลงใน “ระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1” ที่ url 203.155.220.178:8080/bma4.1 ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลด้านน้ำท่วม จำนวน 5 ตัวชี้วัด (21 ฐานข้อมูล และ 4 ไฟล์ภาพ) และฐานข้อมูลด้านน้ำเสีย จำนวน 9 ตัวชี้วัด (13 ฐานข้อมูล)

แบบฟอร์มการรายงาน**ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

หน่วยงาน : สำนักงานระบายน้ำ

มิติที่ : 4 ชื่อตัวชี้วัด : 4.2 *ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน*

ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสุกัญญา ศรีมาจันทร์ เบอร์โทรศัพท์ : 2216

ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักงานระบายน้ำ

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน

ระดับคะแนน	1	2	3	4	5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน	1	2	3	4	5

ผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัดที่	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
4.2	4	5.000	5.000	0.200

คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน :

ดำเนินการตามขั้นตอนและภายในกรอบเวลา ตามหนังสือ สำนักอนามัย ด่วน ที่ กท 0704/7262 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

ผู้บริหารสำนักงานระบายน้ำให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางที่ตัวชี้วัดฯ กำหนด และบุคลากรของสำนักงานระบายน้ำที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่ตัวชี้วัดฯ กำหนด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -**หลักฐานอ้างอิง :** รายละเอียดตามแฟ้มเอกสารที่แนบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ



สำนักงาน ก.ก.

กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2226 3727
หรือโทร. 1459, 1460



สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ โทร. 0 2224 4972
หรือโทร. 1512, 1543



สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงานระบบงบประมาณ โทร. 0 2225 0479, 02 224 0903
หรือโทร. 1705, 1728



สำนักการคลัง

กองบัญชี โทร. 1790
กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ โทร. 0 2226 6226 หรือโทร 1648, 1646



สำนักอนามัย

กลุ่มอาชีพอนามัย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2354 4226-30
หรือโทร. 2810



สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2224 2141 – 69 ต่อ 1555 , 1556, 1400



กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2221 2141 หรือโทร 1220
