

ภาคผนวก ง

งานเครื่องจักรกล



แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2559

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่กรุงเทพมหานครน็อกกลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.							
1	ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	3	1.50	
2	บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรมประชากร	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรม (กพ.)	SA	28	1.00	3	3.00	
4	บ.สวรรคโลกช่วงแยกอุทัย	SA	28	1.00	2	2.00	
5	ส.กองพันทหารราบที่ 1 (พัน 1 รอ.) วิภาวดี	SR	16	0.35	3	1.05	
6	บ.อินทามระ 3	SA	32	1.00	3	3.00	
7	บ.อินทามระ 15	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
8	บ.อินทามระ 21	SR	14	0.30	2	0.60	
		SA	20	0.50	2	1.00	
9	บ.อุทัยรัตน์	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
10	บ.สะพานดำ	SR	6	0.05	1	0.05	
		SR	4	0.03	1	0.03	
11	บ.เทอดดำริห์	SA	28	1.00	4	4.00	
12	บ.สะพานพรหมโยธีฝั่งปปส.	SR	14	0.30	2	0.60	
13	บ.พรหมโยธี	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
14	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
15	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อสามเสน ใต้ทางด่วน	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.พงษ์เพชร(งามวงศ์วาน)	SR	16	0.40	1	0.40	
17	ส.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ	SR	24	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
18	บ.โรงกรองน้ำสามเสน	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	32	1.00	1	1.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
19	บ.ปฐมวัย	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
20	บ.พระราม 6 ฟังซาเข้า	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
21	บ.พระรามหกฟังซาออก	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
22	บ.หลังรพ.รามธิบดี	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
23	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งโรงแรมเอเชีย	SA	20	0.50	2	1.00	
24	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งแมคแคนน่า	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
25	ปตร.ข้างสถานทูตอินโดนีเซีย	SA	48	3.00	2	6.00	
26	บ.เพชรบุรี 12	SA	28	1.00	3	3.00	
27	บ.เพชรบุรี 32 ข้างเพชรรามา	SA	28	1.00	3	3.00	
28	บ.วิทยุฝั่งเพชรบุรีตะวันตก	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
29	บ.วิทยุฝั่งเพชรบุรีตะวันออก	SA	20	0.50	1	0.50	
30	บ.นานาเหนือฝั่งเพชรบุรี	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.อโศกตรงข้ามสถานทูตญี่ปุ่น	SR	12	0.20	2	0.40	
32	บ.พหลโยธินขาออกอกต.	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
33	บ.พหลโยธินขาเข้ารพ.	SA	28	1.00	2	2.00	
34	บ.พหลโยธินขาออก (วัดไผ่ตัน)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
35	บ.พหลโยธินขาเข้าโรงไม้	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
36	บ.สวนรถไฟ(ปตท)	VA	10	0.13	3	0.39	
37	บ.สวนรถไฟกำแพงเพชร 3	SA	28	1.00	2	2.00	
38	ส.เสนานิคม 1	SA	28	1.00	4	4.00	
39	บ.คลองสามป้อยล่าง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	2	2.00	
40	บ.พหลโยธินขาเข้าใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
41	บ.พหลโยธินขาออกใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	28	1.00	2	2.00	
42	บ.ประเสริฐภูมิกิจ(เกษตรนวมินทร์)	SA	20	0.50	6	3.00	
43	บ.เคหะท่าทราย	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
44	บ.แจ้งวัฒนะตรงข้ามสี่สารา	SR	14	0.30	1	0.30	
45	ปตร.คลองบางพูด	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	32	1.00	1	1.00	
46	บ.พหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
47	บ.พหลโยธิน 58 แยก 1	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
48	บ.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	SA	28	1.00	4	4.00	
49	บ.แจ้งวัฒนะ 14	SA	28	1.00	3	3.00	
50	บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันตก)	SA	20	0.50	1	0.50	
51	บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันออก)	SR	8	0.13	1	0.13	
52	บ.ศรีอยุธยาฝั่งสนามเสือป่า	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
53	บ.ศรีอยุธยาฝั่งวัดเบญจมฯ	SA	28	1.00	3	3.00	
54	บ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
55	บ.เทศบาลสงเคราะห์	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
56	บ.เทศบาลรังสรรค์ใต้	SA	28	1.00	3	3.00	
57	บ.เทศบาลนิมิตรใต้	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
58	บ.บรรทัดทอง(ชุมชนบ้านครัว)	SA	20	0.50	1	0.50	
59	บ.กำแพงเพชรคลองขี้เยื่อ(ย่านพหลฯ)	SA	28	1.00	2	2.00	
60	บ.กำแพงเพชร 6 กม.11	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
61	บ.งามวงศ์วานแยกเกษตร	SA	28	1.00	1	1.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
62	บ.สวนสิริกิติ์	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
63	บ.รัชดาข้างศาลาอาญา	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
64	บ.รัชดาคลองลาดยาว	SA	20	0.50	1	0.50	
65	บ.วิภาวดีขาออกคลองลาดยาว	SA	40	2.00	3	6.00	
66	บ.ปึงมักกะสันตอนถนนราชมรรคา	SA	28	1.00	4	4.00	
67	บ.คลองมักกะสันตอนถนนนิคมมักกะสัน	SA	28	1.00	4	4.00	
68	บ.พระที่นั่งอนันตนาถนอุทองใน	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
69	บ.สุวรรณโลกตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	SR	12	0.20	2	0.40	
70	บ.ซอยสะพานขาวตอนคลองขรัวตาแก่น	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	2	0.60	
71	บ.วิภาวดีตัดตามวงศัวนาไปไม้รำเรียง	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
72	บ.งามวงศ์วานขาออกตอนคลองบางเขน	SR	12	0.20	1	0.20	
				รวม	190	169.83	
พื้นที่กรุงเทพมหานครวันออกกลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.							
1	บ.สุขุมวิท 60/1	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.แยกคลองตันฝั่งมัสยิด	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ใต้สะพานคลองตันฝั่งสุขุมวิท 71	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	20	0.50	1	0.50	
4	บ.ใต้ทางด่วนพัฒนาการ	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	1	2.00	
5	บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาเข้า)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
6	บ.คลองขวางศรีนครินทร์ (ขาออก)	SA	28	1.00	2	2.00	
7	บ.รามคำแหง 39 (ประชาอุทิศ)	SA	40	2.00	2	4.00	
8	บ.พัฒนาการขาเข้าตอนคลองลาว	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
9	บ.ศรีนครินทร์คลองหัวหมาก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
10	บ.โรจรัมมรภท	SA	28	1.00	2	2.00	
11	บ.เอกมัยแก้มลิง	SA	20	0.50	2	1.00	
12	บ.หน้าปี่วา	SA	28	1.00	1	1.00	
13	บ.ตรงข้ามปี่วา	SA	20	0.50	1	0.50	
14	บ.จักรวาลหลังแฟลตดินแดง	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	2	4.00	
15	บ.ลาดพร้าว 64	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	10	0.13	1	0.13	
16	บ.ลาดพร้าว 80	SR	14	0.30	1	0.30	
17	บ.ลาดพร้าว 84 (คูน้ำวัดตึก)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
18	บ.สุขุมวิท 64	SA	28	1.00	4	4.00	
19	บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออกฝั่งอ่อนนุช	SA	28	1.00	4	4.00	
20	บ.สุขุมวิท 66/1	SA	48	3.00	4	12.00	
21	บ.คลองหลอดกม.2	SA	48	3.00	2	6.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
22	บ.คลองหลอดกม.3	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	
23	บ.ใต้สะพานบางนา	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	10	0.13	1	0.13	
24	บ.กรมอุตุนิยมวิทยา	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	3	3.00	
25	บ.ตรงข้ามกรมอุตุนิยมวิทยา	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	2	2.00	
26	บ.ถนนวินทร์ 36 (ข้างธนาคารกสิกรไทย)	SA	20	0.50	3	1.50	
27	บ.คลองบางเตยถนนวินทร์	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	16	0.35	1	0.35	
28	บ.แยกอสมท.	SR	12	0.20	2	0.40	
29	บ.พร้อมพงษ์	SA	28	1.00	1	1.00	
30	บ.คลองจันทน์ขาเข้า	SA	28	1.00	2	2.00	
31	บ.คลองจันทน์ขาออก	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
32	บ.รัชดาตอนคลองบางซื่อ	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
33	บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง	SA	28	1.00	3	3.00	
34	บ.ประชากรราษฎร์บำเพ็ญ 26	SA	28	1.00	2	2.00	
35	บ.นวมินทร์ 58 (วัดบางเตย)	SR	14	0.30	2	0.60	
36	บ.คลองกะจะศรีนครินทร์ขาเข้า	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
37	บ.คลองขุดบางจากถนนเทียมร่วมมิตร	SA	28	1.00	3	3.00	
38	บ.พัฒนาการ ๓๐	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
39	บ.แยกบางนา	SA	28	1.00	2	2.00	
40	ทำนบกคลองเคล็ดวัดศรีเอี่ยม	SR	14	0.30	2	0.60	
41	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าโรงแก๊ส	SA	20	0.50	1	0.50	
42	บ.ถนนสุวินทวงศ์ลำรางสุวินทวงศ์	SR	12	0.20	1	0.20	
43	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าวัดแสนสุข	SR	12	0.20	1	0.20	
44	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าเรือนจำมีนบุรี	SR	12	0.20	1	0.20	
45	บ.ถนนสุวินทวงศ์โค้งไปรษณีย์	SR	12	0.20	1	0.20	
46	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าศูนย์ฮอนด้า	SR	6	0.05	2	0.09	
47	บ.ประชาสุขคลองนาของ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
48	บ.คลองดอนอีกา	SA	28	1.00	1	1.00	
				รวม	108	103.22	
พื้นที่กรุงเทพมหานครได้กลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.							
1	บ.ท่าพระจันทร์	SA	28	1.00	2	2.00	
2	บ.ท่าช้าง	SA	28	1.00	2	2.00	
3	บ.ท่าราชวรดิษฐ์	SR	20	0.50	2	1.00	
4	บ.สามเสน 5 (พายัพ)	SR	14	0.30	1	0.30	
5	บ.ทำนั้ราขวงค์	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
6	บ.สะพานยาว	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.สะพานพุทธ	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น
8	บ.วัดปทุมคงคา(ทรงวาด)	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
9	บ.ชอยภานูรังษี	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
10	บ.สามเสน 3	SR	14	0.30	1	0.30	
11	บ.คลองบางลำภู (จุดดิษ)	SR	14	0.30	1	0.30	
12	บ.ชอยมังกร	SR	14	0.30	1	0.30	
13	บ.เชิงสะพานเฉลิมโลกข้างเซ็นทรัลเวิลด์	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	48	3.00	1	3.00	
14	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งปทุมวัน	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	2	2.00	
15	บ.คูน้ำสมคิด	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	2	4.00	
16	บ.บำเพ็ญกุศลถนนจันทร์	SR	8	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
17	บ.วัดสวนพลูถนนเจริญนคร 42	SR	14	0.30	1	0.30	
18	บ.ข้างไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุง 32	SR	14	0.30	2	0.60	
19	บ.โรงภาษีถนนเจริญกรุง 36	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	2	2.00	
20	บ.ถนนตก	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	20	0.50	2	1.00	
21	บ.ถนนราธิวาส 17	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
22	บ.ถนนจันทร์ (ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
23	ปตร.คูน้ำวัดปรก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
24	บ.สุขุมวิท 11	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
25	ส.แพรกสามัคคีสุขุมวิท 14	SA	28	1.00	2	2.00	
26	บ.สุขุมวิท 26	SR	24	1.00	4	4.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
27	ส.บ้านกล้วยใต้ (สุขุมวิท 40)	SA	48	3.00	1	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
28	บ.สุขุมวิท 36	SM	32	1.50	4	6.00	
29	บ.สุขุมวิท 42	SM	32	1.50	4	6.00	
30	บ.สุขุมวิท 1	SA	48	3.00	1	3.00	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
31	ส.อโศก	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
32	บ.ช่างมศว.ประสานมิตร	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	28	1.00	2	2.00	
33	บ.สวัสดิ์ตอนปลายคลอง	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
34	บ.พร้อมศรี 2	SR	8	0.08	1	0.08	
		SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
35	บ.คูน้ำต่อศักดิ์	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
36	ส.ทองหล่อ	SR	14	0.30	3	0.90	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
37	บ.เอกมัย (สวนหย่อม)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	32	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
38	ส.คลองตัน	SA	28	1.00	4	4.00	
39	บ.ใต้สะพานพระโขนงขาเข้า(ตลาด)	SR	20	0.50	2	1.00	
40	บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออก(ตลาด)	SA	32	1.00	1	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
41	บ.ช่างกลปทุมวัน	SA	20	0.50	1	0.50	
42	บ.วิฑู (สุขุมวิท) ตะวันตก	SR	14	0.30	1	0.30	
43	บ.วิฑู (สุขุมวิท) ตะวันออก	SA	20	0.50	2	1.00	
44	บ.เกษมสันต์ 2	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
45	บ.ทำน้ำสวัสดิ์	SR	14	0.30	2	0.60	
46	บ.นางลิ่งจี	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
				รวม	117	106.54	
พื้นที่ธนบุรีกลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.							
1	บ.คลองบางไผ่ไก่ (ตากสิน)	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.คลองขุนจันทร์ (ฉิมพลี)	SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.คลองขุนจันทร์ (บรมราชชนนี)	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	2	0.60	
4	บ.แก้มลิงเพชรเกษม (เดอะมอลล์บางแค)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
5	บ.คลองบางจากถ.พุทธมณฑลสาย 2	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	3	3.00	
6	บ.สะพานเหลือง	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
7	บ.โรงน้ำจ่อมทอง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	20	0.50	1	0.50	
8	บ.สะพานบางกอกน้อย	SR	14	0.30	4	1.20	
9	บ.คูน้ำร่วมมิตร	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	8	0.08	1	0.08	
10	บ.ท่าเรือพรานนก (ศิริราช)	SA	20	0.50	3	1.50	
11	บ.คลองอัปสรสวรรค์ (หลังศูนย์ธนบุรี)	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	16	0.35	1	0.35	
12	บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า	SA	20	0.50	2	1.00	
13	บ.ข้างธนาคารทหารไทย (จ่อมทอง)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	8	0.08	2	0.16	
14	บ.คลองยายเทียบขาเข้า (ดับเพลิง)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
15	บ.คลองยายเทียบขาออก (นันทยาง)	SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.คลองยายเทียบขาออก (ร้านตัดผม)	SR	12	0.20	1	0.20	
17	บ.คลองยายเทียบ	SR	8	0.08	2	0.16	
18	บ.วัดระฆัง	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
19	บ.ท่าเรือวัดอรุณ	SR	10	0.13	1	0.13	น้ำหนุ่น
		SR	6	0.05	1	0.05	
20	บ.วัดชัยพฤกษ์มาลา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุ่น
21	บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน	SR	8	0.08	2	0.16	
22	บ.ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์	SA	20	0.50	2	1.00	
23	บ.ศาลเจ้ากวนอู	SR	4	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
24	บ.สวนสมเด็จพระย่า (มัสยิดตึกแดง)	SR	4	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
25	บ.วัดวิมุตยาราม	SR	4	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
26	บ.ชุมชนบ้านปูน 1 (โรงต้มถั่ว)	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
27	บ.ชุมชนบ้านปูน 2	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
28	บ.ซอยจิ้งเจริญพานิชย์	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
29	บ.ซอยวัดดาวดิงซาราม	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
30	บ.บริเวณบ้านพล.อ.อ.ทวีจุลทรัพย์	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
31	บ.ชุมชนบ้านบุ	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
32	บ.หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์วิลล่า	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
33	บ.เจริญนคร 21	SR	4	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
34	บ.ใต้สะพานตากสิน	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุ่น
35	บ.คลองกุฎีจีน	SR	14	0.25	1	0.25	น้ำหนุ่น
36	บ.ธิดาวงศ์อาร์ทเมนต์	SR	4	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
37	บ.คลองช่องหอม (วัดดุสิต)	SA	20	0.50	1	0.50	น้ำหนุ่น
38	บ.เพชรเกษม 69 (ขาออก)	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
39	บ.เพชรเกษม 69 (ขาเข้า)	SA	20	0.50	1	0.50	
40	บ.ใต้สะพานกรุงเทพ	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น
41	บ.โรงเกลือท่าดินแดง	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
42	บ.ชุมชนสะพานยาว	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น
43	บ.ท่าเรือรถไฟบางกอกน้อย	SR	10	0.13	1	0.13	น้ำหนุ่น
44	บ.ประตูคลอง K5 (ชุมชนจรัญ 80)	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น
45	บ.มัสยิดดารุ้ลอิรฎูล (จรัญ 94)	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุ่น
46	บ.ชัยโพธิ์ทองเจริญนคร 55	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุ่น
47	บ.วัดกลางดาวคะนอง	SR	14	0.30	2	0.60	น้ำหนุ่น
48	บ.วัดเครือวัลย์	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น
49	บ.ข้างวัดน้อยใน	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุ่น
50	บ.ชุมชนวัดภคินีนาถ	SR	6	0.03	1	0.03	น้ำหนุ่น

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
51	บ.ขนส่งสายใต้ (วัดไผ่เตี้ย)	SR	12	0.20	1	0.20	
52	บ.คลองรางตรง/ร้านอาหาร	SR	8	0.08	2	0.16	
53	บ.คลองรางตรง/ร้านวัสดุก่อสร้าง	SR	8	0.08	1	0.08	
54	บ.คลองตาลิ่ง	SR	10	0.13	3	0.39	
55	บ.เชิงสะพานกรุงธน (ฝั่งใต้)	SR	14	0.30	1	0.30	
56	บ.เชิงสะพานกรุงธน (ฝั่งเหนือ)	SR	14	0.30	1	0.30	
				รวม	89	29.48	
	พื้นที่นคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.						
1	ส.รัชดาภิเษก	SA	40	2.00	1	2.00	
2	ส.วัดสร้อยทอง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
3	ส.บึงบางซื่อ (ฝั่ง)	SR	16	0.35	1	0.35	
		PR	24	1.00	1	1.00	
4	ปตร.ช่างวัดมักกะสัน	SA	48	3.00	2	6.00	
5	ปตร.ดุสิต (ช่างสน.ดุสิต)	SR	14	0.30	2	0.60	
6	ปตร.บางโพธิ์ขวาง	SR	14	0.30	1	0.30	
7	ปตร.ท่าवासกรี	SA	14	0.30	1	0.30	
8	ปตร.คลองพญาเวียงโขกชัยร่วมมิตร	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	6	0.05	1	0.05	
9	บ.คลองตาอูฐ	SA	48	3.00	2	6.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
10	บ.คูนายกิม	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
11	ปตร.คลองลาดไทร	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
12	ปตร.คลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
13	บ.ประชาสงเคราะห์๒๔	SR	24	1.00	2	2.00	
				รวม	33	43.65	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่นคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ปตร.ปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	2	0.60	
2	ส.กรุงเทพ	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	8	0.08	2	0.16	
3	ปตร.คลองรางเงิน (เม่งเส็ง)	SR	16	0.35	1	0.35	
4	บ.พระที่นั่งพิมานเมฆ	SR	14	0.30	1	0.30	
				รวม	8	1.67	
พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ส.คลองสวนหลวง	SR	16	0.35	1	0.35	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	ส.คลองขวางสะพานเตี้ย	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	ส.ข้างหมู่บ้านกักตี	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	16	0.35	1	0.35	
4	ส.พระราม 4	SR	4	0.05	1	0.05	
5	บ.คลองสวนหลวง (คลองแสนแสบ)	SA	28	1.00	2	2.00	
6	บ.คลองบ้านใหม่ (เจริญกรุง)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.คลองมะนาว (ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
				รวม	18	13.10	
พื้นที่นคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ปตร.คลองปิยวัชร	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.โรงพอกหนัง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	6	0.05	1	0.05	
3	ส.บางมะเขือ	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	40	2.00	2	4.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
4	ปตร.คลองพลับ (วัดสะพาน)	SR	12	0.20	1	0.20	
5	ปตร.คลองไต่ะยอ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
6	ส.คลองจิก	SA	40	2.00	2	4.00	
7	ส.คลองจืด	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	16	0.35	1	0.35	
8	ส.คลองกะจะ	SR	24	1.00	2	2.00	
9	ส.คลองจิกกานดา	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	20	0.50	2	1.00	
10	ส.ลำพังพวย (นิต้า)	SR	24	1.00	2	2.00	
11	ปตร.บึงกุ่มตอนคลองบางเตย	PR	24	1.00	2	2.00	
12	ส.คลองขุดใหญ่	SA	48	3.00	1	3.00	
13	ปตร.คลองเจ๊ก (รถไฟสายเก่า)	SR	24	1.00	2	2.00	
14	ปตร.คลองบางนางจิ้น	SA	48	3.00	3	9.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
15	ปตร.คลองบ้านหลาย	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
16	ปตร.คลองเคล็ด	SA	48	3.00	4	12.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
17	ส.พระโขนง	SA	48	3.00	6	18.00	
18	ปตร.คลองขุนสกล	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	6	0.05	1	0.05	
19	บ.หนองบอนลาดพร้าว	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
20	บ.ลาดพร้าว 130	SA	28	1.00	3	3.00	
21	บ.คลองเสื่อน้อย	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
22	บ.คลองตาช้าง (ขาเข้า)	SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
23	บ.ขวิดตาเชียง	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
24	ปตร.คลองขุดใหญ่ (พระรามเก้า)	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
25	ส.คลองพลับพลา	SA	28	1.00	3	3.00	
26	ส.คลองตาป่วน	SA	28	1.00	2	2.00	
27	ส.ลำรางกระปือ	SA	28	1.00	2	2.00	
28	บ.หมู่บ้านมหawangษ์ (ยายสร้อย)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	10	0.13	1	0.13	
29	บ.จิตมิตรมหาดไทยเขตวังทองหลาง	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
30	บ.ซอยมหาดไทย/รามคำแหง	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.ลาดพร้าว๕๖	SR	24	1.00	1	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
32	ส.คลองเป็ง	SA	28	1.00	3	3.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
				รวม	86	122.65	
พื้นที่นคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ส.บึงกระเทียม	PR	24	1.00	2	2.00	
2	ส.บึงสวนสยาม	PR	24	1.00	3	3.00	
				รวม	5	5.00	
พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.							
1	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1	SR	8	0.08	1	0.08	
2	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2	SR	14	0.30	1	0.30	
3	ปตร.คลองสำเหร่	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
4	ปตร.วัดสุวรรณารามเจริญนคร	SR	8	0.08	1	0.08	
5	ปตร.เจริญนคร 39	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	
6	บ.คูน้ำนครหลวงไทย	SR	6	0.05	1	0.05	
		SR	8	0.08	1	0.08	
7	ปตร.ข้างโรงน้ำแข็งเจริญนคร 41	SR	12	0.20	1	0.20	
8	ปตร.วัดทองนพคุณ	SR	14	0.30	1	0.30	
9	ปตร.วัดทองนพคุณ (สมาคมจีนเกาะ)	SR	8	0.08	1	0.08	
10	ปตร.คลองบางค้อวุฒากาศ	SR	20	0.50	2	1.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
11	ปตร.คลองจันทุมพาศ	SR	14	0.30	1	0.30	
12	ปตร.คลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	SR	12	0.20	2	0.40	
13	ปตร.คลองบางขุน	SR	20	0.50	1	0.50	
14	ปตร.คลองตรง (บางขุนเทียน)	SR	16	0.35	1	0.35	
15	ปตร.คลองห้าเจดีย์	SR	20	0.50	1	0.50	
16	ส.สนามชัย	SR	4	0.03	1	0.03	
17	บ.ราษฎร์บูรณะ 11	SR	12	0.20	1	0.20	
18	ปตร.คลองม่วง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	12	0.20	1	0.20	
				รวม	25	7.04	
พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.							
1	ปตร.วัดเจ้าอาาม	SR	12	0.20	1	0.20	
2	ปตร.บางขุนนนท์	SR	12	0.30	1	0.30	
3	ปตร.คลองผู้ใหญ่มวม	SR	16	0.35	1	0.35	
4	ปตร.วังเจ้าพร้อม	SR	14	0.30	2	0.60	
5	ปตร.คลองสวนมะม่วง	SR	8	0.08	1	0.08	
6	บ.หลังเขตบางกอกน้อย	SR	10	0.13	1	0.13	
7	ปตร.บุปผาราม	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
8	บ.คลองโรงปลา (กินส์ซ่า) เจริญนคร 49	SR	10	0.13	1	0.13	
9	ปตร.คลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	PR	24	1.00	2	2.00	
10	ปตร.คลองศาลเจ้า	SR	20	0.50	2	1.00	
11	ส.คลองตันไทร	SR	6	0.05	1	0.05	
12	ปตร.สวนแดน	SR	20	0.50	1	0.50	
				รวม	16	5.92	
พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.							
1	ปตร.คลองนาบางขุนเทียน	SA	40	2.00	1	2.00	
2	ส.คลองบางแคตอนพระยาราชมนตรี	SA	32	1.50	2	3.00	
3	ส.เลนเปนคลองสนามชัย	SA	40	2.00	1	2.00	
4	ส.คลองบางแคตอนทวีวัฒนา	SA	48	3.00	2	6.00	
5	ปตร.คลองราชเจริญสุข	SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
				รวม	8	14.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่สำนักงานเขต ฝั่งพระนคร							
1	บ.ชุมชนหัวโค้งเขตคลองเตย	SR	12	0.20	1	0.20	
2	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง)	SR	16	0.40	2	0.80	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	6	0.05	1	0.05	
3	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง	SR	14	0.30	1	0.30	
4	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง	SR	8	0.08	1	0.08	
5	บ.เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง	SA	40	2.00	1	2.00	
6	บ.เคหะร่มเกล้า (โรงเรียน) เขตลาดกระบัง	SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.เฉลิมพระเกียรติ๒๖ คลองหนองบอน	SA	20	0.50	1	0.50	
8	บ.ลำรางใต้ใต้	SR	14	0.30	1	0.30	
9	บ.ทุ่งเศรษฐี (ประเวศ) เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
10	บ.ชุมชน 19 ไร่ เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
11	บ.ชุมชน 40 ไร่ เขตประเวศ	SR	6	0.05	1	0.05	
12	บ.คลองโรงแก้วเขตประเวศ	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
13	บ.หมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
14	บ.ลาดพร้าว 126	SR	4	0.02	1	0.02	
15	บ.ข้างเขตบางกะปิ	SA	20	0.50	1	0.50	
16	บ.ซอยรุ่งเรืองเขตห้วยขวาง	SR	10	0.30	1	0.30	
17	บ.หมู่บ้านซิเมนต์ไทยเขตจตุจักร	SR	6	0.05	1	0.05	
18	บ.โรงเรียนปิ้งขวาง	SA	20	0.50	1	0.5	
19	บ.นภาวัลย์เขตสายไหม	SR	12	0.20	1	0.2	
				รวม	23	8.53	
พื้นที่สำนักงานเขต ฝั่งธนบุรี							
1	ปตร.ชอยกิตติมงคลประตู 1 (บางกอกใหญ่)	SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.ชอยกิตติมงคลประตู 2 (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
3	ปตร.ชอยกิตติมงคลประตู 3 (บางกอกใหญ่)	SR	10	0.13	1	0.13	
4	ปตร.คลองวัดอรุณ (บางกอกใหญ่)	SR	14	0.30	1	0.30	
5	ปตร.คลองบางลำเจียก (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
6	ปตร.วัดตึกวัดจรัญฯ 12	SR	12	0.20	1	0.20	
7	บ.การเคหะธนบุรี (ตรงข้ามโลตัส)	SR	20	0.50	1	0.50	
	(บางขุนเทียน)	SA	20	0.50	1	0.50	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
8	บ.การเคหะธนบุรี (หลังโลตัส)	SR	20	0.50	1	0.50	
	(บางขุนเทียน)	SA	20	0.50	1	0.50	
9	บ.การเคหะธนบุรี (ในสุด)	SA	20	0.50	1	0.50	
	(บางขุนเทียน)	SR	20	0.50	1	0.50	
10	บ.ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
11	บ.วัดใหม่ผดุงเขตเขตทวีวัฒนา	SR	4	0.03	1	0.03	
12	บ.ข้างวัดปุณณาวาสเขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	2	0.09	
13	บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
14	บ.ปากคลองโพธิ์ (ซ้าย) เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.03	1	0.03	
15	บ.หมู่บ้านทิพย์มณฑลบรมฯ 64 เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
16	บ.สายลมสายน้ำเขตทวีวัฒนา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
17	บ.วัดศรีประวัตเขตทวีวัฒนา	SR	4	0.03	1	0.03	
18	บ.ชุมชนปตร.ฉิมพลีเขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
19	บ.ชุมชนหลังส.รศ.ไฟศาลาธรรมสพท์เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.03	1	0.03	
20	บ.ชุมชนปากคลองบัวเขตตลิ่งชัน	SR	4	0.03	1	0.03	
21	บ.ท่าเรือดินแดง	SR	12	0.20	1	0.20	
22	บ.หมู่บ้านธารแก้ว	SR	6	0.05	5	0.23	
23	บ.สนามหลวง 2 (อตก.)	SR	6	0.05	1	0.05	
				รวม	32	6.10	
				รวมทั้งสิ้น	758	637.21	

SA = Submersible Axial flow

SM = Submersible Mixed flow

SR = Submersible Radial flow

PR = Pootoon Radial flow

VA = Vertical Axial flow

บ. = บ่อสูบน้ำ

ส. = สถานีสูบน้ำ

ปตร. = ประตูละบายน้ำ

แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2559

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่กรุงเทพมหานครนอกกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑กรท.							
1	บ.งามวงศ์วานตอนคลองบางเขน	DT	10	0.13	1	0.13	
2	บ.ลำลูกกา (กรมทาง)	DT	10	0.13	1	0.13	
3	บ.อนุสรณ์สถาน	DT	10	0.13	2	0.26	
4	บ.คลองลาดเป็ดถนนวิภาวดี	DT	10	0.13	2	0.26	
5	บ.แยกเตาปูน	DT	8	0.09	2	0.18	
				รวม	8	0.96	
พื้นที่กรุงเทพมหานครวันออกกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑กรท.							
1	บ.คลองเจ๊ก (รถไฟสายเก่า)	DT	10	0.13	1	0.13	
2	บ.ถนนมิตรไมตรี (โรงบำบัดน้ำเสีย)	DT	8	0.09	2	0.18	
3	บ.ประดิษฐ์มูธรรมตัดลาดพร้าว (ขาเข้า)	DT	10	0.13	4	0.52	
4	บ.ประดิษฐ์มูธรรมตัดลาดพร้าว (ขาออก)	DT	10	0.13	2	0.26	
5	บ.ลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์	DT	10	0.13	2	0.26	
				รวม	11	1.35	
พื้นที่กรุงเทพใต้กลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๒กรท.							
1	บ.ท่าน้ำจักรวรรดิ	DT	10	0.13	1	0.13	
2	บ.ตรอกมหาธาตุ	DT	6	0.05	1	0.05	
3	บ.ซอยท่าข้าม	DT	10	0.13	1	0.13	
4	บ.กะทิงขาวเกาะ	DT	8	0.09	1	0.09	
				รวม	4	0.40	
พื้นที่ธนบุรีกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๒กรท.							
1	บ.บางโคล่ขาเข้า	DT	10	0.13	2	0.26	
2	บ.บางโคล่ขาออก	DT	10	0.13	2	0.26	
3	บ.คลองประดู	DT	10	0.13	3	0.39	
4	บ.แก้มลิงเพชรเกษม	DT	10	0.13	1	0.13	
5	บ.ฉิมพลี 28	DT	10	0.13	2	0.26	
6	บ.คลองรางจาก	DT	10	0.13	2	0.26	
7	บ.บางขุนเทียนตัดพระราม 2	DT	10	0.13	4	0.52	
8	บ.คลองคูบัวถนนบรมราชชนนี	DT	12	0.33	2	0.66	
9	บ.คลองคูบัวถนนสวนผัก	DT	10	0.13	2	0.26	
		DT	8	0.09	2	0.18	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
10	บ.คลองรางตรงถนนประชาอุทิศ	DT	12	0.33	1	0.33	
11	บ.ร้านอาหารตำมั่วบางขุนเทียน	DT	12	0.33	1	0.33	
12	บ.มัธยมหลวง	DT	10	0.13	1	0.13	
13	บ.คำหลิม	DT	10	0.13	1	0.13	
		DT	8	0.09	1	0.09	
				รวม	27	4.19	
พื้นที่สำนักงานเขตฝั่งพระนคร							
1	เขตพระนคร	DT	8	0.13	1	0.13	
2	เขตห้วยขวาง	DT	8	0.13	2	0.26	
3	เขตปทุมวัน	DT	6	0.08	1	0.08	
4	เขตยานนาวา	DT	8	0.13	1	0.13	
5	เขตประเวศ	DT	10	0.20	17	3.40	
		DT	8	0.13	9	1.17	
		DT	6	0.08	1	0.08	
6	เขตวัฒนา	DT	8	0.13	4	0.52	
7	เขตบางนา	DT	8	0.13	2	0.26	
		DT	6	0.08	2	0.17	
8	เขตดอนเมือง	DT	8	0.13	4	0.52	
		DT	6	0.08	3	0.25	
9	เขตสายไหม	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
10	เขตลาดพร้าว	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	6	0.78	
		DT	6	0.08	3	0.25	
11	เขตบางกะปิ	DT	10	0.20	8	1.60	
		DT	8	0.13	2	0.26	
12	เขตคันนายาว	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
13	เขตสะพานสูง	DT	10	0.20	13	2.60	
		DT	8	0.13	9	1.17	
		DT	6	0.08	3	0.25	
14	เขตลาดกระบัง	DT	10	0.20	10	2.00	
		DT	8	0.13	15	1.95	
		DT	6	0.08	5	0.42	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
15	เขตมีนบุรี	DT	10	0.20	5	1.00	
		DT	8	0.13	5	0.65	
		DT	6	0.08	5	0.42	
16	เขตคลองสามวา	DT	10	0.20	8	1.60	
17	เขตหนองจอก	DT	8	0.13	3	0.39	
		DT	6	0.08	3	0.25	
				รวม	175	26.85	
พื้นที่สำนักงานเขตฝั่งธนบุรี							
1	เขตบางกอกน้อย	DT	8	0.13	1	0.13	
		DT	6	0.08	1	0.08	
2	เขตคลองสาน	DT	8	0.13	1	0.13	
		DT	6	0.08	1	0.08	
3	เขตจอมทอง	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	2	0.26	
4	เขตทวีวัฒนา	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	3	0.39	
		DT	6	0.08	3	0.25	
5	เขตบางแค	DT	10	0.20	3	0.60	
		DT	8	0.13	2	0.26	
		DT	6	0.08	3	0.25	
6	เขตหนองแขม	DT	6	0.08	3	0.25	
7	เขตบางขุนเทียน	DT	10	0.20	4	0.80	
		DT	8	0.13	4	0.52	
		DT	6	0.08	2	0.17	
8	เขตธนบุรี	DT	6	0.08	1	0.08	
				รวม	36	4.65	
				รวมทั้งหมด	261	38.40	

DT = DIESEL ON TRAILER

DS = DIESEL ON SKI

สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบ

ที่	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				หมายเหตุ	
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบ.ม./วินาที)	ระยะสูบส่ง (เมตร)	จำนวน (เครื่อง)		
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า							
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	48	3	3-4	56		
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	40	2	3-4	65		
3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	32	1.5	12-14	21		
4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	28	1	3-4.5	208		
5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	3-15	89		
6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	3.5-15	182		
7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	3.5-6	30		
8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	2.5-9	120		
9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	3.5-9	129		
10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	9.00	30		
11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.13	4-9	67		
12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	4-9	67		
13	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	4	0.025	3	29		
					รวม	1,093	
เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์							
1	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	12	20,000 ลิตร/นาที่	15	21		
2	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	10	12,000 ลิตร/นาที่	13.5	207		
3	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	8	8,000 ลิตร/นาที่	13.5	209		
4	ชนิดท่อพญานาค	8	4,000 ลิตร/นาที่	3	19		
5	ชนิดท่อพญานาค	6	2,400 ลิตร/นาที่	3	23		
6	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	6	6,000 ลิตร/นาที่	13.5	80		
					รวม	559	
					รวมทั้งหมด	1,652	