

# ภาคผนวก ง งานเครื่องจักรกล



### แผนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดไฟฟ้า ประจำปี 2560

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่กรุงเทพมหานครเหนือกลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1 กรท.							
1	ส.สังคโลก (ดับเพลิงสามเสน)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	3	1.50	
2	บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรมประชากร	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ถนนพิษณุโลกตอนคลองเปรม (กพ.)	SA	28	1.00	3	3.00	
4	บ.คูน้ำข้างทางรถไฟ(สวรรคโลกช่วงแยกอุภัย)	SA	28	1.00	2	2.00	
5	ส.กองพันทหารราบที่ 1 (พัน 1 รอ.) วิกาวดี	SR	16	0.35	3	1.05	
6	บ.อินทามระ 3	SA	32	1.00	3	3.00	
7	บ.อินทามระ 15	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
8	บ.อินทามระ 21	SR	14	0.30	2	0.60	
9	บ.อุทัยรัตน์	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
10	บ.สะพานดำ	SR	6	0.05	1	0.05	
		SR	4	0.017	1	0.017	
11	บ.เทอดดำริห์	SA	28	1.00	4	4.00	
12	บ.สะพานพรหมโยธีฝั่งปตส.	SR	14	0.30	2	0.60	
13	บ.พรหมโยธี	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
14	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
15	บ.อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิต่อสามเสนใต้ทางด่วน	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.งามวงศ์วานตลาดพงษ์เพชร	SR	20	0.50	1	0.50	
17	บ.โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ	SR	24	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
18	บ.โรงกรองน้ำสามเสน	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	32	1.00	1	1.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
19	บ.ปฐมวัย	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
20	บ.พระราม 6 ผังขาเข้า	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
21	บ.พระรามหกผังขาออก	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
22	บ.หลังรพ.รามธิบดี	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
23	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งโรงแรมเอเชีย	SA	20	0.50	2	1.00	
24	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งแมคแคนน่า	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
25	ปตร.ข้างสถานทูตอินโดนีเซีย	SA	48	3.00	2	6.00	
26	บ.เพชรบุรี 12	SA	28	1.00	3	3.00	
27	บ.เพชรบุรี 32	SA	28	1.00	3	3.00	
28	บ.วิทยุผังเพชรบุรีตะวันตก	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
29	บ.วิทยุผังเพชรบุรีตะวันออก	SA	20	0.50	1	0.50	
30	บ.นานาเหนือผังเพชรบุรี	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.อโศกตรงข้ามสถานทูตญี่ปุ่น	SR	12	0.20	2	0.40	
32	บ.พหลโยธินขาออกดอก.	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
33	บ.พหลโยธินขาออก (วัดไผ่ตัน)	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
34	บ.พหลโยธินขาเข้าโรงไม้	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
35	บ.สวนรถไฟ(ปตท)	VA	10	0.13	3	0.39	
36	บ.สวนรถไฟกำแพงเพชร 3	SA	28	1.00	2	2.00	
37	ส.เสนานิคม 1	SA	28	1.00	4	4.00	
38	บ.คลองสามปอยล่าง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	2	2.00	
39	บ.พหลโยธินขาเข้าใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	
		SA	28	1.00	2	2.00	
40	บ.พหลโยธินขาออกใต้สะพานบางบัว	SR	16	0.35	1	0.35	



ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	28	1.00	2	2.00	
41	บ.ประเสริฐมุกฝิ่งเหนือ	SA	20	0.50	3	1.50	
42	บ.ประเสริฐมุกฝิ่งใต้	SA	20	0.50	3	1.50	
43	บ.เคหะท่าทราย	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
44	บ.รางอ้อรางแก้ว	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
45	ปตร.คลองบางพูด	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	32	1.00	1	1.00	
46	บ.พหลโยธิน 58 (แอนเน็กซ์)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
47	บ.พหลโยธิน 58 แยก 1	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	2	2.00	
48	ส.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะคลองบางตลาด	SA	28	1.00	4	4.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
49	บ.แจ้งวัฒนะ 14	SA	28	1.00	3	3.00	
50	บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันตก)	SA	20	0.50	1	0.50	
51	บ.ชิดลม/เพชรบุรี(ตะวันออก)	SR	8	0.13	1	0.13	
52	บ.ศรีอยุธยาฝั่งสนามเสือป่า	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
53	บ.ศรีอยุธยาฝั่งวัดเบญจมฯ	SA	28	1.00	3	3.00	
54	บ.เทศบาลรังสรรค์เหนือตอนคลองบางเขน	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
55	บ.เทศบาลสงเคราะห์ตอนคลองเปรมฯ	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
56	บ.เทศบาลรังสรรค์ใต้ (สวนป่า)	SA	28	1.00	3	3.00	
57	บ.เทศบาลนิมิตร์ใต้ตอนคลองเปรม	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
58	บ.บรรทัดทอง(ชุมชนบ้านครัว)	SA	20	0.50	1	0.50	
59	บ.กำแพงเพชรคลองบางซื่อ	SA	28	1.00	2	2.00	
60	บ.กำแพงเพชร 6 (กม.11)	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	40	2.00	2	4.00	
61	บ.งามวงศ์วานขาออกหน้า ม.เกษตร	SA	28	1.00	1	1.00	
62	บ.สวนสิริกิติ์	SA	28	1.00	2	2.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
63	บ.รัชดาข้างศาลาอาญา	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
64	บ.รัชดาคลองลาดยาว	SA	20	0.50	1	0.50	
65	บ.วิภาวดีขาออกตอนคลองลาดยาว	SA	40	2.00	3	6.00	
66	บ.เบ็งมักกะสันตอนถนนราชปรารภ	SA	28	1.00	4	4.00	
67	บ.คลองมักกะสันตอนถนนนิคมมักกะสัน	SA	28	1.00	4	4.00	
68	บ.พระที่นั่งอนันตนาถนอุทองใน	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
69	บ.สุวรรณโลกตอนคูน้ำข้างวังสวนจิตรลดา	SR	12	0.20	2	0.40	
70	บ.ซอยสะพานขาวตอนคลองขรัวตาแก่น	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	2	0.60	
71	บ.วิภาวดีติดงามวงศ์วาน (ใบไม้รำเริง)	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
72	บ.งามวงศ์วานขาออกตอนคลองบางเขน	SR	12	0.20	1	0.20	
73	บ.คลองบางกระบือ(บุญรอด)	SR	24	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	12	0.20	1	0.20	
74	บ.ถนนศรีอยุธยา(กองพันทหารสาทรที่๑๑)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
75	บ.หน้าปิวาาบอบ นวด	SA	20	0.50	1	0.50	
76	บ.ตรงข้ามปิวาาบอบ นวด	SA	28	1.00	1	1.00	
77	บ.เอกมัยแก้มลิง	SA	20	0.50	2	1.00	
78	บ.โรงแรมมรกต	SA	28	1.00	2	2.00	
79	บ.พร้อมพงษ์	SA	28	1.00	1	1.00	
80	บ.ประชากรหมู่บ้านเพ็ญ 26	SA	28	1.00	2	2.00	
81	บ.แยกสมท.	SR	12	0.20	2	0.40	
		SA	20	0.50	1	0.50	
82	บ.คลองขุดบางจากถนนเทียมร่วมมิตร	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
83	บ.จักรวาลหลังแฟลตดินแดง	SA	40	2.00	2	4.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	20	0.50	1	0.50	
84	บ.รัชดาตอนคลองบางซื่อ	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	28	1.00	3	3.00	
85	บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง(ฝั่งเหนือ)	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
86	บ.รัชดาตอนคลองห้วยขวาง(ฝั่งใต้)	SA	28	1.00	3	3.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
87	บ.ประชาสุขคลองนาของ	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
				<b>รวม</b>	<b>233</b>	<b>212.02</b>	
<b>พื้นที่กรุงเทพมหานครวันออกกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ 1 กรท.</b>							
1	บ.สุขุมวิท 60/1	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.แยกคลองตันฝั่งมัสยิด	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.ใต้สะพานคลองตันฝั่งสุขุมวิท 71	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	20	0.50	1	0.50	
4	บ.ใต้ทางด่วนพัฒนาการ	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	1	2.00	
5	บ.คลองขวางศรีนครินทร์(ขาเข้า)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
6	บ.คลองขวางศรีนครินทร์(ขาออก)	SA	28	1.00	2	2.00	
7	บ.รามคำแหง 39 (ประชาอุทิศ)	SA	40	2.00	2	4.00	
8	บ.พัฒนาการขาเข้าตอนคลองลาว	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
9	บ.ศรีนครินทร์คลองหัวหมาก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
10	บ.พัฒนาการ ๓๐	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	2	1.00	
11	บ.ลาดพร้าว 64	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	10	0.13	1	0.13	
12	บ.ลาดพร้าว 80	SR	14	0.30	1	0.30	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
13	บ.ลาดพร้าว 84 (คูน้ำวัดตึก)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
14	บ.สุขุมวิท 64	SA	28	1.00	4	4.00	
15	บ.ใต้สะพานพระโขนงขาออกฝั่งอ่อนนุช	SA	28	1.00	4	4.00	
16	บ.สุขุมวิท 66/1	SA	48	3.00	4	12.00	
17	บ.คลองหลอดกม.2	SA	48	3.00	2	6.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
18	บ.คลองหลอดกม.3	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	
19	บ.ใต้สะพานบางนา	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	10	0.13	1	0.13	
20	บ.กรมอุตสาหกรรมวิทยา	SA	28	1.00	3	3.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
21	บ.ตรงข้ามกรมอุตสาหกรรมวิทยา	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
22	บ.ถนนมิตร 36 (ข้างธนาคารกรุงไทย)	SA	20	0.50	3	1.50	
23	บ.ถนนนวมินทร์ตอนคลองบางเตย	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	16	0.35	1	0.35	
24	บ.ถนนลาดพร้าวขาเข้าตอนคลองจั่น	SA	28	1.00	2	2.00	
25	บ.ถนนลาดพร้าวขาออกตอนคลองจั่น	SA	28	1.00	2	2.00	
26	บ.นวมินทร์ 58 (วัดบางเตย)	SR	14	0.30	2	0.60	
27	บ.ศรีนครินทร์ขาเข้าตอนคลองกะจะ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
28	บ.แยกบางนา	SA	28	1.00	2	2.00	
29	ทำนบกคลองเคล็ดวัดศรีเอี่ยม	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	2	0.60	
30	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าโรงแก๊ส	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.ถนนสุวินทวงศ์ลำรางสุวินทวงศ์	SR	12	0.20	1	0.20	
32	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าวัดแสนสุข	SR	12	0.20	1	0.20	
33	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าเรือนจำพิเศษมีนบุรี	SR	12	0.20	1	0.20	
34	บ.ถนนสุวินทวงศ์โค้งไปรษณีย์	SR	12	0.20	1	0.20	
35	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าศูนย์ฮอนด้า	SR	6	0.05	2	0.09	
36	บ.คลองดอนอีกา	SA	28	1.00	1	1.00	
37	บ.ถนนลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 1)	SR	8	0.08	1	0.08	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
38	บ.ถนนลาดพร้าวคลองเจ้าคุณสิงห์ (จุด 2)	SR	8	0.08	1	0.08	
				รวม	87	80.28	
พื้นที่กรุงเทพใต้กลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.							
1	บ.ท่าพระจันทร์	SA	28	1.00	2	2.00	
2	บ.ท่าช้าง	SA	28	1.00	2	2.00	
3	บ.ท่าราชวรดิษฐ์	SR	20	0.50	2	1.00	
4	บ.สามเสน 3	SR	14	0.30	1	0.30	
5	บ.สามเสน 5 (ซอยพายัพ)	SR	14	0.30	1	0.30	
6	บ.ทำนน้ำราชวงศ์	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
7	บ.สะพานยาว	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	1	0.30	
8	บ.สะพานพุทธ	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำทูน
9	บ.ทำนน้ำสวัสดิ์	SR	14	0.30	2	0.60	
10	บ.วัดปทุมคงคา(ทรงวาด)	SA	28	1.00	2	2.00	
11	บ.ซอยภาณุรังษี	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
12	บ.ชุมชนวัดสังเวช	SR	14	0.30	1	0.30	
13	บ.ซอยมังกร	SR	14	0.30	1	0.30	
14	บ.เชิงสะพานเฉลิมโลกข้างเซ็นทรัลเวิลด์	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	48	3.00	1	3.00	
15	บ.เชิงสะพานหัวช้างฝั่งปทุมวัน	SR	10	0.13	1	0.13	
		SA	28	1.00	2	2.00	
16	บ.คูน้ำสมคิด	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	40	2.00	2	4.00	
17	บ.บำเพ็ญกุศลถนนจันทร์	SR	8	0.13	1	0.13	
		SR	12	0.20	1	0.20	
18	บ.วัดสวนพลูถนนเจริญนคร 42	SR	14	0.30	1	0.30	
19	บ.ข้างไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุง 32	SR	14	0.30	2	0.60	
20	บ.โรงภาษีถนนเจริญกรุง 36	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
21	บ.ถนนตก	SR	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	



ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
22	บ.ถนนราธิวาส 17	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
23	บ.ถนนจันทร์ (ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
24	ปตร.คูน้ำวัดปรก	SA	40	2.00	2	4.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
25	บ.สุขุมวิท 11	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
26	ส.แพรงสามัคคีสุขุมวิท 14	SA	28	1.00	2	2.00	
27	บ.สุขุมวิท 26	SR	24	1.00	4	4.00	
28	บ.สุขุมวิท 39	SA	28	1.00	2	2.00	
29	ส.บ้านกล้วยใต้ (สุขุมวิท 40)	SA	48	3.00	1	3.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
30	บ.สุขุมวิท 36	SM	32	1.50	4	6.00	
31	บ.สุขุมวิท 42	SM	32	1.50	4	6.00	
32	บ.สุขุมวิท 1	SA	48	3.00	1	3.00	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
33	บ.อโศก	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
34	บ.ข้างมศว.ประสานมิตร	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	8	0.08	1	0.08	
35	บ.ซอยสวัสดิ์	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
36	บ.พร้อมศรี 2	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	8	0.08	1	0.08	
37	บ.คูน้ำต่อศักดิ์	SA	28	1.00	2	2.00	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	20	0.50	1	0.50	
38	บ.ทองหล่อ	SR	14	0.30	3	0.90	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	2	4.00	
39	บ.เอกมัย (สวนหย่อม)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	32	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
40	บ.คลองตัน	SA	28	1.00	4	4.00	
41	บ.ใต้สะพานพระโขนง(ตลาด)	SA	32	1.00	1	1.00	
		SR	20	0.50	2	1.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	
42	บ.ช่างกลปทุมวัน	SA	20	0.50	2	1.00	
43	บ.วิฑู(สุขุมวิท)ตะวันตก	SR	14	0.30	1	0.30	
44	บ.วิฑู(สุขุมวิท)ตะวันออก	SA	20	0.50	2	1.00	
45	บ.เกษมสันต์ 2	SA	28	1.00	2	2.00	
46	บ.นางลิ้นจี่	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
47	บ.กรมที่ดิน	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	8	0.08	1	0.08	
				<b>รวม</b>	<b>123</b>	<b>111.05</b>	
<b>พื้นที่ธนบุรีกลุ่มงานบำรุงรักษาระบายน้ำ 2 กรท.</b>							
1	บ.คลองบางไส้ไก่(ตากสิน)	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	บ.คลองขุนจันทร์(ฉิมพลี)	SA	28	1.00	1	1.00	
3	บ.คลองขุนจันทร์(บรมราชชนนี)	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	14	0.30	2	0.60	
4	บ.แก้มลิงเพชรเกษม(เดอะมอลล์บางแค)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
5	บ.คลองบางจากถ.พุทธมณฑลสาย 2	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	3	3.00	
6	บ.สะพานเหลือง	SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	12	0.20	1	0.20	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
7	บ.โรงไม้จอมทอง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	12	0.20	1	0.20	
8	บ.สะพานบางกอกน้อย	SR	14	0.30	4	1.20	
9	บ.คูน้ำร่วมมิตรถนนอิสราภาพ	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	8	0.08	1	0.08	
10	บ.ท่าเรือพรานนก(ศิริราช)	SA	20	0.50	3	1.50	
11	บ.คลองอัสสรรสวรรค์ (หลังศูนย์ธนบุรี)	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	16	0.35	1	0.35	
12	บ.คลองประดู่ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาออก)	SR	12	0.20	1	0.20	
13	บ.คลองประดู่ถนนเพชรเกษม(ฝั่งขาเข้า)	SR	12	0.20	1	0.20	
14	บ.ใต้สะพานปิ่นเกล้า	SA	20	0.50	2	1.00	
15	บ.ข้างธนาคารทหารไทย(จอมทอง)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	8	0.08	2	0.16	
16	บ.คลองยายเทียบขาเข้า(ดับเพลิง)	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
17	บ.คลองยายเทียบขาออก(นินยาง)	SA	28	1.00	2	2.00	
18	บ.คลองยายเทียบขาออก(ร้านตัดผม)	SR	12	0.20	1	0.20	
19	บ.คลองยายเพียร	SR	8	0.08	2	0.16	
20	บ.วัดระฆังโฆสิตาราม	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
21	บ.ท่าเรือวัดอรุณราชวราราม	SR	10	0.13	1	0.13	น้ำหนุน
		SR	6	0.05	1	0.05	
22	บ.วัดชัยพฤกษ์มาลา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
23	บ.ใต้สะพานบางขุนเทียน	SR	8	0.08	2	0.16	
24	บ.ใต้สะพานอรุณอัมรินทร์	SA	20	0.50	2	1.00	
25	บ.ศาลเจ้ากวนอู	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
26	บ.มัสยิดกุวะดิน (ตึกแดง)	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
27	บ.วัดวิมุตยาราม	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
28	บ.ชุมชนบ้านปูน 1 (โรงต้มถั่ว)	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
29	บ.ชุมชนบ้านปูน 2	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
30	บ.ซอยจิ้งจกเจริญพาณิชย์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
31	บ.ซอยวัดดาวดึงษาราม	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
32	บ.บริเวณบ้านพล.อ.อ.ทวีจุลทรัพย์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
33	บ.ชุมชนบ้านบุ	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
34	บ.หมู่บ้านพันธ์ศักดิ์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
35	บ.เจริญนคร 21	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
36	บ.ได้สะพานสาทรเจริญนคร	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
37	บ.ชุมชนกุฎีจีน	SR	14	0.25	1	0.25	น้ำหนุน
38	บ.ริตวิงค์อาร์ทเมนต์	SR	4	0.017	1	0.017	น้ำหนุน
39	บ.คลองช่องหอม(วัดดุสิต)	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
40	บ.เพชรเกษม 63/2	SA	28	1.00	4	4.00	
41	บ.เพชรเกษม 69 (ขาออก)	SA	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
42	บ.เพชรเกษม 69 (ขาเข้า)	SA	20	0.50	1	0.50	
43	บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ(คลองบางจาก)	SR	8	0.08	1	0.08	
44	บ.หมู่บ้านเศรษฐกิจ(คลองบางขี้แก้ง)	SR	8	0.08	1	0.08	
		SR	6	0.05	1	0.05	
45	บ.ได้สะพานกรุงเทพเจริญนคร	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
46	บ.โรงเกลือท่าดินแดง	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
47	บ.ชุมชนสะพานยาว	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
48	บ.ประตูคลอง K5 (ชุมชนจรัญ 80)	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
49	บ.มัสยิดดารุลอิรุกล (จรัญ 94)	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
50	บ.ชัยโพธิ์ทองเจริญนคร 55	SR	14	0.30	1	0.30	น้ำหนุน
51	บ.วัดดาวคะนองเจริญนคร	SR	14	0.30	2	0.60	น้ำหนุน
52	บ.วัดเครือวัลย์	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
53	บ.ข้างวัดน้อยใน	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
54	บ.ชุมชนวัดภคินีนาถ	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
55	บ.ขนส่งสายใต้(วัดไผ่เตี้ย)	SR	12	0.20	1	0.20	
56	บ.คลองรางตรง/ร้านอาหาร	SR	8	0.08	2	0.16	
57	บ.คลองรางตรง/ร้านวัสดุก่อสร้าง	SR	8	0.08	1	0.08	
58	บ.คลองตาดึง	SR	10	0.13	3	0.39	
59	บ.เชิงสะพานกรุงธน	SR	14	0.30	2	0.60	
60	บ.มัสยิดหลวงซอริชขุนนะห์	SR	6	0.05	1	0.05	
61	บ.พุทธมณฑลสาย 1 ซอย 43	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
62	บ.คำหลิม	SR	12	0.20	2	0.40	
63	บ.เสียบคลองภาษีเจริญซอย 8	SR	8	0.08	1	0.08	
64	บ.คลองบางโคลด์ (ฝั่งขาออก) บางบอน 1	SR	12	0.20	1	0.20	
				<b>รวม</b>	<b>105</b>	<b>38.52</b>	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่นคร 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ส.รัชดาภิเษก	SA	40	2.00	1	2.00	
2	ส.วัดสร้อยทอง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	24	1.00	1	1.00	
3	ส.บึงบางซื่อ(ฝรั่ง)	SR	16	0.35	1	0.35	
		PR	24	1.00	1	1.00	
4	ปตร.ข้างวัดมักกะสัน	SA	48	3.00	2	6.00	
5	ปตร.ดุสิต(ข้างสน.ดุสิต)	SR	14	0.30	2	0.60	
6	ปตร.บางโพธิ์ขวาง	SR	14	0.30	1	0.30	
7	ปตร.ท่าवासกรี	SA	14	0.30	1	0.30	
8	ปตร.คลองพญาเวกโขควัฒนมิตร	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	6	0.05	1	0.05	
9	บ.คลองตาอูฐ	SA	48	3.00	2	6.00	
		SR	24	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
10	บ.ขุนายกิม	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
11	ปตร.คลองลาดโตนด	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
12	ปตร.คลองบางน้ำแก้ว (ลาดพร้าว 41)	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
13	บ.ประชาสงเคราะห์ 24	SR	24	1.00	2	2.00	
				<b>รวม</b>	<b>33</b>	<b>43.65</b>	
พื้นที่นคร 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ปตร.ปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	14	0.30	2	0.60	
2	ส.กรุงเกษม	SR	10	0.13	1	0.13	
		SR	8	0.08	2	0.16	
3	ปตร.คลองรางเงิน(เม่งเส็ง)	SR	16	0.35	1	0.35	
4	บ.พระที่นั่งวิมานเมฆ	SR	14	0.30	1	0.30	
				<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>1.67</b>	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่นคร 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ส.คลองสวนหลวง	SR	16	0.35	1	0.35	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
2	ส.คลองขวางสะพานเตี้ย	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	28	1.00	1	1.00	
3	ส.ข้างหมู่บ้านกักดี	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	16	0.35	1	0.35	
4	ส.พระราม 4	SR	4	0.017	1	0.017	
5	บ.คลองสวนหลวง(คลองแสนแสบ)	SA	28	1.00	2	2.00	
6	บ.คลองบ้านใหม่(เจริญกรุง)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.คลองมะนาว(ช่องนนทรี)	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	14	0.25	1	0.25	
				<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>13.07</b>	
พื้นที่นคร 4 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.							
1	ปตร.คลองปายวัชร	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.โรงพอกหนัง	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	6	0.05	1	0.05	
3	ส.บางมะเขือ	SR	14	0.30	1	0.30	
		SA	40	2.00	2	4.00	
4	ปตร.คลองพลับ(วัดสะพาน)	SR	12	0.20	1	0.20	
5	ปตร.คลองโตะยอ	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
6	ส.คลองจิก	SA	40	2.00	2	4.00	
7	ส.คลองจิดต์	SA	20	0.50	1	0.50	
		SR	16	0.35	1	0.35	
8	ส.คลองกะจะ	SR	24	1.00	2	2.00	
9	ส.คลองจิกกานตา	SR	16	0.35	1	0.35	



ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
		SA	20	0.50	2	1.00	
10	ส.ลำพังพวย(นิต้า)	SR	24	1.00	2	2.00	
11	ปตร.บึงกุ่มตอนคลองบางเตย	PR	24	1.00	2	2.00	
12	ส.คลองขุดใหญ่	SA	48	3.00	1	3.00	
13	ปตร.คลองเจ๊ก(รถไฟสายเก่า)	SR	24	1.00	2	2.00	
14	ปตร.คลองบางนางจัน	SA	48	3.00	3	9.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
15	ปตร.คลองบ้านหลาย	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
16	ปตร.คลองเคล็ด	SA	48	3.00	4	12.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
17	ส.พระโขนง	SA	48	3.00	6	18.00	
18	ปตร.คลองขุนสกล	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SR	6	0.05	1	0.05	
19	บ.หนองบอนลาดพร้าว	SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
20	บ.ลาดพร้าว 130	SA	28	1.00	3	3.00	
21	บ.คลองเสื่อน้อย	SR	12	0.20	1	0.20	
		SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	48	3.00	1	3.00	
22	บ.คลองตาช้าง(ขาเข้า)	SA	20	0.50	2	1.00	
		SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	40	2.00	1	2.00	
23	บ.ขุดตาเซียง	SA	40	2.00	1	2.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
24	ปตร.คลองขุดใหญ่(พระรามเก้า)	SA	48	3.00	2	6.00	
		SA	28	1.00	2	2.00	
25	ส.คลองพลับพลา	SA	28	1.00	3	3.00	
26	ส.คลองตาบัว	SA	28	1.00	2	2.00	
27	ส.ลำรางกระปือ	SA	28	1.00	2	2.00	
28	บ.หมู่บ้านมหาวงษ์(ยายสร้อย)	SR	12	0.20	1	0.20	
		SR	10	0.13	1	0.13	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
29	บ.จิตมิตรมหาดไทยเขตวังทองหลาง	SA	20	0.50	2	1.00	
		SA	28	1.00	1	1.00	
30	บ.ชอยมมหาดไทย/รามคำแหง	SA	20	0.50	1	0.50	
31	บ.ลาดพร้าว 56	SR	24	1.00	1	1.00	
		SR	10	0.13	1	0.13	
32	ส.คลองเป็ง	SA	28	1.00	3	3.00	
		SR	14	0.30	1	0.30	
				<b>รวม</b>	<b>86</b>	<b>122.66</b>	
<b>พื้นที่นคร 5 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 1 กบน.</b>							
1	ส.บึงกระเทียม	PR	24	1.00	2	2.00	
2	ส.บึงสวนสยาม	PR	24	1.00	3	3.00	
				<b>รวม</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	
<b>พื้นที่ธนบุรี 1 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.</b>							
1	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 1	SR	8	0.08	1	0.08	
2	ปตร.วัดใหม่ยายนุ้ย 2	SR	14	0.30	1	0.30	
3	ปตร.คลองสำเหร่	SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	20	0.50	1	0.50	
4	ปตร.เจริญนคร 39	SR	14	0.30	2	0.60	
		SR	20	0.50	1	0.50	
5	บ.คูน้ำนครหลวงไทย	SR	6	0.05	1	0.05	
SR		8	0.08	1	0.08		
6	ปตร.ข้างโรงน้ำแข็งเจริญนคร 41	SR	12	0.20	1	0.20	
7	ปตร.วัดทองนพคุณ	SR	14	0.30	1	0.30	
8	ปตร.วัดทองนพคุณ(สมาคมจีนเกาะ)	SR	8	0.08	1	0.08	
9	ปตร.คลองบางค้อวุฒากาศ	SR	20	0.50	2	1.00	
10	ปตร.คลองจั่นวุฒากาศ	SR	14	0.30	1	0.30	
11	ปตร.คลองตันไทร (วุฒากาศ 36)	SR	12	0.20	2	0.40	
12	ปตร.คลองบางขุน	SR	20	0.50	1	0.50	
13	ปตร.คลองตรง(บางขุนเทียน)	SR	16	0.35	1	0.35	
14	ปตร.คลองห้าเจดีย์	SR	20	0.50	1	0.50	
15	ปตร.สนามชัย	SR	4	0.017	1	0.017	
16	บ.ราษฎร์บูรณะ 11	SR	12	0.20	1	0.20	
17	ปตร.คลองม่วง	SR	20	0.50	1	0.50	
		SR	12	0.20	1	0.20	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
				รวม	24	6.95	
<b>พื้นที่ธนบุรี 2 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.</b>							
1	ปตร.วัดเจ้าอาาม	SR	12	0.20	1	0.20	
2	ปตร.บางขุนนนท์	SR	12	0.30	1	0.30	
3	ปตร.คลองผู้ใหญ่นวม	SR	16	0.35	1	0.35	
4	ปตร.วังเจ้าพร้อม	SR	14	0.30	2	0.60	
5	ปตร.สวนมะม่วง	SR	8	0.08	1	0.08	
6	บ.หลังเขตบางกอกน้อย	SR	10	0.13	1	0.13	
7	ปตร.บุปผาราม	SR	8	0.08	1	0.08	
		SA	20	0.50	1	0.50	
8	บ.คลองโรงปลา(กินส์ซ่า)เจริญนคร 49	SR	10	0.13	1	0.13	
9	ปตร.คลองบางไส้ไก่ (บ้านสมเด็จ)	PR	24	1.00	2	2.00	
10	ปตร.คลองศาลเจ้า	SR	20	0.50	2	1.00	
11	ปตร.สวนแดน	SR	20	0.50	1	0.50	
				รวม	15	5.87	
<b>พื้นที่ธนบุรี 3 กลุ่มงานควบคุมอาคารบังคับน้ำ 2 กบน.</b>							
1	ปตร.คลองบางขุนเทียน	SA	40	2.00	1	2.00	
2	ส.คลองบางแคตอนพระยาราชนนตรี	SA	32	1.50	2	3.00	
3	ส.คลองบางแคตอนทวีวัฒนา	SA	48	3.00	2	6.00	
4	ปตร.คลองราชเจริญสุข	SR	24	1.00	1	1.00	
		SA	20	0.50	1	0.50	
				รวม	7	12.50	
<b>พื้นที่สำนักงานเขต ผังพระนคร</b>							
1	บ.ชุมชนหัวโค้งเขตคลองเตย	SR	12	0.20	1	0.20	
2	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 5 (คลองทับช้างล่าง)	SR	16	0.40	2	0.80	
		SR	14	0.30	1	0.30	
		SR	6	0.05	1	0.05	
3	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 12 เขตสะพานสูง	SR	14	0.30	1	0.30	
4	บ.หมู่บ้านนักกีฬา 21 ง. เขตสะพานสูง	SR	8	0.08	1	0.08	
5	บ.เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบัง	SA	40	2.00	1	2.00	
6	บ.เคหะร่มเกล้า(โรงเรียน)เขตลาดกระบัง	SR	14	0.30	1	0.30	
7	บ.ลำรางไส้ไก่	SR	14	0.30	1	0.30	
8	บ.ทุ่งเศรษฐี(ประเวศ)เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
9	บ.ชุมชน 19 ไร่ เขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
10	บ.ชุมชน 40 ไร่ เขตประเวศ	SR	6	0.05	1	0.05	
11	บ.คลองโรงแกวเขตประเวศ	SR	24	1.00	1	1.00	
12	บ.หมู่บ้านมิตรภาพเขตประเวศ	SR	12	0.20	1	0.20	
13	บ.ลาดพร้าว 126	SR	4	0.017	1	0.017	
14	บ.ข้างเขตบางกะปิ	SA	20	0.50	1	0.50	
15	บ.โรงเรียนบึงขวาง	SA	20	0.50	1	0.50	
16	บ.หมู่บ้านนภาวิทย์เขตสายไหม	SR	14	0.30	1	0.30	
				<b>รวม</b>	<b>19</b>	<b>7.29</b>	
<b>พื้นที่สำนักงานเขต ผังธนบุรี</b>							
1	ปตร.ชอยกิตติกรมลประดู 1 (บางกอกใหญ่)	SR	20	0.50	1	0.50	
		SA	20	0.50	1	0.50	
2	ปตร.ชอยกิตติกรมลประดู 2 (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
3	ปตร.ชอยกิตติกรมลประดู 3 (บางกอกใหญ่)	SR	10	0.13	1	0.13	
4	ปตร.คลองวัดอรุณ (บางกอกใหญ่)	SR	14	0.30	1	0.30	
5	ปตร.คลองบางลำเจียก (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
6	ปตร.วัดศิวดจรัญฯ 12 (บางกอกใหญ่)	SR	12	0.20	1	0.20	
7	บ.ปากคลองขุนศรีบุรีรักษ์เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
8	บ.วัดใหม่ผดุงเขตเขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017	
9	บ.ข้างวัดปุณณาวาสเขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	2	0.09	
10	บ.ปากคลองโพธิ์ (ขวา) เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
11	บ.ปากคลองโพธิ์ (ซ้าย) เขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017	
12	บ.หมู่บ้านทิพย์มลชลบรมา 64 เขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	น้ำหนุน
13	บ.สายลมสายน้ำเขตทวีวัฒนา	SR	12	0.20	1	0.20	น้ำหนุน
14	บ.วัดศรีประวัตเขตทวีวัฒนา	SR	4	0.017	1	0.017	
15	บ.ชุมชนปตร.ฉิมพลีเขตทวีวัฒนา	SR	6	0.05	1	0.05	
16	บ.ชุมชนหลังส.รทไฟศาลาธรรมสพท์เขตทวีฯ	SR	4	0.017	1	0.017	
17	บ.ชุมชนปากคลองบัวเขตตลิ่งชัน	SR	4	0.017	1	0.017	
18	บ.ท่าเรือดินแดงเขตคลองสาน	SR	12	0.20	1	0.20	
19	บ.หมู่บ้านธารแก้ว	SR	6	0.05	5	0.23	
20	บ.สนามหลวง 2 (อดก.)	SR	6	0.05	1	0.05	
				<b>รวม</b>	<b>26</b>	<b>3.06</b>	
				<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>789</b>	<b>663.57</b>	

SA = Submersible Axial flow

VA = Vertical Axial flow

SR = Submersible Radial flow

บ. = บ่อสูบน้ำ

ส. = สถานีสูบน้ำ

ปตร. = ประตูละบายน้ำ

## แผนการติดตั้งและสนับสนุนเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์ ประจำปี 2560

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
พื้นที่กรุงเทพมหานครนอกกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑ กรท.							
1	บ.งามวงศ์วานตอนคลองบางเขน	DT	10	0.13	1	0.13	
2	บ.ลำลูกกา(กรมทาง)	DT	10	0.13	1	0.13	
3	บ.อนุสรณ์สถาน	DT	10	0.13	2	0.26	
4	บ.ถนนประชากรราษฎร์สาย 2	DT	10	0.13	1	0.13	
5	บ.ถนนดินแดงหน้าซอยสุทธิพร 1	DT	10	0.13	1	0.13	
6	บ.ถนนรัชดาภิเษกข้างศาลอาญา	DT	10	0.13	1	0.13	
7	บ.ซอยอากาศิรมย์	DT	10	0.13	4	0.52	
8	บ.ถนนพหลโยธินตอนวงเวียนบางเขน	DT	10	0.13	2	0.26	
9	บ.ถนนพหลโยธินตอนคลองรางอ้อ รางแก้ว	DT	10	0.13	2	0.26	
10	บ.ถนนพหลโยธินข้าง สน.พหลโยธิน	DT	10	0.13	2	0.26	
				รวม	17	2.21	
พื้นที่กรุงเทพมหานครวันออกกลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๑ กรท.							
1	บ.ถนนสุขุมวิทหน้าบิ๊มเซลล์	DT	10	0.13	2	0.26	
2	บ.ถนนสุขุมวิทหน้า Ideo condo	DT	10	0.13	1	0.13	
3	บ.ถนนสุขุมวิทใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส	DT	10	0.13	1	0.13	
4	บ.ถนนลาดพร้าวขาเข้าตัดประดิษฐ์มนูธรรม	DT	10	0.13	2	0.26	
5	บ.ถนนลาดพร้าวขาออกตัดประดิษฐ์มนูธรรม	DT	10	0.13	2	0.26	
6	บ.ถนนลาดพร้าวขาออกตอนคลองเจ้าคุณสิงห์	DT	10	0.13	2	0.26	
7	บ.ถนนนวมินทร์ขาออกตอนคลองตอนอีกา	DT	10	0.13	1	0.13	
8	บ.ถนนนวมินทร์ขาเข้าตอนคลองตอนอีกา	DT	10	0.13	1	0.13	
9	บ.ถนนนวมินทร์ขาเข้าตอนคลองบางเตย	DT	10	0.13	1	0.13	
10	บ.ถนนสุวินทวงศ์ตอนโค้งไปรษณีย์	DT	10	0.13	2	0.26	
11	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าศูนย์ฮอนด้า	DT	10	0.13	2	0.26	
12	บ.ถนนสุวินทวงศ์หน้าโรงแก๊ส	DT	10	0.13	2	0.26	
13	บ.ถนนศรีนครินทร์ตอนคลองหัวหมาก	DT	10	0.13	2	0.26	
				รวม	21	2.73	
พื้นที่กรุงเทพมหานครใต้กลุ่มงานบำรุงรักษาที่ระบายน้ำ ๒ กรท.							
1	บ.ท่าน้ำจ๊กวรรดี	DT	10	0.13	1	0.13	

ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
2	บ.ถนนมหาธาตุ ซอยท่าข้าม	DT	10	0.13	1	0.13	
3	บ.ถนนมหาธาตุช่วงกะทิงขาวเกาะ	DT	8	0.09	1	0.09	
4	บ.หน้าสน.พระราชวัง	DT	10	0.13	1	0.13	
5	บ.หลังศาลฎีกา	DT	10	0.13	2	0.26	
6	บ.สวนพลู	DT	10	0.13	2	0.26	
				<b>รวม</b>	<b>8</b>	<b>1.00</b>	
<b>พื้นที่ธนบุรีกลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ ๒กรท.</b>							
1	บ.ถนนเพชรเกษมตอนคลองยายเพียร	DT	12	0.33	1	0.33	
2	บ.ฉิมพลีตอนซอยฉิมพลี 28	DT	12	0.33	2	0.66	
		DT	10	0.13	1	0.13	
3	บ.หน้าศาลจังหวัดลิ่งชัน	DT	10	0.13	1	0.13	
4	บ.ถนนบรมราชชนนีตอนคลองคูบัว	DT	12	0.33	2	0.66	
5	บ.คลองคูบัวถนนสวนผัก	DT	10	0.13	2	0.26	
		DT	8	0.09	2	0.18	
6	บ.ถนนบางบอน 1 ขาเข้าคลองบางโคลัด	DT	10	0.13	2	0.26	
7	บ.ถนนประชาอุทิศตอนคลองรางจาก	DT	10	0.13	1	0.13	
8	บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลข้างร้านตำมั่ว	DT	12	0.33	2	0.66	
9	บ.ถนนบางขุนเทียนชายทะเลตรงข้ามโรงรับ จำนำ	DT	10	0.13	1	0.13	
10	บ.มัสยิดหลวง	DT	10	0.13	1	0.13	
11	บ.ภายในโรงพยาบาลศิริราช	DT	10	0.13	1	0.13	
12	บ.ถนนจอมทองใต้สะพานบางขุนเทียน	DT	10	0.13	2	0.26	
				<b>รวม</b>	<b>21</b>	<b>4.05</b>	
<b>สนับสนุนสำนักงานเขตฝั่งพระนคร</b>							
1	เขตดุสิต	DT	10	0.20	1	0.20	
2	เขตบางเขน	DT	8	0.13	2	0.26	
3	เขตยานนาวา	DT	8	0.13	1	0.13	
4	เขตประเวศ	DT	10	0.20	2	0.40	
		DT	8	0.13	3	0.39	
5	เขตวัฒนา	DT	8	0.13	4	0.52	
6	เขตบางนา	DT	10	0.20	2	0.40	
		DT	8	0.13	4	0.52	
7	เขตดอนเมือง	DT	10	0.20	2	0.40	
		DT	8	0.13	5	0.65	



ที่	หน่วยงาน/สถานที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ					หมายเหตุ
		ชนิด	ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ/เครื่อง (ลบ.ม./วินาที)	จำนวนเครื่อง	กำลังสูบรวม (ลบ.ม./วินาที)	
8	เขตสายไหม	DT	8	0.13	8	1.04	
9	เขตลาดพร้าว	DT	10	0.20	10	2.00	
		DT	8	0.13	15	1.95	
		DT	6	0.08	5	0.42	
10	เขตคันนายาว	DT	10	0.20	2	0.40	
		DT	8	0.13	3	0.39	
11	เขตสะพานสูง	DT	10	0.20	7	1.40	
		DT	8	0.13	3	0.39	
		DT	6	0.08	2	0.17	
12	เขตลาดกระบัง	DT	10	0.20	17	3.40	
		DT	8	0.13	8	1.04	
13	เขตมีนบุรี	DT	8	0.13	2	0.26	
14	เขตสวนหลวง	DT	8	0.13	2	0.26	
15	เขตหนองจอก	DT	8	0.13	2	0.26	
		DT	6	0.08	1	0.08	
				<b>รวม</b>	<b>113</b>	<b>17.32</b>	
<b>สนับสนุนสำนักงานเขตฝั่งธนบุรี</b>							
1	เขตตลิ่งชัน	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	3	0.39	
2	เขตทุ่งครุ	DT	6	0.08	3	0.25	
3	เขตทวีวัฒนา	DT	8	0.13	2	0.26	
4	เขตบางแค	DT	10	0.20	1	0.20	
		DT	8	0.13	1	0.13	
		DT	6	0.08	4	0.33	
5	เขตหนองแขม	DT	6	0.08	3	0.25	
				<b>รวม</b>	<b>18</b>	<b>2.01</b>	
				<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>198</b>	<b>29.32</b>	

DT = DIESEL ON TRAILER

DS = DIESEL ON SKI

## สรุปจำนวนเครื่องสูบน้ำในความรับผิดชอบ

ที่	ชนิดเครื่องสูบน้ำ	รายละเอียดเครื่องสูบน้ำ				หมายเหตุ
		ขนาด (นิ้ว)	กำลังสูบ (ลบ.ม./วินาที)	ระยะสูบส่ง (เมตร)	จำนวน (เครื่อง)	
<b>เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า</b>						
1	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	48	3	3-4	56	
2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	40	2	3-4	65	
3	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	32	1.5	12-14	21	
4	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม-แกนตั้ง	28	1	3-4.5	208	
5	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	24	1	3-15	78	
6	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	20	0.5	3.5-15	182	
7	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	16	0.35	3.5-6	30	
8	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	14	0.3	2.5-9	120	
9	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	12	0.2	3.5-9	115	
10	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	10	0.13	9.00	30	
11	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	8	0.08	4-9	67	
12	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	6	0.05	4-9	67	
13	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าจุ่ม	4	0.017	3	29	
<b>รวมไฟฟ้า</b>					<b>1,068</b>	
<b>เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์</b>						
1	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	12	20,000 ลิตร/นาที	15	21	
2	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	10	12,000 ลิตร/นาที	13.5	207	
3	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	8	8,000 ลิตร/นาที	13.5	209	
4	ชนิดท่อพญานาค	8	4,000 ลิตร/นาที	3	25	
5	ชนิดท่อพญานาค	6	2,400 ลิตร/นาที	3	29	
6	ชนิดเทอร์ลเลอร์ลากจูง	6	6,000 ลิตร/นาที	13.5	79	
<b>รวมเครื่องยนต์</b>					<b>570</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>					<b>1,638</b>	