

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูประบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒,๒๙๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ดี โดยใช้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ LPS - ๐๑ - ๖๒๐๑ จำนวน ๒๖ แผ่น
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๖ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ LPS - ๐๑ - ๖๒๐๑/๑ จำนวน ๒๕ แผ่น
ตามแบบเลขที่ KB - ๕๓๐๒ จำนวน ๘ แผ่น
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๓๓ แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

- ๒.๑ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว จำนวน ๑ แห่ง
๒.๒ งานเสริมความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนเพื่อเพิ่มความลึกคลอง ยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร
แก้ไขเป็น ปริมาณงาน
๒.๑ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว จำนวน ๑ แห่ง
๒.๒ งานเสริมความมั่นคงแข็งแรงเขื่อนเพื่อเพิ่มความลึกคลอง ยาวประมาณ ๔๕๒ เมตร
๒.๓ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดเสาและแผงพร้อมสมอยึดด้านหลัง) ยาวประมาณ ๔๔.๕๐ เมตร
๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๖๒๗ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๗๐๒ วัน
๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๙๒,๒๙๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๙๒,๒๘๔,๘๒๘.๒๐ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว