

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๘๙,๗๐๐.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเปลี่ยน-ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ โดยใช้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้วดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป

จากเดิม

แบบเลขที่ LP๗๑-๐๑-๖๑๐๑

จำนวน ๑๔ (สิบสี่) แผ่น

ให้ใช้

แบบเลขที่ LP๗๑-๐๑-๖๑๐๑/๑

จำนวน ๑๔ (สิบสี่) แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

๒.๑ สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๒ สร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน ๑ ระบบ

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

๒.๑ สร้างบ่อสูบน้ำ ขนาด ๒.๕๐ ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๒ สร้างระบบท่อส่งน้ำ จำนวน ๑ ระบบ

๒.๓ งาน Scada และงานเดินสายสัญญาณจากปั๊ม และตู้ MCC เข้าระบบตู้ Scada Cable, Cable Ladder and Support Section จำนวน ๑ แห่ง

๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๐๐ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๗๕๗ วัน

๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๒๑,๐๘๙,๗๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๒๑,๐๘๗,๒๐๕ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว