

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท้ายซอยสามเสน ๑๑ ถึงสะพานกรุงธน.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เนื่องจากปัญหาอุปสรรคท่าเรือของ
โรงแรม Glow Bangkok Riverside กีดขวางการดำเนินการก่อสร้างและมหาวิทยาลัยนวมินทราชินี ผู้รับมอบ
อำนาจจากวัดราชผาติการาม ขอให้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าวัดราชผาติการาม เนื่องจากมี
น้ำรั่วซึมเข้ามาในบริเวณวัด มหาวิทยาลัยและชุมชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการและ
สัญญาได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเปลี่ยนปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ โดยใช้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงและ
ผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้ว ดังมีรายละเอียดการ
แก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป

จากเดิม

แบบเลขที่ SKB-๐๑-๖๖๐๔

จำนวน ๕ (ห้า) แผ่น

ให้ใช้

แบบเลขที่ SKB-๐๑-๖๖๐๔/๑

จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๙๐ เมตร

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๕๙ เมตร

๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๐๐ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๒๒๕ วัน

๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๔๕,๒๐๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๔๒,๗๓๕,๕๓๗.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี
แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว