

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลูมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ ๒)

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

## รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างมีความสมบูรณ์ สอดคล้องเหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน และตามหลักวิศวกรรม จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ดี โดยใช้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้าง ยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองหลุมไผ่ - คลองโคกคราม (ครั้งที่ ๒) ดังนี้

### จากเดิม

- แบบเลขที่ LP - Ro๑ - ๖๔๐๓	จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด)	แผ่น
- แบบเลขที่ LP - Ro๒ - ๖๔๐๓	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	แผ่น
- แบบเลขที่ LP - Go๑ - ๖๔๐๓	จำนวน ๒๗ (ยี่สิบเจ็ด)	แผ่น
- แบบเลขที่ KL - ๕๓๐๑	จำนวน ๙ (เก้า)	แผ่น
- แบบเลขที่ KB - ๕๓๐๒	จำนวน ๘ (แปด)	แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๖๒ (หกสิบสอง)	แผ่น

### ให้ใช้

- แบบเลขที่ LP - Ro๑ - ๖๔๐๓/๑	จำนวน ๑๘ (สิบแปด)	แผ่น
- แบบเลขที่ LP - Go๑ - ๖๔๐๓/๑	จำนวน ๒๘ (ยี่สิบแปด)	แผ่น
- แบบเลขที่ KL - ๕๓๐๑	จำนวน ๙ (เก้า)	แผ่น
- แบบเลขที่ KB - ๕๓๐๒	จำนวน ๘ (แปด)	แผ่น
- แบบเลขที่ RB - ๑๕๑๕๐๕ - ๐๒ (KB-๕๖๐๑)	จำนวน ๓ (สาม)	แผ่น
- แบบเลขที่ S.๔	จำนวน ๑ (หนึ่ง)	แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๖๗ (หกสิบเจ็ด)	แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

### จากเดิม ปริมาณงาน

- ๒.๑ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ ยาวประมาณ ๓,๗๗๗ เมตร  
๒.๒ สร้างราวเหล็กกันตก ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๗,๕๒๒ เมตร  
๒.๓ สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๖๕๐ เมตร

### แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

- ๒.๑ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองหลุมไผ่ ยาวประมาณ ๓,๔๑๕ เมตร  
๒.๒ สร้างราวเหล็กกันตก ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๖,๘๙๘ เมตร

๒.๓ สร้างทางเดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๔๓๕ เมตร

๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๘๐๒ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๐๕๐ วัน

๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๑๙๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๑๙๐,๘๙๔,๕๔๓ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว