

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักการระบายน้ำ



คำนำ

สำนักการระบายน้ำ ในฐานะหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการปฏิบัติการกำกับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการวางแผนกำกับ ควบคุม และติดตามผลการดำเนินการเกี่ยวกับการระบายน้ำ การบำรุงรักษาทางระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม และการจัดการคุณภาพน้ำ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นมหานครแห่งเอเชีย

การปฏิบัติราชการของสำนักการระบายน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มุ่งเน้นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝน จากถนนสายหลักให้รวดเร็วยิ่งขึ้น การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำอย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัย จากภัย พิบัติน้ำท่วม ควบคู่กับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับ กรุงเทพมหานคร มุ่งสู่การเป็นมหานครที่ปลอดภัยจากมลพิษน้ำเสีย โดยมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี

ดังนั้น สำนักการระบายน้ำ จะใช้แผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเครื่องมือในการบริหาร จัดการโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยพิบัติจากน้ำท่วม และปลอดมลพิษจากน้ำเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สารบัญ

	หน้า
คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปี.....	๑ - ๔
○ ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์	
○ วิสัยทัศน์	
○ พันธกิจ	
○ เป้าหมาย	
○ ผลการดำเนินงานหลัก	
มาตรการและโครงการ/กิจกรรม.....	๕ - ๕๓
○ ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ	
○ ส่วนที่ ๒ การบริหารจัดการ	
○ สรุปรโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ	
○ บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน	
การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล.....	๕๔ - ๑๓๕
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
- มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ.....	๕๔ - ๑๓๒
○ ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์	
○ ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและภารกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	
- มิติที่ ๒ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ.....	๑๓๓ - ๑๓๓
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๒	
- มิติที่ ๓ ด้านคุณภาพในการปฏิบัติราชการ.....	๑๓๔ - ๑๓๔
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๓	
- มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนองค์กร.....	๑๓๕ - ๑๓๕
○ ตารางแสดงโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนภารกิจในมิติที่ ๔	
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม	๑๓๖ - ๒๐๑

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

ข้อมูลทั่วไป/สถานการณ์ของพื้นที่

สำนักการระบายน้ำ เป็นหน่วยงานหลักของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาทางระบายน้ำต่าง ๆ รวมทั้งรับผิดชอบ ดำเนินการในการจัดการคุณภาพน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีอำนาจหน้าที่ปรากฏตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติต่างๆ มีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นผู้อำนวยการ ควบคุมสั่งการ และติดตามผล มีส่วนราชการระดับ สำนักงาน และระดับกอง รวม ๘ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักงานระบบควบคุมน้ำ กองระบบคลอง กองระบบท่อระบายน้ำ กองสารสนเทศระบายน้ำ กองเครื่องจักรกล และ สำนักงานเลขานุการ มีกรอบอัตรากำลังประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน ๖๓๓ อัตรา ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒,๗๗๘ อัตรา ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน ๒,๓๒๔ อัตรา

สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และการดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำ ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม อันมีสาเหตุจากน้ำฝน น้ำหลาก และน้ำหนุน โดยสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนสายหลัก (กรณีฝนตกต่อเนื่อง ๑ ชั่วโมง ปริมาณฝนตกไม่เกิน ๖๐ มิลลิเมตร) โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๑ ชั่วโมง ๒๐ นาที และสามารถป้องกันน้ำท่วมอันมีสาเหตุจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง โดยการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกตามแนวพระราชดำริตามแนวถนนบริเวณด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันน้ำไหลบ่าจากพื้นที่ด้านเหนือและด้านตะวันออก ได้ที่ระดับ +๒๕๐ ม.รทก. ถึง +๓.๐๐ ม.รทก. และก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ เพื่อป้องกันระดับน้ำสูงสุดในแม่น้ำเจ้าพระยาจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยได้ปรับปรุงเสริมระดับคันป้องกันน้ำท่วมให้สูงขึ้นที่ระดับ +๒.๘๐ ม.รทก. ถึง +๓.๕ ม.รทก. สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่จะเป็นภัยที่มีลักษณะปัจจุบันทันด่วน เช่น อุทกภัย อันเกิดจากการไม่สามารถระบายน้ำได้ทันในฤดูฝน และความเสี่ยงภัยที่ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆ แต่มีผลกระทบเป็นวงกว้าง ได้แก่ การกัดเซาะชายฝั่งและการทรุดตัวของพื้นดิน ทำให้งานสาธารณภัยขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ มหาอุทกภัย ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ทำให้กรุงเทพมหานครจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและการกัดเซาะชายฝั่ง ทั้งที่ใช้เชิงโครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง

ส่วนการดำเนินงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำเพื่อแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำในกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเดินระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา รัตนโกสินทร์ ชองนนทรี หนองแขม ทุ่งครุ ดินแดง จตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ คิดเป็นพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวม ๒๑๒.๗๔ ตารางกิโลเมตร มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม ๑,๑๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสียที่รับโอนจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งสองห้อง๑ ทุ่งสองห้อง๒ บางบัว รามอินทรา ห้วยขวาง ท่าทราย บางนา บ่อนไก่ คลองเตย คลองจั่น หัวหมาก และร่มเกล้า มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียรวม ๒๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดรวมเป็นขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตลอดทั้งมีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙ และบึงมักกะสัน ส่วนโรงควบคุมคุณภาพน้ำอ่อนนุชได้มีการโอนให้สำนักสิ่งแวดล้อมไปดูแลบำรุงรักษา โดยโครงการบำบัดน้ำเสียที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการในอนาคต จำนวน ๖ โครงการ คือ โครงการบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ธนบุรี คลองเตย บึงหนองบอน ดอนเมือง และบางเขน นอกจากนี้ ได้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและตะกอนน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนดำเนินงานศึกษาวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ เช่น การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ การประเมิน Carbon Credit

จากกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สำหรับมาตรการไม่ใช่สิ่งก่อสร้าง ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และการเตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำเสียอย่างยั่งยืน

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักการระบายน้ำ จึงได้กำหนดแผนการปฏิบัติราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งดำเนินการจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบายของผู้นำราชการกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ปี ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครที่มีความสะดวกสบาย ประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมหานครสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพฯ หรือผู้มาเยือน ไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีหรือยากจน ผู้ด้อยโอกาส

วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานคร มีสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

๑. พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย ปลอดภัยพิบัติ เพื่อเป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
๒. พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำ บนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปลอดภัย
๓. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของสำนักการระบายน้ำ

เป้าหมาย

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔ ป้องกันและลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอุทกภัย

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ ฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผลการดำเนินงานหลัก (ตัวชี้วัดตามภารกิจงานยุทธศาสตร์)

๑. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น

* ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน

๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ ๔๐)

๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ ๒.๕)

๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃-N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (ร้อยละ ๒.๕)

๒. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (๓๑๐ จุด)

๓. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด (ร้อยละ ๔๕)

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ร้อยละ ๑๓.๕)

๔. จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (๑ เรื่อง)

๕. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ร้อยละ ๖.๔)
๖. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ๑ ฐานข้อมูล)
๗. ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒)
๘. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ระดับที่ ๔ ความร่วมมือภาคเอกชนร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการ บริหารระบบ หรือก่อสร้างงานโยธา)
๙. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล)
๑๐. ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. (ผลลัพธ์) (ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่)
๑๑. ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์) (๑๕๐ นาที)
๑๒. จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์) (๓๒ คลอง)
๑๓. จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างลู่ล้าและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพธ์) (๓๒ คลอง)
๑๔. จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต) (๑ ระบบ)
๑๕. ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง (ร้อยละ ๑๐)

มาตรการและโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๑ การบริการสาธารณะ

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย

เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน			
	*๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	๕๐	๕๑	๕๐
	**๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	๑๐	๒	๒.๕
	๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH ₃ -N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	๒	๒.๕
๒	จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น	๓๐๐	๓๐๕	๓๑๐

หมายเหตุ * ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ในปี ๒๕๖๓ ลดลงจากปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เนื่องจากใช้จุดตรวจวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) กับค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) เป็นจุดเดียวกัน และเพิ่มจุดตรวจวัดให้ครอบคลุมทั้ง ๕๐ เขตของ กทม.

** ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ๑.๒ ในปี ๒๕๖๑ สูงกว่า ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เนื่องจากในปี ๒๕๖๑ ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ๑๕.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ เพื่าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแลสภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา และจัดการระบบไหลเวียนน้ำ
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น * ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน			
	๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	๕๐	๕๑	๕๐
	๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	๑๐	๒	๒.๕
	๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH ₃ N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	-	๒	๒.๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒,๕๗๖,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
๒. โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก	ไม่ใช้งบประมาณ	กองระบบคลอง

มาตรการที่ ๒ ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒	จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น	๓๐๐	๓๐๕	๓๑๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๓	ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง			
	๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด	๔๕	๔๕	๔๕
	๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย	-	-	๑๓.๕
๔	จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมน้ำเสีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๓	ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง			
	๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด	๔๕	๔๕	๔๕
	๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย	-	-	๑๓.๕

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
๓. โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
๔. โครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรีและสวนสาธารณะ	๗,๕๕๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๖. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
๗. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
*๘. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ ท่อบรรณน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๑,๔๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
*๙. โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบ ท่อบรรณน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖,๕๒๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
*๑๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
*๑๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
๑๒. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิฑู - คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	๓๒๑,๖๐๘,๐๐๐ (รวมเงิน นอกงบประมาณ)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
๑๓. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่ เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	๘๕๒,๘๐๐,๐๐๐ (รวมเงิน นอกงบประมาณ)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
๑๔. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำ คลองลาดโตนด	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

มาตรการที่ ๒ ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๔	จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง	๑ เรื่อง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๓ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๕	ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	๖.๐	๖.๒	๖.๔
๖	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ๑ ฐานข้อมูล

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ สนับสนุนการนำน้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๕	ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	๖.๐	๖.๒	๖.๔

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว็ก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๕๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
๒. โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

มาตรการที่ ๒ เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๖	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ๑ ฐานข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	๕,๐๐๐,๐๐๐	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ
*๒. โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕,๒๗๔,๐๐๐)	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔ ป้องกันและลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชน
ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๗	ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน ^๑	-	ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒	ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒
๘	ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ^๒	-	-	ระดับ ๔ ความร่วมมือ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและส่งเสริมการประหยัดน้ำ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๗	ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน	-	ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒	ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

^๑ปีฐานที่ใช้เทียบ คือ อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒.๗๒ โดยมีวิธีการคำนวณ คือ ปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา คูณ ๑๐๐หารด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา

^๒ระดับการมีส่วนร่วมในที่นี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) หมายถึง ภาคเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ ระดับที่ ๒ การให้คำปรึกษาหรือรับฟังความคิดเห็น (To Consult) หมายถึง ภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ระดับที่ ๓ การเข้าร่วมกิจกรรม (To Involve) หมายถึง ภาคเอกชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ระดับที่ ๔ ความร่วมมือ (To Collaborate) หมายถึง ภาคเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการ บริหารระบบหรือก่อสร้างงานโยธา และระดับที่ ๕ การให้อำนาจตัดสินใจ (To Empower) หมายถึง ภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ให้การสนับสนุน

มาตรการที่ ๒ สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๘	ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย <u>วิธีการคำนวณ</u> ๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ภาคเอกชนทราบเป็นประจำทุกไตรมาส คะแนน (ร้อยละ) ๒๐ ๒) หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) ๓๐ ๓) หน่วยงานจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนหรือให้ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) ๔๐ ๔) หน่วยงานดำเนินการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (เช่น ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการบริหารระบบ หรือก่อสร้างงานโยธา) คะแนน (ร้อยละ) ๑๐	-	-	ระดับ ๔ ความร่วมมือ

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ
*๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๙,๐๐๐,๐๐๐)	สำนักงานจัดการ คุณภาพน้ำ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๙	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสีย
ในแหล่งน้ำสาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๙	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร	-	-	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ	ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ

มติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย
โดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑.	ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง+๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่	ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่	ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุน

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา(ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา	๑๐๕,๘๐๐,๐๐๐	
๑. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกษินีนารถ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	สพท. ก ๓ สนท.
*๒. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๘๐๐,๐๐๐)	
*๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐	
๑. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	สพน. ก ๓ สนน.
๒. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	สพน. ก ๓ สนน.
๓. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓	๑๒,๓๒๐,๐๐๐	สพน. ก ๓ สนน.
๔. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	สพน. ก ๓ สนน.
*๕. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙,๕๓๐,๐๐๐)	
*๖. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๗๕๐,๐๐๐)	
*๗. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานเจริญศิริถึงคลองมะนาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖,๕๐๐,๐๐๐)	
*๘. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองมะนาวถึงคลองข้างพาศิขการเจริญศิริถึงคลองฝักหนาม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๑,๙๐๐,๐๐๐)	
*๙. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงข้างพาศิขการเจริญศิริถึงคลองฝักหนาม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔,๕๐๐,๐๐๐)	
*๑๐. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพชรศิเคนต์คอนโดฯ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๔,๕๐๐,๐๐๐)	
*๑๑. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระถึงถนนบางขุนนนท์	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๗,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๒. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖,๐๐๐,๐๐๐)	

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒.	ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพท์)	๒๑๐ นาที	๒๑๐ นาที	๑๕๐ นาที

มาตรการที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก	๒,๕๒๕,๐๗๐,๐๐๐	
๑. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๓๒ (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กรท. สนน.
๒. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ)	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	กรท. สนน.
๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	สคน. สนน.
๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน (ต่อเนื่อง)	๔๐,๕๐๐,๐๐๐	สคน. สนน.
๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	สคน.สนน.
๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สคน.สนน.
๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	สคน.สนน.
๘. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	กรท. สนน.
๙. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำส่งคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	กรท. สนน.
๑๐. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี ๒ ตอนคลองแสนแสบ	๒๙,๗๐๐,๐๐๐	สพน. สนน.
๑๑. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ	๕๔,๖๐๐,๐๐๐	สพน. สนน.
๑๒.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสนแสบ	๔๙,๘๐๐,๐๐๐	สพน. สนน.
๑๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองลำพังพวย (นิด้า)	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	สคน. สนน.
*๑๔. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ จากคลองบ้านป่าถึงคลองลาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘,๔๓๐,๐๐๐)	
*๑๕. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔,๙๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ ๔ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองหัวลำโพง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๓,๓๔๐,๐๐๐)	
*๑๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอนเนกซ์ ช่วงจากซอยแอนเนกซ์ ๑ ถึงบ่อสูบน้ำซอยแอนเนกซ์ ตอนลงคลองสอง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๒,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๘. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๕๓ (หมู่บ้านแอนเนกซ์)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๖,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำอโศก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท ๔๐	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๑,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท ๗๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำอโศกสุขุมวิท ๔๙	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๙,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ บ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๔. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (อาภาภิรมย์) ตอนคลองลาดพร้าว"	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ ๖ จากแยก ประดิพัทธ์ถึงคลองสามเสน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔,๘๐๐,๐๐๐)	
*๒๖. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔,๕๐๐,๐๐๐)	
*๒๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึงคลองแสนแสบ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙๑,๓๐๐,๐๐๐)	
*๒๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๙,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๙. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๐. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙,๘๐๐,๐๐๐)	
*๓๑. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางเขนขาออก (ฝั่งใต้)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๒. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อขาเข้า (ฝั่งใต้)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสุทธิดินขาออก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสุทธิดินขาเข้า	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๓๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๗. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำ ดอนธนูบุรีใต้ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงขยะสถานีสูบน้ำ ดอนธนูบุรี ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๔๐. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คูนาภิรม สาย ๒ ตอนคลองเปรมประชากร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๔๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาท่วม ซอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึงคลองพระโขนง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๔๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ คลองบ้านป่า - คลองลาว จากถนนพัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐)	

มาตรการที่ ๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำ (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ	๑๐,๒๓๐,๐๐๐,๐๐๐	
๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๗๗๖,๐๐๐,๐๐๐	สพน. สนน.
๒. จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	สพน. สนน.
๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	๓๘๙,๒๔๐,๐๐๐	สพน. ก ๓
๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด	๗,๕๐๐,๐๐๐	สพน. ก ๓
๕. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๒๙๗,๖๘๐,๐๐๐	สพน. ก ๑
๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	สพน. ก ๑

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
๗. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	สพท. ก ๑
๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	สพท. ก ๑
๙. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒)	๙๐,๕๕๐,๐๐๐	สคน. สนน.

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ	๕,๗๐๓,๔๐๐,๐๐๐	
๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	สคน. สนน.
๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก	๔๔,๑๐๐,๐๐๐	สคน. สนน.
๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโองอ่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ	๗,๒๒๐,๐๐๐	กรบ. สนน.
๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	สพท. ก ๓ สนน.
*๕. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเกรียงบริเวณคลองจั่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๔,๕๐๐,๐๐๐)	
*๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านใหม่ ช่วงคลองเปรมประชากรถึงคลองประปา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๔๘,๓๘๐,๐๐๐)	
*๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึงคลองหนองแขม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๖,๑๖๐,๐๐๐)	
*๘. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ ตอนคลองหกวาสายล่าง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐)	
*๙. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำช่วงแยกถนนพระราม ๖ ถึงคลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๓	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐๗,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๑. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มความลึกคลอง ช่วงจากคลองบางซื่อถึงถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๒. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกช่วงคลองบางซื่อถึงคลองนาซอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑๓. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ และประสิทธิภาพการระบายน้ำของอุโมงค์การระบายน้ำบึงมักกะสัน และคลองสามเสน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖๓,๘๐๐,๐๐๐)	
*๑๔. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลอง ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดคำร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๕. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองบางเขน บริเวณถนนประชาชื่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๗,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองหลุมไผ่ ตอนคลองลาดพร้าว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๒,๓๐๐,๐๐๐)	
*๑๘. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนคลองทรงกระเทียม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔,๗๐๐,๐๐๐)	
*๑๙. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิต ถึงบึงรับน้ำมักกะสัน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๐. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรมประชากรบริเวณถนนเตชะวานิช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๑. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรมประชากรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางสะแก)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรีตอนที่ ๒ ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางโพธิ์)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูเรือสัญจรทางน้ำประเวศ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสามเสน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๘. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระโขนง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕๘,๗๘๐,๐๐๐)	
*๒๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๒,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๓๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองสวนหลวง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านใหม่	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองสีบาท	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๓,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๓. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองรางจาก และคลองสะพานควาย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๔. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดใหม่กาวนา และประตูระบายน้ำคลองเกลบ (ตอนคลองวัดยาง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๕. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกะจะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้ว และเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำคลองวัดนาคนิมิตร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๑,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจรงร้อน ระยะที่ ๑ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน ถึง ถนนราษฎร์บูรณะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๖,๐๐๐,๐๐๐)	

มาตรการที่ ๔ ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างและปรับปรุง พื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)	๑ แห่ง	๑ แห่ง	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง	๑,๓๒๑,๔๐๐,๐๐๐	
๑. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	สพท. สนน.
*๒. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุถึงคลองหล่อแหล	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘๒,๖๐๐,๐๐๐)	
*๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิงบึงกรมวิทยาศาสตร์ ทหารบก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิงบึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๕. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำและประสิทธิภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันและคลองสามเสน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๗,๒๐๐,๐๐๐)	
*๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองครกและแก้มลิงบึงสนามกอล์ฟ ศูนย์พัฒนากีฬาทหารบกกรมอินทรา ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๐,๔๐๐,๐๐๐)	
*๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๑๕,๐๐๐,๐๐๐)	

มาตรการที่ ๕ จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละของการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (ผลผลิต)	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลักด้วยเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และยานพาหนะ	๑,๓๙๔,๔๕๐,๐๐๐	
*๑. การจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๘ นิ้ว แบบหัวสูบนอกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๘ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒. การจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิก ขนาด ๑๖ นิ้ว แบบหัวสูบนอกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘๙,๐๐๐,๐๐๐)	
*๓. การจัดหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙,๐๐๐,๐๐๐)	
*๔. การจัดหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๒ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๕. การจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๘ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗,๖๐๐,๐๐๐)	
*๖. การจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบลอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที ที่ระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๘ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖,๘๐๐,๐๐๐)	
*๗. การจัดหารถยกไฮดรอลิก แบบร๊อฟเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๐,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๘. การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔,๕๐๐,๐๐๐)	
*๙. การจัดการสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ ๘ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐.๐๐)	
*๑๐. การจัดหาเครื่องผลักดันน้ำความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑.๖๗ ลบ.ม./วินาที (๑๐๐ ลบ.ม.ต่อนาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๑. การจัดหาชุดเครื่องสูบน้ำ Hydraulic On Ground type ขนาด ๑๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๒. การจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่เร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๖ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๓. การจัดการเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่เร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๕ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๒,๕๐๐,๐๐๐)	
*๑๔. การจัดการยกไฮดรอลิก แบบร่าฟเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๔ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๖,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๕. การจัดการบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก แบบแขนพับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๖ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๘,๖๕๐,๐๐๐)	
*๑๖. การจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแรงดัน ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ คัน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๙,๕๐๐,๐๐๐)	
*๑๗. ชุดไฮดรอลิกบูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบน้ำแรงดันสูง ๒ ทาง อัตราสูบน้ำรวมไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลบ.ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐)	

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๓.	จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพ เพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๙๐ ของความสำเร็จ	๓๒ กม.	๓๒ คลอง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๖ ก่อสร้างเขื่อนเพื่อรองรับการขุดลอกคลอง

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้าง ฟื้นฟู ปรับปรุงคลองสายหลัก (ผลผลิต)	ร้อยละ ๙๐	๓๒ กม.	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง	๒,๘๓๘,๖๐๐,๐๐๐	
๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางอ้อจาก บริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ (ต่อเนื่อง)	๔๔,๕๕๐,๐๐๐	กรบ.
๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ (ต่อเนื่อง)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กรบ.
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิม บริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต ๕๕ (ครั้งที่ ๒) (กันเหลื่อมปี ๖๒)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	กรบ.
๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กำแพงสาธารณะ ๑๗ จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ ๒) (กันเหลื่อมปี ๖๒)	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	กรบ.
๕. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว (กันเหลื่อมปี ๖๒)	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กรบ.
๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (งบรัฐบาล)	๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐	กรบ.
*๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ด ถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙๓,๐๐๐,๐๐๐)	
*๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณเขื่อนเดิม สถานีสูบน้ำคลองบางตลาดถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๘,๗๐๐,๐๐๐)	
*๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมดาดท้องคลอง คลองวัดพิบูล จากบริเวณถนนบรมราชชนนีถึงบริเวณ ปตร. คลองวัดพิบูล ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๗,๗๖๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางพลัด จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำใต้ทางพิเศษศรีรัช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๘,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อ จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำใต้ทางพิเศษศรีรัช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๑,๒๘๐,๐๐๐)	
*๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๒	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซื่อ จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๑๔. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖๒,๖๐๐,๐๐๐)	
*๑๕. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๘,๗๖๐,๐๐๐)	
*๑๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗ ถึงคลองขุนสกล)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔๕,๘๐๐,๐๐๐)	
*๑๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสะพานข้ามคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘๔,๒๐๐,๐๐๐)	
*๑๘. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากสถานีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๓,๒๖๐,๐๐๐)	
*๑๙. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๑๐,๔๖๐,๐๐๐)	
*๒๐. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕ ถึงคลองสองห้อง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๑,๙๐๐,๐๐๐)	
*๒๑. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔ ถึงคลองปลัดเปรียง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕๗,๙๘๐,๐๐๐)	
*๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๗๐๐,๐๐๐)	
*๒๓. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐)	

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๒๔. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลอง ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๕. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มความลึกคลอง ช่วงจากคลองบางซื่อถึงถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๒๖. โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกคลอง ช่วงจากคลองบางซื่อถึงคลองนาซอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)	
ขุดลอกคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๓๕,๔๕๕,๐๐๐	
๒๗. ขุดลอกคลองลำชะล่าจากคลองตาแร่ถึงซอยรามอินทรา ๕๘	๒,๖๐๐,๐๐๐	
๒๘. ขุดลอกคลองชักพระจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมอญ	๔,๕๘๑,๐๐๐	
๒๙. ขุดลอกคลองวัดเจ้าอาวาสจากคลองชักพระถึงถนนบางขุนนนท์	๑,๐๑๕,๐๐๐	
๓๐. ขุดลอกคลองช่องนนทรีจากถนนสุรวงศ์ถึงสถานีสูบน้ำ คลองช่องนนทรี	๙,๘๖๗,๐๐๐	
๓๑. ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาไทย จากสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตร มหาไทย ตอนคลองจั่นถึงสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาไทยตอน คลองแสนแสบ	๓,๒๑๘,๐๐๐	
๓๒. ขุดลอกคลองผักหวานจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขัน	๑,๗๗๒,๐๐๐	
๓๓. ขุดลอกคลองวัดทองจากถนนสุทธานาสถึงคลองชักพระ	๒,๙๗๒,๐๐๐	
๓๔. ขุดลอกคลองขุนราชพินิจใจจากคลองหัวกระบือถึงสถานีสูบน้ำ คลองขุนราชพินิจใจ	๖,๔๕๐,๐๐๐	
๓๕. ขุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์จากคลองทรงกระเทียมถึงซอยลาดพร้าว ๘๗ และจากทางเข้าหมู่บ้านธารารมณถึงคลองแสนแสบ	๒,๙๘๐,๐๐๐	

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๔.	จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างลูกล้าและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพธ์)	-	๒ คลอง	๓๒ คลอง

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๗ จัดการสิ่งปลูกสร้างรูกล้าคลองหลัก และปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างลูกล้าและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพธ์)	-	๒ คลอง	๓๒ คลอง

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซี้แก้ง จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๖๔๐,๐๐๐)	กรบ.
*๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐)	กรบ.
*๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองทวีวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม.	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๖,๘๘๐,๐๐๐)	กรบ.

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๕.	จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	-	-	๑ ระบบ

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๘ จัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วม

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จของโครงการสำรวจข้อมูลระบบระบายน้ำเพื่อการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงในเขตกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒	๓๕๓,๖๐๐,๐๐๐	
๑. ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง	๔,๗๗๐,๐๐๐	
*๒. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๕๐๐,๐๐๐)	
*๓. โครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบนถนน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔,๖๐๐,๐๐๐)	
*๔. โครงการปรับระดับหมวดหลักฐานทางดิ่งพร้อมติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๕๐๐,๐๐๐)	
*๕. โครงการติดตั้งระบบตรวจและควบคุมเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๖,๐๐๐,๐๐๐)	
*๖. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๗. โครงการปรับปรุงระบบวัดสภาพอากาศ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐)	
*๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐)	
*๙. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐)	

มาตรการที่ ๙ การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร
ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร	-	-	ร้อยละ ๑๐๐

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
เพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	
๑. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก	๔๖,๐๐๐,๐๐๐	กสน.

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ พัฒนาสภาพป่าชายเลนให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๒.	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง	๒ กม.	เริ่มก่อสร้าง	ร้อยละ ๑๐

มาตรการสนับสนุนเป้าประสงค์

มาตรการที่ ๑ สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร

ตัวชี้วัดมาตรการ

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย		
		๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
๑	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง	๒ กม.	เริ่มก่อสร้าง	เริ่มก่อสร้างเขื่อน

โครงการ/กิจกรรมรองรับมาตรการ

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์	งบประมาณ	ส่วนราชการ
*๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔๓,๐๐๐,๐๐๐)	สพท.

สรุปโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามลำดับความสำคัญ (มิติที่ ๑.๑ ปลดมลพิษ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑	โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๓.๒)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕,๒๗๔,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ดอนเมือง (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย บางเขน (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘,๐๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล (ม.๑.๑.๑.๑.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒,๕๗๖,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๕	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำ เสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๑,๔๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๖	โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำ เสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำ หนองแขม (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖,๕๒๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๗	โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัด จากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลอง พญาเวก (ม.๑.๑.๑.๓.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๕๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๘	โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๓.๒)	๕,๐๐๐,๐๐๐.-		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๙	โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจและออกแบบ รายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ กทผ./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย เพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู -คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๑๖๐,๘๐๔,๐๐๐.- (งบอุดหนุนจาก รัฐบาล ร้อยละ ๕๐)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๕๓๒,๘๐๐,๐๐๐.- (งบอุดหนุนจาก รัฐบาล ร้อยละ ๕๐)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจาก พื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๓	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๔,๐๐๐,๐๐๐.-		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๔	โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการ บำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลด ปริมาณน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๔.๑)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๕	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (ม.๑.๑.๑.๔.๒)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนิน โครงการบำบัดน้ำเสียปิงหนองบอน (ม.๑.๑.๑.๔.๒)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๔,๐๐๐,๐๐๐.-)		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๗	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๑ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐.-		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๑๙	โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุม งานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๗,๕๕๐,๐๐๐		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน เหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขต ตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วน ใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๒	โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรม การจัดการคุณภาพน้ำ (ม.๑.๑.๑.๒.๒)	ไม่ใช้งบประมาณ		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๓	โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัด กลับมาใช้ประโยชน์ (ม.๑.๑.๑.๓.๑)	ไม่ใช้งบประมาณ		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๔	โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับ ความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู (ม.๑.๑.๑.๑.๒)	ไม่ใช้งบประมาณ		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัด น้ำเสียของผู้ประกอบการ (ม.๑.๑.๑.๕.๑)	ไม่ใช้งบประมาณ		สำนักงาน จัดการ คุณภาพน้ำ
๒๖	โครงการบำรุงรักษาสายหลัก (ม.๑.๑.๑.๑.๑)	ไม่ใช้งบประมาณ		กองระบบ คลอง
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๒,๔๓๓,๖๖๔,๐๐๐		

รวมโครงการ/กิจกรรม.....๒๖.....โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ.....๒๑.....โครงการ/กิจกรรม
 - ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....๑๑.....โครงการ/กิจกรรม
 - ยังไม่ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....๑๐.....โครงการ/กิจกรรม
 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ.....๕.....โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ตามลำดับความสำคัญ (มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา				
๑	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกคินีนาถ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๓ สนน.
*๒	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๘๐๐,๐๐๐)		
*๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)				
๑	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม	๓๖,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๓ สนน.
๒	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๒๔,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๓ สนน.
๓	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓	๑๒,๓๒๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๓ สนน.
๔	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์	๒๒,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๓ สนน.
*๕	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙,๕๓๐,๐๐๐)		
*๖	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๗๕๐,๐๐๐)		
*๗	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานจรูญสิทธิวงศ์ถึงคลองมะนาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖,๕๐๐,๐๐๐)		
*๘	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองมะนาวถึงคลองข้างพาณิชย์การจรูญสิทธิวงศ์	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๑,๙๐๐,๐๐๐)		
*๙	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงข้างพาณิชย์การจรูญสิทธิวงศ์ถึงคลองผักหนาม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔,๕๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๑๐	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพชรศิรินทร์คอนโดฯ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๔,๕๐๐,๐๐๐)		
*๑๑	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองซึกพระถึงถนนบางขุนนนท์	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๗,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๒	โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในถนนสายหลัก				
๑	งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๓๒ (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรท. สนน.
๒	งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ)	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรท. สนน.
๓	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	๑๒,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
๔	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน (ต่อเนื่อง)	๔๐,๕๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
๕	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
๖	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
๗	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
๘	งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรท. สนน.
๙	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	กทม.	กรท. สนน.
๑๐	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี ๒ ตอนคลองแสนแสบ	๒๙,๗๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน.
๑๑	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ	๕๔,๖๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน.
๑๒	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสนแสบ	๔๙,๘๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
๑๓	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลอง ลำพังพวย (นิด้า)	๒๐,๕๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน. สนน.
*๑๔	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ จากคลองบ้านป่า ถึงคลองลาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘,๔๓๐,๐๐๐)		
*๑๕	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองหัวหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔,๙๐๐,๐๐๐)		
*๑๖	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน พระรามที่ ๔ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลง คลองหัวลำโพง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๓,๓๔๐,๐๐๐)		
*๑๗	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอน เนกซ์ ช่วงจากซอยแอนเนกซ์ ๑ ถึงบ่อสูบน้ำ ซอยแอนเนกซ์ ตอนลงคลองสอง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๒,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๘	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำซอย พหลโยธิน ๕๓ (หมู่บ้านแอนเนกซ์)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๖,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๙	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโศก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๐	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโศก สุขุมวิท ๔๐	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๑,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๑	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโศก สุขุมวิท ๗๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๒	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโศก สุขุมวิท ๔๙	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๙,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลอง แยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการถนน แจ้งวัฒนะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๔	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (อาภาภิรมย์) ตอนคลองลาดพร้าว"	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๒๕	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนน พระรามที่ ๖ จากแยกประดิพัทธ์ถึงคลอง สามเสน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔,๘๐๐,๐๐๐)		
*๒๖	โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๔,๕๐๐,๐๐๐)		
*๒๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ขอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึง คลองแสนแสบ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙๑,๓๐๐,๐๐๐)		
*๒๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองวัดศรี บุญเรือง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๙,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๙	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง ลาดยาว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๐	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง บางเขนขาออก (ฝั่งเหนือ)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙,๘๐๐,๐๐๐)		
*๓๑	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง บางเขนขาออก (ฝั่งใต้)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๒	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง บางซื่อขาเข้า (ฝั่งใต้)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๓	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำสุทธิสารขาออก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๔	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำสุทธิสารขาเข้า	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๕	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำดินแดงขาเข้า	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๖	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบ น้ำรัชดาภิเษก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๗	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๘	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ ตอนธนบุรีใต้ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๗๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงขยะ สถานีสูบน้ำ ตอนธนบุรี ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๔๐	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คูนายกิมสาย ๒ ตอนคลองเปรมประชากร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๐,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๔๑	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำท่วม ซอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึง คลองพระโขนง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๔๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ คลองบ้านป่า - คลองลาว จากถนน พัฒนาการถึงคลองตันและคลองหัวหมาก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๕,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ				
๑	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา	๑,๗๗๖,๐๐๐,๐๐๐	กทม. ๓๐% รัฐบาล ๗๐ %	สพน.
๒	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรม ประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา	๓๔,๐๐๐,๐๐๐	กทม. ๓๐% รัฐบาล ๗๐ %	สพน.
๓	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	๓๘๙,๒๔๐,๐๐๐	กทม. ๕๐% รัฐบาล ๕๐ %	สพน. ก ๓
๔	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี วัฒนา บริเวณคอขวด	๗,๕๐๐,๐๐๐	กทม. ๕๐% รัฐบาล ๕๐ %	สพน. ก ๓
๕	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๒๔๗,๖๘๐,๐๐๐	กทม. ๕๐% รัฐบาล ๕๐ %	สพน. ก ๑
๖	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสน แสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	กทม. ๕๐% รัฐบาล ๕๐ %	สพน. ก ๑
๗	โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึง หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง)	๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๑
๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึง หนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ต่อเนื่อง)	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. ก ๑
๙	โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหาร จัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสัน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒)	๙๐,๕๕๐,๐๐๐	กทม.	สคน.

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบคลองระบายน้ำ				
๑	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	๔๕,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน.
๒	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก	๔๔,๑๐๐,๐๐๐	กทม.	สคน.
๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอด่างและคลองบางลำพูจากบริเวณ สะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ	๗,๒๒๐,๐๐๐	กทม.	กทม.
๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วย ช่วงคลองพระยาราชมนตรี ถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน.
*๕	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อม เครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเกรียง บริเวณคลองจั่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๖๔,๕๐๐,๐๐๐)		
*๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้าน ใหม่ ช่วงคลองเปรมประชากรถึงคลอง ประปา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๔๘,๓๘๐,๐๐๐)		
*๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำ ชะล่าช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึงคลอง หนองแขม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๖,๑๖๐,๐๐๐)		
*๘	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสอง สายใต้ตอนคลองหกวาสายล่าง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๖๙,๒๐๐,๐๐๐)		
*๙	โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำช่วงแยก ถนนพระราม ๖ ถึงคลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๐	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๓	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐๗,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๑	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดย เพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึง ถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบาง ซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๒	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกช่วงคลองบางซื่อถึงคลองนา ทอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่ อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๑๓	โครงการปรับปรุงบึงมวกะสัน เพื่อเพิ่ม ปริมาตรกักเก็บน้ำและประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของอุโมงค์การระบายน้ำบึง มวกะสันและคลองสามเสน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖๓,๘๐๐,๐๐๐)		
*๑๔	โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองบางซื่อ โดย เพิ่มความลึกคลองช่วงจากถนนพหลโยธินถึง ถนนเทอดดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๕	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบาย น้ำคลองบางเขน บริเวณถนนประชาชื่น	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๗,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๖	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตู ระบายน้ำคลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าว	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๗	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองราง อ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนน รามอินทรา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๒,๓๐๐,๐๐๐)		
*๑๘	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเจ้า คุณสิงห์ ตอนคลองทรงกระเทียม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔,๗๐๐,๐๐๐)		
*๑๙	โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำจากถนน วิภาวดีรังสิตถึงบึงรับน้ำมวกะสัน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๐	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรม ประชากรบริเวณถนนเตชะวานิช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๑	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรม ประชากรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๒	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลอง ภาษีเจริญถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานี สูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางสะแก)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๓	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ คลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชนนตรีตอนที่ ๒ ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๔	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้ คลองภาษีเจริญถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางโพธิ์)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๒๙,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๒๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูเรือสัญจร ทางน้ำประเวศ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๒๘,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๖	โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคาร บังคับน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๗	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ สามเสน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๘	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ พระโขนง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕๘,๗๘๐,๐๐๐)		
*๒๙	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง วัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๒,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๐	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองสวนหลวง	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๑	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๒	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง สีบาต	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๓,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๓	โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองราง จากและคลองสะพานควาย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๔	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดใหม่ ภาวนาและประตูระบายน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๖,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๕	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลอง กะจะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๖	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบาง ปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูระบาย น้ำคลองวัดนาคนิมิตร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๑,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๗	โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองตาอูฐ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๓๘	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจรงร้อน ระยะที่ ๑ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน ถึง ถนนราษฎร์บูรณะ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๖,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง				
๑	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	สพน. นวัตกรรม
*๒	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วง คลองครุถึงคลองหล่อแหล	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘๒,๖๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิง บึงกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๔	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิง บึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๕	โครงการปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่ม ปริมาตรกักเก็บน้ำและประสิทธิภาพการ ระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสัน และคลองสามเสน ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๔๗,๒๐๐,๐๐๐)		
*๖	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองครกและ แก้มลิงบึงสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาทหารบก รามอินทรา ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๘๐,๔๐๐,๐๐๐)		
*๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะ ตลิ่งและคันป้องกันน้ำท่วมตามโครงการแก้ม ลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๑๕,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลอง				
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทย ไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ	๔๔,๕๕๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำ คลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๕ (ครั้งที่ ๒)	๔๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
๔	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ ๑๗ จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ ๒)	๑๕,๑๐๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
๕	โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรม ประชากร ช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะ ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์	๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐	กทม.	กรบ.
*๗	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๙๓,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๘	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณเขื่อนเดิมสถานีสูบน้ำคลองบาง ตลาดถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔๘,๗๐๐,๐๐๐)		
*๙	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาด ท้องคลอง คลองวัดพิบูลจากบริเวณถนน บรมราชชนนีถึงบริเวณ ปตร. คลองวัดพิบูล ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๗,๗๖๐,๐๐๐)		
*๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบาง พลัด จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำใต้ทาง พิเศษศรีรัช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๘,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อ จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำ ใต้ทางพิเศษศรีรัช	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๑,๒๘๐,๐๐๐)		
*๑๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จาก บริเวณประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ถึงบริเวณ ถนนพุทธมณฑล สาย ๒	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซื่อ จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๑๔	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากคลอง ประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๖๒,๖๐๐,๐๐๐)		
*๑๕	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากคลอง หนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึง หนองบอน)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๘,๗๖๐,๐๐๐)		
*๑๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ โขนง ช่วงจากสะพานข้ามคลองพระโขนง บริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗ ถึงคลองขุนสกล)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๓๔๕,๘๐๐,๐๐๐)		
*๑๗	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระ โขนง ช่วงจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสะพาน ข้ามคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗	ไม่ได้รับงบประมาณ (๒๘๔,๒๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
*๑๘	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากสถานีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๓,๒๖๐,๐๐๐)		
*๑๙	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๑๐,๔๖๐,๐๐๐)		
*๒๐	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕ ถึงคลองสองห้อง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๐๑,๙๐๐,๐๐๐)		
*๒๑	โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔ ถึงคลองปลัดเปรียง)	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕๗,๙๘๐,๐๐๐)		
*๒๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชนนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๗๐๐,๐๐๐)		
*๒๓	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๔	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๕	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึงถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๒๖	โครงการปรับปรุงเขื่อนเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึงคลองนาซอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑	ไม่ได้รับงบประมาณ (๗๐,๐๐๐,๐๐๐)		

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (เรียงลำดับตามความสำคัญของโครงการ)	งบประมาณ (ล้านบาท)	แหล่งงบประมาณ กทม./รัฐบาล/ อื่นๆ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ
โครงการแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ระยะที่ ๒				
๑	ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง	๔,๗๗๐,๐๐๐	กทม.	กสน.
*๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๘,๕๐๐,๐๐๐)		
*๓	โครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบน ถนน	ไม่ได้รับงบประมาณ (๔,๖๐๐,๐๐๐)		
*๔	โครงการปรับระดับหมวดหลักฐานทางดิ่ง พร้อมติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๙,๕๐๐,๐๐๐)		
*๕	โครงการติดตั้งระบบตรวจและควบคุมเครื่อง สูบน้ำอัตโนมัติ พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๙๖,๐๐๐,๐๐๐)		
*๖	โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๗	โครงการปรับปรุงระบบวัดสภาพอากาศ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๕,๐๐๐,๐๐๐)		
*๘	โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐)		
*๙	โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ	ไม่ได้รับงบประมาณ (๕๐,๐๐๐,๐๐๐)		
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร				
๑	โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำเชิงรุก	๕๖,๐๐๐,๐๐๐	กทม.	กสน.
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		๔,๘๙๕,๗๓๐,๐๐๐		

รวมโครงการ/กิจกรรม.....๑๕๘.....โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ.....๑๕๘.....โครงการ/กิจกรรม
- ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....๔๐.....โครงการ/กิจกรรม
- ยังไม่ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓.....๑๑๘.....โครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ.....-.....โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ * ไม่ได้รับงบประมาณ

บัญชีรายการ/โครงการประจำปีพื้นฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
๔	ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (มิติที่ ๑.๑ ปลอดมลพิษ)	๑. งานก่อสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ คุณภาพน้ำที่ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ	จะขออนุมัติ งบประมาณกลางปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒๐,๕๐๐,๐๐๐.-
		๒. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ดินแดง ระยะที่ ๓	๑๙๘,๘๐๐,๐๐๐.-
		๓. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ จตุจักร ระยะที่ ๓	๑๑๐,๘๐๐,๐๐๐.-
		๔. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ หนองแขม - พุ่งครุ ระยะที่ ๔	๔๓,๕๐๐,๐๐๐.-
		๕. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ ๒	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.-
		๖. โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุมคุณภาพน้ำ ช่องนนทรี ระยะที่ ๔	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.-
		๗. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและ บำรุงรักษาของโรงควบคุมคุณภาพน้ำ รัตนโกสินทร์	๑๕,๐๐๐,๐๐๐.-
		๘. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียและบำรุงรักษา ของโรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-
		๙. โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและ อุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.-
		๑๐. งานเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ บำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดเล็กที่ได้รับโอน จากการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๑๒ แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองจั่น ร่มเกล้า ทุ่งสองห้อง ๑ ทุ่งสองห้อง ๒ หัวหมาก ท่าทราย บางนา คลองเตย รามอินทรา ป่อนไก่ ห้วยขวาง และบางบัว	ไม่ใช้งบประมาณ
		๑๑. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียน ตามธรรมชาติและระบบการใช้พืชน้ำ ของสวนลุมพินี	ไม่ใช้งบประมาณ

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
		๑๒. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำพระราม ๙	ไม่ใช้งบประมาณ
		๑๓. งานเดินระบบบำบัดน้ำเสียของ โรงควบคุมคุณภาพน้ำบึงมักกะสัน	ไม่ใช้งบประมาณ
		๑๔. กิจกรรมทำความสะอาดท่อรวบรวม น้ำเสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม น้ำเสียเข้าสู่ระบบ	ไม่ใช้งบประมาณ
		๑๕. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำเสีย เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์	ไม่ใช้งบประมาณ
รวม			๕๒๘,๕๐๐,๐๐๐

บัญชีรายการ/โครงการประจำพื้นฐาน

ลำดับที่	ด้าน/แผนงาน	รายการ/โครงการ	งบประมาณ
๔	การระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย (มิตินี้ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ)	๑. การติดตั้งและตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำตามแผนการติดตั้ง และตรวจสอบประจำปี	ไม่ใช้งบประมาณ
		๒. การสนับสนุนเครื่องสูบน้ำแก่สำนักงานเขต	ไม่ใช้งบประมาณ
		๓. การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกล	ไม่ใช้งบประมาณ
		๔. ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.-
		๕. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านการ จัดการองค์กรเพื่อพัฒนาบุคลากร	๔๕๓,๒๐๐.-
		๖. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกัน น้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ	๓,๐๙๖,๐๐๐.-
		๗. ค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาดูงาน บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ของกรุงเทพมหานคร	๖๕๖,๘๐๐.-
	แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ งานสารสนเทศระบายน้ำ (หมวดรายจ่าย : ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ)	๘. งานจ้างเหมาจัดทำวิดิทัศน์แนะนำสำนัก การระบายน้ำ	๔๗๐,๐๐๐.-
รวม			๒๙,๖๗๖,๐๐๐.-

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์)

ลำดับที่	กอง	ด้าน แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายและรายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
๑	สก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐
๒	สก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐
๓	สก	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ ตู้	๑๖,๕๐๐
๔	สก	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ ๒๐ แผ่น/นาที่ ๒ เครื่อง	๓๖,๐๐๐
๕	สก	รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ๒ คัน	๙๗,๐๐๐
๖	สก	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ขำนาญงาน, อาวุโส, ขำนาญการ ๓ชุด	๒๗,๐๐๐
๗	สก	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่) ๔ เครื่อง	๓๕,๖๐๐
๘	สก	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป ๑ เครื่อง	๓,๒๐๐
๙	สก	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่น/นาที่ ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐
๑	สพ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๑๕ เครื่อง	๒๕๕,๐๐๐
๒	สพ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๔ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐
๓	สพ	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน ๔ เครื่อง	๖๘,๐๐๐
๔	สพ	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ขำนาญงาน, อาวุโส, ขำนาญการ ๑๕ ชุด	๑๓๕,๐๐๐
๕	สพ	โต๊ะทำงานระดับขำนาญการพิเศษ อำนวยการต้น ๓ ชุด	๔๒,๖๐๐
๖	สพ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A๓ ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐
๗	สพ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่) ๔ เครื่อง	๓๕,๖๐๐
๘	สพ	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ (๑๘หน้า/นาที่)๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐
๑	กสน	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐
๒	กสน	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐
๓	กสน	เครื่องสำรวจค่าพิกัดจากดาวเทียม ๑ เครื่อง	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

ลำดับที่	กอง	ด้าน แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายและรายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
๑	สคน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๑๐ เครื่อง	๓๒๔,๐๐๐.๐๐
๒	สคน	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม./นาที่ มีระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่า ๓ เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ๑๖ เครื่อง	๕๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐
๓	สคน	รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ๓ คั่น	๑๔๕,๕๐๐.๐๐
๔	สคน	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐.๐๐
๕	สคน	รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ ๓ คั่น	๒,๑๘๗,๐๐๐.๐๐
๑	กรท	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น ๑ เครื่อง	๑๘,๐๐๐
๒	กรท	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซินสูบน้ำได้ ๑,๐๐๐ ลิตรต่อนาที่ขนาด ๕ แรงม้า ๑๒ เครื่อง	๑๐๙,๒๐๐
๓	กรท	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตรต่อนาที่ ๑๐ เครื่อง	๓๒๑,๐๐๐
๔	กรท	รถโฟล์คคลิฟท์ ขนาด ๓.๕ ตัน ๑ คัน	๑,๙๕๐,๐๐๐
๕	กรท	รถดั๊กหน้า-ชุดหลังล้อยางชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า เก่งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบ และเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งหัวเจาะคอนกรีตไฮดรอลิคสามารถเปลี่ยนบั้งก็ในตัว ๑ คัน	๔,๕๐๐,๐๐๐
๖	กรท	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐
๗	กรท	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ๑๑ คัน	๔๔๘,๘๐๐
๘	กรท	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๑ คัน	๑,๒๘๘,๐๐๐
๙	กรท	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๑๕ กิโลวัตต์ ๑ เครื่อง	๒๔๖,๐๐๐
๑๐	กรท	หัวเจาะสกัดคอนกรีตใช้กับรถดั๊กหน้าชุดหลังพร้อมชุดสวมเร็ว ๑ เครื่อง	๙๖๐,๐๐๐
๑๑	กรท	เครื่องอัดสกัดคอนกรีตใช้เครื่องยนต์ ติดตั้งบนแทรลเลอร์ สามารถลากจูงได้สะดวก ชนิดผลิตลมอัดไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ลูกบาศก์ฟุต พร้อมอุปกรณ์ในการใช้งานสกัดคอนกรีตสามารถใช้งานได้พร้อมกัน ๑ เครื่อง	๑,๓๐๐,๐๐๐
๑๒	กรท	เครื่องฉีดย้ำแรงดันสูง ขนาด ๑๓๕ บาร์ สามารถดูดน้ำได้เอง ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐
๑๓	กรท	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๒๐ แผ่นต่อนาที่ ๒ เครื่อง	๒๐๐,๐๐๐
๑๔	กรท	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ๙ คัน	๗,๘๑๒,๐๐๐
๑๕	กรท	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเทท้าย พร้อมติดตั้งเครน ขนาด ๖ ตัน ๑ คัน	๓,๙๐๐,๐๐๐
๑๖	กรท	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี	๓,๙๖๐,๐๐๐

ลำดับที่	กอง	ด้าน แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายและรายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
		หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระเบบเทท้าย ๒ คัน	
๑๗	กรท	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐
๑๘	กรท	เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด ๓๐๐x๓๐๐ จุดต่อตารางนิ้ว ๑ เครื่อง	๙๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	กอง	ด้าน แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายและรายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
๑	กรบ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐
๒	กรบ	รถเข็น ๒ ล้อ ๒ คัน	๔,๐๐๐
๓	กรบ	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน ๑๔ เครื่อง	๑๓๓,๐๐๐
๔	กรบ	เรือลูเนียม ท้องแบนขนาด ๑.๕ X ๓.๗๐ X ๐.๔๐ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย ๑๐ ลำ	๔๓๓,๓๕๐
๕	กรบ	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอยขนาด ๒X๖ เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า ชนิด ๔ จังหวะ ๒ ลำ	๑,๖๐๐,๐๐๐
๖	กรบ	รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ ๓ คัน	๑๔๕,๕๐๐
๗	กรบ	เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ,ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ ๗ ตัว	๑๙,๖๐๐
๘	กรบ	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐
๙	กรบ	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A ๓ ๑ เครื่อง	๖,๓๐๐
๑๐	กรบ	ตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ X ๖.๐๐ X ๒.๖๐ เมตร ๑ ตู้	๒๖๗,๕๐๐
๑๑	กรบ	เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA ๓ เครื่อง	๗,๕๐๐
๑๒	กรบ	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐
๑๓	กรบ	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ๓ คัน	๒,๖๐๔,๐๐๐
๑๔	กรบ	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์(แบบกระบะเทท้าย) ๑ คัน	๑,๙๘๐,๐๐๐
๑๕	กรบ	รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๑ คัน	๙๐๐,๔๐๐

ลำดับ ที่	กอง	ด้าน แผนงาน งาน/โครงการ หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่ายและรายการ	งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๓
๑	สจน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๒ เครื่อง	๓๔,๐๐๐
๒	สจน	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐
๓	สจน	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๘หน้า/นาที่) ๑ เครื่อง	๘,๙๐๐
๔	สจน	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ จอ	๘,๐๐๐
๕	สจน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐
๖	สจน	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ๑ เครื่อง	๒๒,๐๐๐
๗	สจน	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน ๑ เครื่อง	๑,๙๔๑,๕๑๕
๘	สจน	เครื่องวัดความเค็มและปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำ ๔ เครื่อง	๑,๗๐๗,๗๒๐
๙	สจน	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ ๑ ตู้	๙๙,๕๑๐
๑๐	สจน	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐

การนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

มิติที่ ๑ ประสิทธิภาพตามพันธกิจ

ตาราง ก. แสดงภารกิจงานยุทธศาสตร์

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑	คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น * ภายใต้งบประมาณ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน	
	๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ร้อยละ ๔๐
	๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร	ร้อยละ ๒.๕
	๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH _๓ N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร	ร้อยละ ๒.๕
๒	จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น	๓๑๐ จุด

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบดูแล สภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา และจัดการระบบไหลเวียนน้ำ (ม.๑.๑.๑.๑.๑)	๑. คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มขึ้น * <u>ภายใต้เงื่อนไข</u> การตรวจวัด คุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์ จากจุดเดียวกัน ๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ คลองและแม่น้ำเจ้าพระยามี ค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อ ลิตร ๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ คลองและแม่น้ำเจ้าพระยามี ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความ สกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อ ลิตร ๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำ คลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนีย	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> - จุดตรวจวัด หมายถึง จุดที่กำหนดให้เฝ้า ระวังสถานการณ์คุณภาพน้ำในคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยาโดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อ วิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำทุกเดือน - ค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ถ้าค่า DO ต่ำ แสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำที่ มีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของ สิ่งมีชีวิตในน้ำจะต้องมีค่า DO ไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ น้ำผิวดินประเภทที่ ๔ - ค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ ถ้าค่า BOD สูงแสดงว่าแหล่งน้ำนั้นมีความสกปรกสูง โดยน้ำควรมีค่า BOD ไม่เกิน ๔ มิลลิกรัม ต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ผิวดินประเภทที่ ๔ - ค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH ₃ -N) หมายถึง ไนโตรเจนทั้งหมดที่อยู่ในรูปแอมโมเนียมไอออน แอมโมเนียและไอออนไนซ์แอมโมเนีย ถ้าค่า	*๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ ๒. โครงการบำรุงรักษาคลองสายหลัก

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
	ไนโตรเจน (NH_3N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร (ผลลัพท์)	อันอออนไนซ์แอมโมเนียในน้ำเกินมาตรฐานจะมีผลต่อปลาและ NH_3N ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรไนโตรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปเป็น NO_3N ได้ง่าย หากปริมาณ NO_3N ในน้ำสูง จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสาหร่ายจนเกิดภาวะ Algae bloom ทำให้เกิดปัญหาน้ำเขียวมีกลิ่นเหม็น โดยน้ำที่มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์จะต้องมีค่า NH_3N ไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔ ค่าเป้าหมาย ๑.๑ ร้อยละ ๔๐ ๑.๒ ร้อยละ ๒.๕ ๑.๓ ร้อยละ ๒.๕ วิธีการคำนวณ ๑.๑ จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า $\text{DO} \geq ๒.๐$ มิลลิกรัมต่อลิตร คูณ ๑๐๐หารด้วยจำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		๑.๒ จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า $BOD \leq ๔.๐$ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด ๑.๓ จำนวนจุดตรวจวัดที่มีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำมีค่าเฉลี่ยรายปีผ่านเกณฑ์มาตรฐานในรูปของค่า $NH_3N \leq ๐.๕$ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนจุดตรวจวัดทั้งหมด	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๒. ประเมินการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๑.๒)	๒. จุดตรวจวัดของน้ำคลองและ แม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> จุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา หมายถึง จุดเก็บตัวอย่างน้ำในคลองเป้าหมาย และแม่น้ำเจ้าพระยา ที่กำหนดให้มีการ เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ <u>ค่าเป้าหมาย</u> ๓๑๐ จุด <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจากจำนวนจุดตรวจวัดน้ำในคลองและแม่น้ำ เจ้าพระยาที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำเป็น ประจำทุกเดือน	๑. โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับ ความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาใน เขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๒ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวม

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๓	ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง	
	๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด	ร้อยละ ๔๕
	๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย	ร้อยละ ๑๓.๕
๔	จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมวัตรกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ	๑ เรื่อง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๒.๑)	๓. ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด ๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ๓.๑ ปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด หมายถึง ปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ ๓.๒ พื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย หมายถึง พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร	๑. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๓. โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ค่าเป้าหมาย ๓.๑ ร้อยละ ๔๕ ๓.๒ ร้อยละ ๑๓.๕ วิธีการคำนวณ ๓.๑ ปริมาณการบำบัดน้ำเสียตามที่ออกแบบ (ลบ.ม./วัน) คูณ ๑๐๐ หารด้วยปริมาณน้ำเสียชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ปริมาณการใช้น้ำประปา) (ลบ.ม./วัน) ๓.๒ ขนาดพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย (ตารางกิโลเมตร) คูณ ๑๐๐ หารด้วยขนาดพื้นที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร (ตารางกิโลเมตร)	และระบบบำบัดน้ำเสียมินบุรี ระยะที่ ๒ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๔. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๕. โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ งบประมาณ ๗,๕๕๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๖. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัดและบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย) งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๗. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) *๘.โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๙.โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกัน น้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๐. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ดอนเมือง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย บางเขน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			๑๒. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑู-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบประมาณ ๓๒๑,๖๐๘,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณ ๑๖๐,๘๐๔,๐๐๐ บาท และ เงินนอกงบประมาณ ๑๖๐,๘๐๔,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๑๓. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง งบประมาณ ๘๕๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น เงินงบประมาณ ๕๓๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท และ เงินนอกงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน) ๑๔. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ลงทุน)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๒. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเพื่อส่งเสริม นวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (ม.๑.๑.๑.๒.๒)	๔. จำนวนผลงานการศึกษาวิจัย เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการ คุณภาพน้ำ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ผลงานการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้า อย่างเป็นระบบที่แสดงถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนำวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ พัฒนาการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ หรือส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง <u>ค่าเป้าหมาย</u> จำนวน ๑ เรื่อง <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจากจำนวนจำนวนผลงานการศึกษาวิจัย ที่แล้วเสร็จ	*๑. โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการคุณภาพน้ำ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓ บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๕	ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ ๖.๔
๖	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำ ๑ ฐานข้อมูล

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. สนับสนุนการนำน้ำและผลผลิตจากการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ (ม.๑.๑.๑.๓.๑)	๕. ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครที่เปิดดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๖.๔ <u>วิธีการคำนวณ</u> ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ คูณ ๑๐๐ หารด้วย ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง	*๑. โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว็ก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ ๒.โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๒. เตรียมการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๓.๒)	๖. ความสำเร็จในการจัดทำ ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของ กรุงเทพมหานครตามประเภท แหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพ- มหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่ง กำเนิดน้ำเสียที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับปริมาณ การใช้น้ำประปาของผู้ใช้น้ำของ การประปานครหลวงในพื้นที่ ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบระบบ คอมพิวเตอร์ให้พร้อมสำหรับการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย <u>ค่าเป้าหมาย</u> มีฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำจำนวน ๑ ฐานข้อมูล <u>วิธีการคำนวณ</u> นับจากจำนวนฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของ กรุงเทพมหานครที่แล้วเสร็จ	๑. โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ดำเนินการ) *๒. โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๔ ป้องกันและลดน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด รวมถึงส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๗	ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน	ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒
๘	ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	ระดับ ๔ ความร่วมมือ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดและส่งเสริมการประหยัดน้ำ (ม.๑.๑.๑.๔.๑)	๗. ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ปริมาณน้ำเสีย หมายถึง ปริมาณน้ำเสียชุมชนจากการใช้น้ำประปาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีฐาน หมายถึง อัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากการใช้น้ำประปาในปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒,๔๘๕,๗๗๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เมื่อเทียบกับในปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒,๔๑๙,๙๘๑ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ ๕ ปี ระหว่างปี ๒๕๕๖-๒๕๖๐ โดยเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๒.๗๒	*๑. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>ค่าเป้าหมาย</u> ไม่เกินร้อยละ ๒.๗๒ <u>วิธีการคำนวณ</u> ปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม.ปีที่ผ่านมา คูณ ๑๐๐หารด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา	
๒. สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ม.๑.๑.๑.๔.๒)	๘. ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ การให้ข้อมูลข่าวสาร (To Inform) หมายถึง ภาคเอกชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ ระดับที่ ๒ การให้คำปรึกษาหรือรับฟังความคิดเห็น (To Consult) หมายถึง ภาคเอกชนได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่กรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย	*๑. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒. โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ระดับที่ ๓ การเข้าร่วมกิจกรรม (To Involve) หมายถึง ภาคเอกชนได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการหรือร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร ระดับที่ ๔ ความร่วมมือ (To Collaborate) หมายถึง ภาคเอกชนร่วมเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการบริหารระบบหรือก่อสร้างงานโยธา ระดับที่ ๕ การให้อำนาจตัดสินใจ (To Empower) หมายถึง ภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกรุงเทพมหานครเป็นผู้ให้การสนับสนุน <u>คำเป้าหมาย</u> ระดับ ๔ ความร่วมมือ	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีการคำนวณ</u> ๑) หน่วยงานมีการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียให้ภาคเอกชนทราบเป็นประจำทุกไตรมาส คะแนน (ร้อยละ) ๒๐ ๒) หน่วยงานจัดให้มีช่องทางให้ภาคเอกชนได้แสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูลหรือคำปรึกษาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) ๓๐ ๓) หน่วยงานจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชนหรือให้ภาคเอกชนร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คะแนน (ร้อยละ) ๔๐ ๔) หน่วยงานดำเนินการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนหรือเป็นหุ้นส่วนกับกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (เช่น ร่วมลงทุนเป็นผู้ให้บริการ บริหารระบบหรือก่อสร้างงานโยธา) คะแนน (ร้อยละ) ๑๐	

เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกฎหมายให้เอื้อต่อการจัดการคุณภาพน้ำของเมือง
 ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๙	ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร	มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. เข้มงวดการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะ (ม.๑.๑.๑.๕.๑)	๙. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)	นิยาม/คำอธิบาย ๑. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถานประกอบการในพื้นที่ ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูลและจัดการข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้ ๒. ผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถานประกอบการที่มีหน้าที่ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตนเองตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ	๑. โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเข้าช่วยต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติ กทม. ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดังต่อไปนี้ ๒.๑ โรงงานอุตสาหกรรมและ นิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๒ - โรงงานอุตสาหกรรมจำพวกที่ ๓ - นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้ สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม ๒.๒ อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - โรงเรียน/สถานศึกษา	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		- หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ ๒.๓ ที่ดินจัดสรร ได้แก่ - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข ๒.๔ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข คำเป้าหมาย มีฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล วิธีการคำนวณ คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูล ที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์ การให้คะแนนปรากฏดังตาราง	

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต และมีแผนที่แสดง ความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต และมีแผนที่แสดง ความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล ๒๖ - ๔๙ เขต	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล ๑ - ๒๕ เขต	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๐	ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. ก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมเพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุน (ม.๑.๔.๑.๑.๑)	๑. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ผลผลิต)	นิยาม ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำท่วมและน้ำเหนือที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ประมาณ ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการขึ้น - ลง คล้อยตามกัน	๑. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษฐนาถ <u>งบประมาณ</u> ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) *๒. โครงการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนดาวคะนอง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณวัดอรุณราชวราราม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำ หนุนที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก หมายถึง การวัดความสามารถของระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่ กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ำท่วมจาก น้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้ ๑. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำ เจ้าพระยาพื้นที่ภายในคันพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร ๒. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำ เจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร <u>วิธีการคำนวณ :</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ = (พื้นที่ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. / พื้นที่ปิดล้อม กรุงเทพมหานคร) x ๑๐๐	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลาก และน้ำหนุนที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ปัดล้อมกรุงเทพมหานครทั้ง ๒ พื้นที่ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๒	
	๒. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ (ผลผลิต)	นิยาม ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำท่วมและน้ำเหนือที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบให้แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ซึ่งขนาดของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครสามารถรองรับได้ประมาณ ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐ ลบ.ม.ต่อวินาที โดยไม่มีน้ำล้นตลิ่ง ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหวขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะ ส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการขึ้น - ลง คล้อยตามกัน	๑. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณอมรินทร์ถึงคลองคราม งบประมาณ ๓๖,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๒. งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๓. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราชบุรีบูรณะ ๓ งบประมาณ ๑๒,๓๒๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๔. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ งบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) *๕. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองบางบำหรุถึงคลองพริกป่น หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุ่นที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก หมายถึง การวัดความสามารถของระบบป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้ ๑. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ภายในคันพระราชดำริพื้นที่ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร ๒. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร วิธีการคำนวณ : ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ = (พื้นที่ที่สามารถป้องกันน้ำท่วมที่ความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. / พื้นที่ปิดล้อมกรุงเทพมหานคร) x ๑๐๐	*๖. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงถนนบรมราชชนนีถึงทางรถไฟสายใต้ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๗. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงสะพานเจริญสุทนต์ถึงคลองมะนาว หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๘. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองมะนาวถึงคลองช้างพาดิชัยการเจริญสุทนต์ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๙. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงช้างพาดิชัยการเจริญสุทนต์ถึงคลองผักหวาน หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๐. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อยช่วงคลองวัดสุวรรณคีรีถึงคลองเพชรชิตนันทคอนโดฯ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๑. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองชักพระถึงถนนบางขุนนนท์ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๒. โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมหาสวัสดิ์บริเวณปลายซอยผู้ใหญ่นวม หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๑	ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพท์)	๑๕๐ นาที

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๒. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (ม.๑.๔.๑.๑.๒)	๑. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก (ผลผลิต)	นิยาม : ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำนักงานระบายน้ำรับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวถนน ความสามารถระบายน้ำท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวถนนที่มีปริมาณฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนด ยกเว้น พื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำและปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม วิธีการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในถนนสายหลักและก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ	๑. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๓๒ (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว <u>งบประมาณ</u> ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๒. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ) <u>งบประมาณ</u> ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย <u>งบประมาณ</u> ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน <u>งบประมาณ</u> ๔๐,๕๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย <u>งบประมาณ</u> ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก <u>งบประมาณ</u> ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต <u>งบประมาณ</u> ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีการคำนวณ : จำนวนนาที่ ที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก (วัดจากช่วงเวลา น้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ ข้อมูลสถิติ ที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น ระดับผลผลิต วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓ จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	๘. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) <u>งบประมาณ</u> ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๙. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำส่งคลองตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา <u>งบประมาณ</u> ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๑๐. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี <u>งบประมาณ</u> ๒๙,๗๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๑๑. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ <u>งบประมาณ</u> ๕๔,๖๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๑๒.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสนแสบ <u>งบประมาณ</u> ๔๙,๘๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๑๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองลำพังพวย (นิด้า) <u>งบประมาณ</u> ๒๐,๕๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) *๑๔. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพัฒนาการ จากคลองบ้านป่าถึงคลองลาว <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๕. โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนศรีนครินทร์ ตอนลงคลองห้วยหมาก (ฝั่งทิศตะวันตก) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๖. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ ๔ ถนนเกษมราษฎร์ ตอนลงคลองห้วยลำโพ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$ เอกสารหลักฐาน : ๑. สถิติข้อมูลการระบายน้ำในถนนสายหลัก จากกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก ๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ	*๑๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คูน้ำซอยแอนเนกซ์ ช่วงจากซอยแอนเนกซ์ ๑ ถึงบ่อสูบน้ำซอยแอนเนกซ์ ตอนลงคลองสอง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๘. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๕๓ (หมู่บ้านแอนเนกซ์) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๙. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโคก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๐. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโคกสุขุมวิท ๔๐ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโคกสุขุมวิท ๗๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำอโคกสุขุมวิท ๔๙ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบ ระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาด ตอนศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๒๔. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก ๓๒ (อาภากริมย์) ตอนคลองลาดพร้าว" <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๕. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนพระรามที่ ๖ จากแยกประดิพัทธ์ถึงคลองสามเสน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๖. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำถนนงามวงศ์วาน (ฝั่งขาออก) ตอนคลองประปา <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมซอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึงคลองแสนแสบ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๘. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๙. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลาดยาว <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๐. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก (ฝั่งเหนือ) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๑. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางเขน ขาออก (ฝั่งใต้) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๓๒. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางซื่อ ขาเข้า (ฝั่งใต้) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสุทธาร ขาออก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสุทธาร ขาเข้า <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำดินแดงขาเข้า <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำรัชดาภิเษก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๗. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองสามเสน (ศูนย์วิจัย) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๘. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำ ดอนธนูใต้ ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบลำเลียงขยะสถานีสูบน้ำ ดอนธนูใต้ ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๔๐. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คูนาภิเษก สาย ๒ ดอนคลองเปรมประชากร <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม												
			*๔๑. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ซอยสุขุมวิท ๗๑ แยก ๑๔ ถึงคลองพระโขนง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๔๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ คลองบ้านป่า - คลองลาว จากถนนพัฒนาการถึงคลองตัน และคลองห้วยหมาก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ												
๓. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ม.๑.๔.๑.๑.๓)	๑. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ (ผลผลิต)	นิยาม/คำอธิบาย โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเป็นโครงการที่เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับน้ำให้สามารถระบายน้ำในพื้นที่ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็ว เป็นโครงการต่อเนื่องมีระยะเวลาดำเนินการหลายปี เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จสามารถสูบน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ในอัตรารวม ๙๒ ลบ.ม. ต่อวินาที การวัดความก้าวหน้าโครงการในแต่ละปี จึงวัดได้ในระดับผลผลิต ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยของการดำเนินการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <table><tr><td>๑. ออกแบบและรายการ</td><td>ร้อยละ ๒๐</td></tr><tr><td>๒. ขออนุมัติดำเนินการ</td><td>ร้อยละ ๑๐</td></tr><tr><td>๓. จัดทำ TOR</td><td>ร้อยละ ๑๐</td></tr><tr><td>๔. จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>ร้อยละ ๕</td></tr><tr><td>๕. ขออนุมัติจ้าง</td><td>ร้อยละ ๕</td></tr><tr><td>๖. ดำเนินการก่อสร้าง</td><td>ร้อยละ ๕๐</td></tr></table>	๑. ออกแบบและรายการ	ร้อยละ ๒๐	๒. ขออนุมัติดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐	๓. จัดทำ TOR	ร้อยละ ๑๐	๔. จัดหาผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๕	๕. ขออนุมัติจ้าง	ร้อยละ ๕	๖. ดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ ๕๐	๑. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา <u>งบประมาณ</u> ๑,๗๗๖,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๒. จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา <u>งบประมาณ</u> ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๓. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด <u>งบประมาณ</u> ๓๘๙,๒๔๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๔. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด <u>งบประมาณ</u> ๗,๕๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๕. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ <u>งบประมาณ</u> ๒๙๗,๖๘๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)
๑. ออกแบบและรายการ	ร้อยละ ๒๐														
๒. ขออนุมัติดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐														
๓. จัดทำ TOR	ร้อยละ ๑๐														
๔. จัดหาผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๕														
๕. ขออนุมัติจ้าง	ร้อยละ ๕														
๖. ดำเนินการก่อสร้าง	ร้อยละ ๕๐														

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีการคำนวณ</u> (กรณีข้อ ๓,๔,๖) ๑. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๒. ดำเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ร้อยละ ๑๕ ๓. พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและราคา ร้อยละ ๑๕ ๔. รายงานผลการคัดเลือกและขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๑๐ ๕. ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างฯ ร้อยละ ๕๐ <u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างใช้สูตร</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า} \times 100}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}}$ <u>ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย</u> = $\frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$	๖. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐ <u>งบประมาณ</u> ๗,๕๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๗. โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา <u>งบประมาณ</u> ๑,๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา <u>งบประมาณ</u> ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๙. โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมกกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒) <u>งบประมาณ</u> ๙๐,๕๕๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)
	๒. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี โดยการก่อสร้างและปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ประตูละบายน้ำ เชื้อน ค.ส.ล. ระบบท่อระบายน้ำ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากระบบท่อระบายน้ำตามที่ได้รับงบประมาณประจำปีให้แล้วเสร็จตามค่าเป้าหมายประจำปี เพื่อให้สามารถลดพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้มากขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ	๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง <u>งบประมาณ</u> ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๒. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก <u>งบประมาณ</u> ๔๔,๑๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) ๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเชื้อน ค.ส.ล. คลองโอง่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ <u>งบประมาณ</u> ๗,๒๒๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>วิธีการคำนวณ</u> ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการ โดยแบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐ การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างใช้สูตร $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า} \times 100}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}}$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$	๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยาราชนนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล <u>งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> *๕. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเกรียงบริเวณคลองจั่น <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองบ้านใหม่ ช่วงคลองเปรมประชากรถึงคลองประปา <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองลำชะล่า ช่วงจากซอยนวมินทร์ ๗๘ ถึงคลองหนองแขม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๘. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ตอนคลองหกวาสายล่าง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๙. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำช่วงแยกถนนพระราม ๖ ถึงคลองบางซื่อ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๐. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำบึงกุ่มเหนือ ระยะที่ ๓ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๑๑. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึงถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๒. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกช่วงคลองบางซื่อถึงคลองนาซอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๓. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน เพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ และประสิทธิภาพการระบายน้ำของอุโมงค์การระบายน้ำ บึงมักกะสันและคลองสามเสน ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๔. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๕. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ คลองบางเขน บริเวณถนนประชาชื่น <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำ คลองหลุมไผ่ตอนคลองลาดพร้าว <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๑๗. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองรางอ้อรางแก้ว ช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๘. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองเจ้าคุณสิงห์ ตอนคลองทรงกระเทียม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๙. โครงการก่อสร้างระบบขนส่งน้ำจากถนนวิภาวดีรังสิต ถึงบึงรับน้ำมักกะสัน ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๐. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรมประชากรบริเวณถนนเตชะวานิช <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๑. โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (Pump Gate) คลองเปรมประชากรบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๒. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางสะแก) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๓. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองสนามชัย (ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชนนตรี ตอนที่ ๒ ช่วงคลองบางบอนถึงคลองหนองใหญ่) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๒๔. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำด้านใต้คลองภาษีเจริญ ถึงคลองดาวคะนอง (ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ค.ส.ล. คลองรางโพธิ์) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพประตูเรือสัญจรทางน้ำประเวศ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๖. โครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบอาคารบังคับน้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำสามเสน <u>ไม่ได้รับงบประมาณ</u> (๓๖๐,๐๐๐,๐๐๐) *๒๘. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำพระโขนง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๙. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองวัดสิงห์ ตอนคลองสนามชัย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๐. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองสวนหลวง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๑. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองบ้านใหม่ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองสีบาท <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๓๓. โครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำคลองรางจากและคลองสะพานควาย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๔. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองวัดใหม่ภวนาและประตูปรับน้ำคลองแกลบ (ตอนคลองวัดยาง) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๕. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองกะจะ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๖. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองขวางบางปะแก้วและเพิ่มประสิทธิภาพประตูปรับน้ำคลองวัดนาคนิมิต <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองตาอูฐ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองแจรงร้อน ระยะที่ ๑ ช่วงสถานีสูบน้ำคลองแจรงร้อน ถึง ถนนราษฎร์บูรณะ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ
๔. ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง (ม.๑.๔.๑.๑.๔)	๑. ร้อยความสำเร็จ เฉลี่ยของโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุง พื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้พื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) ด้วยการจัดหาและพัฒนาพื้นที่ชะลอน้ำและก่อสร้างระบบระบายน้ำ เข้า - ออก ให้สามารถบริหารจัดการปริมาณเก็บกักน้ำได้	๑. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ <u>งบประมาณ</u> ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) *๒. โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนน้ำเสรีไทยช่วงคลองครุ ถึงคลองหล่อแหล <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>ค่าเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์</u> ๑. พัฒนาพื้นที่ชลประทานให้มีปริมาณเก็บกักน้ำที่สามารถบริหารจัดการได้ ๐.๒๒ ล้านลบ.ม. ภายในปี ๒๕๖๓ ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> คิดจากปริมาตรเก็บกักน้ำของแต่ละโครงการ เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพิ่มขึ้น	*๓. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิง บึงกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๔. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและแก้มลิง บึงกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ (สนามเป้า) ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๕. โครงการปรับปรุงบึงมักกะสันเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำ และประสิทธิภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ระบายน้ำ บึงมักกะสันและคลองสามเสน ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๖. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองครกและแก้มลิง บึงสนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬาทหารบกกรมอินทรา ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๗. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและคัน ป้องกันน้ำท่วมตามโครงการแก้มลิงคลองมหาชัย - คลองสนามชัย <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ
๕. จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (ม.๑.๔.๑.๑.๕)	๑. ร้อยละของการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (ผลผลิต)	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ หมายถึงการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและการ จัดหาเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอต่อการระบายน้ำการสนับสนุนและให้บริการเครื่องจักรหมายถึง การติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลไทรอมใช้งาน สำหรับการสนับสนุนระบบระบายน้ำอย่างมี ประสิทธิภาพ	*๑. การจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๘ นิ้ว แบบหัวสูบนอกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๔๘ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๒. การจัดหาเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิค ขนาด ๑๖ นิ้ว แบบหัวสูบนอกประสงค์ ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		<u>คาเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐๐ ของการให้การสนับสนุนและให้บริการ <u>วิธีการคำนวณ</u> <u>ระดับผลลัพธ์</u> ผู้รับการสนับสนุนและบริการ ได้รับการให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่อง สูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ และเครื่องจักรกลเป็นไปตาม แผนและตามที่ขอรับการสนับสนุนใน ภาพรวม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ <u>ระดับผลผลิต</u> จำนวนจากร้อยละการสนับสนุน เครื่องผลักดันน้ำ และให้ บริการของการสนับสนุน ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำและ เครื่องจักรกล โดยเทียบกับแผนการปฏิบัติงานและ จำนวนที่ขอรับการ สนับสนุนและบริการ (จำนวนการสนับสนุนและให้บริการทั้งหมดหารด้วย แผนการปฏิบัติงานหรือการขอรับการ สนับสนุนและบริการแล้วคูณด้วย ๑๐๐) <u>หมายเหตุ</u> ร้อยละของการสนับสนุนและ ให้บริการจะไม่นับรวมกรณี งบประมาณไม่สอดคล้องรองรับการปฏิบัติงานหรือกรณีเครื่อง สูบน้ำและวัสดุ อุปกรณ์ขาดแคลนและไม่เพียงพอ หรือกรณีปัจจัยภายนอกที่หน่วยงานไม่ สามารถควบคุมได้ <u>วิธีการคำนวณ</u> (ขอ ๔.) ๑. จัดทำข้อกำหนด ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๒๐ ๔. ดำเนินการจัดหาเครื่องมือ ร้อยละ ๕๐ เครื่องจักร และอุปกรณ์	*๓. การจัดหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๔. การจัดหาเครื่องสูบน้ำสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบ SUBMERSIBLE PROPELLER ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๔ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๑๒ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๕. การจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง (HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๘ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๖. การจัดหาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่มแบบหอยโข่ง (FREE STANDING) ขนาดความสามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔.๘ ลบ.ม./นาที่ ที่ระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๘ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๗. การจัดการยกไฮโดรลิก แบบรัพเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๘. การจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ ๒ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๙. การจัดการสูบน้ำเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ ๘ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๑๐. การจัดหาเครื่องผลักดันน้ำความสามารถผลักดันน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑.๖๗ ลบ.ม./วินาที (๑๐๐ ลบ.ม.ต่อนาที) พร้อมชุดขับเคลื่อน ๒ ระบบ และอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๑. การจัดหาชุดเครื่องสูบน้ำ Hydraulic On Ground type ขนาด ๑๐ นิ้ว ขับด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๙ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๒. การจัดหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่เร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๖ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๓. การจัดหาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลแบบเคลื่อนที่เร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๕๐ KVA พร้อมอุปกรณ์ ๕ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๔. การจัดหารถยกไฮดรอลิค แบบร๊อฟเทอร์เรน (Rough Terrain Crane) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๔ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๕. การจัดหารถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบแขนพับ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน - เมตร พร้อมอุปกรณ์ ๖ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๖. การจัดหารถซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลแรงดัน ๖ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ๑๐ คัน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๗. ชุดไฮดรอลิกบูสเตอร์ปั๊ม (Hydraulic Booster pump) ชนิดหัวสูบน้ำประเภท ๒ ทาง อัตราสูบน้ำรวมไม่น้อยกว่า ๐.๕ ลบ.ม./วินาที ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๑๒๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ เครื่อง <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๒	จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติ และมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)	๓๒ คลอง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๖. ก่อสร้างเขื่อนเพื่อรองรับการขุดลอกคลอง(ม.๑.๔.๑.๑.๖)	๑. ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ยของโครงการก่อสร้าง ฟื้นฟูปรับปรุงคลองสายหลัก (ผลผลิต)	นิยาม : การก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) หมายถึง การก่อสร้างบึงสาธารณะ เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ เป็นที่รองรับน้ำและมีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำหลัก สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้เป็นการชั่วคราวได้ วิธีการคำนวณ : ผลงานความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้างแก้มลิงที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบาง ออกจากบริเวณถนนโรงงานไม่อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำ คลองบางอ้อ <u>งบประมาณ ๔๔,๕๕๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> ๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาศร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ <u>งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> ๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณ ขอยวิธรรมาสิต ๕๕ (ครั้งที่ ๒) <u>งบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> ๔. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ ๑๗ จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนั่ง (ครั้งที่ ๒) <u>งบประมาณ ๑๕,๑๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> ๕. โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว <u>งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u>

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		ระดับผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ - ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ - ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ - จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ - จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ - ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ - ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐ <u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$	๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ <u>งบประมาณ ๑๔๐,๖๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u> *๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางนา จากคลองเคล็ดถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๘. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางตลาด จากบริเวณเขื่อนเดิมสถานีสูบน้ำคลองบางตลาดถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๙. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมตาดท้องคลองคลองวัดพิกุลจากบริเวณถนนบรมราชชนนีถึงบริเวณ ปตร. คลองวัดพิกุล ระยะที่ ๑ <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๑๐. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางพลัด จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำใต้ทางพิเศษศรีรัช <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๑๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางอ้อ จากเขื่อนเดิมถึงประตูระบายน้ำใต้ทางพิเศษศรีรัช <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๑๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองโพธิ์ จากบริเวณประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ถึงบริเวณถนนพุทธมณฑล สาย ๒ <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u> *๑๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซื่อ จากถนนพหลโยธินถึงจุดที่กำหนดให้ <u>หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ</u>

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		เอกสารหลักฐาน : ๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑ ๒. รายงานผลการดำเนินงานรายการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิงหมู่บ้านเฟรนชิพ ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	*๑๔. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๕. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากคลองหนองบอนถึงลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอน) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๖. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากสะพานข้ามคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗ ถึงคลองขุนสกล) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๗. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระโขนง ช่วงจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสะพานข้ามคลองพระโขนงบริเวณซอยอ่อนนุช ๑๗ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๘. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากสถานีสูบน้ำบึงหนองบอนถึงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๑๙. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากลำรางสาธารณะสุดเขตบึงหนองบอนถึงถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕) <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๒๐. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จาก บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองมะขามเทศช่วงจากถนนเฉลิมพระ เกียรติ ร. ๙ ซอย ๕๕ ถึงคลองสองห้อง) หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๑. โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำ จาก บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา จากบึงหนองบอนลงสู่ แม่น้ำเจ้าพระยา (คลองหนองบอนช่วงจากซอยเฉลิมพระ เกียรติ ร.๙ ซอย ๗ แยก ๔ ถึงคลองปลัดเปรียง) หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองพระยาราชมนตรี บริเวณจุดตัดคลองบางบอน หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๓. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความ ลึกคลองช่วงจากถนนรัชดาภิเษกถึงถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำใต้คลอง บางซื่อ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๔. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองบางซื่อ โดยเพิ่มความ ลึกคลองช่วงจากถนนพหลโยธินถึงถนนเทอดดำริ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อุโมงค์ระบายน้ำ ใต้คลองบางซื่อ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
			*๒๕. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองน้ำแก้ว โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึงถนนรัชดาภิเษก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำได้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒๖. โครงการปรับปรุงเชื่อมเดิมคลองห้วยขวาง โดยเพิ่มความลึกคลองช่วงจากคลองบางซื่อถึงคลองนาของ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่คู่มือระบายน้ำได้คลองบางซื่อ ระยะที่ ๑ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๓	จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการสิ่งปลูกสร้างลูกล้าและปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์)	๓๒ คลอง

มาตรการ (ตามแผนฯ ของ หน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑๐.จัดการสิ่งปลูก สร้างรูก้าคลองหลัก และปักแนวเขตลำ คลองสาธารณะ (ม.๑.๔.๑.๑.๗)	๑. จำนวนคลองหลักที่มีการจัดการ สิ่งปลูกสร้างลูกล้าและปักแนวเขต ลำคลองสาธารณะ (ผลลัพท์)	นิยาม คลองหลัก หมายถึง คู คลองระบายน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน ๒๑๘ คลอง ความยาวโดยรวมประมาณ ๘๐๐ กิโลเมตร รูก้าคู คลอง หมายถึง ประชาชนที่ปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างรูก้าแนวเขต ลำคลองสาธารณะ จนทำให้คลองมีขนาดเล็กลง หรือไปกีดขวางทางน้ำไหลของน้ำ ทำให้การไหลของน้ำตามธรรมชาติช้าลง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าดูแลรักษาหรือผู้ปกครองท้องถิ่น ปักแนวเขตลำคลองสาธารณะ หมายถึง การบ่งชี้ถึงแนวหรือการกำหนดแนวของแม่น้ำลำคลอง ลำราง ลำกระโดง สาธารณะเพื่อให้ประชาชนหรือผู้อยู่อาศัยตลอดแนวเขตริมลำคลองที่ได้ทราบถึงแนวเขตที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุก วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนคลองที่ดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ คำอธิบาย : สำนักการระบายน้ำดำเนินการควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองฯ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ.๒๕๖๒ กรณีพบการรูก้าคู คลองจะต้องดำเนินการประสานสำนักงานเขตที่รับผิดชอบพื้นที่ดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป	*๑. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางซี้แก่ง จากบริเวณคลองทวิวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๒. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบางจาก จากบริเวณคลองทวิวัฒนาถึงบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๒ หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ *๓. โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมัยถัดมาหลัง) คลองบางไผ่ จากบริเวณคลองทวิวัฒนาถึงบริเวณสุดเขต กทม. หมายเหตุ ไม่ได้รับงบประมาณ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๔	จำนวนระบบสนับสนุนการตัดสินใจการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)	๑ ระบบ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๘. เพิ่มประสิทธิภาพแผนที่เสี่ยงและ ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วม (ม.๑.๔.๑.๑.๘)	๑. ร้อยละความสำเร็จของโครงการ สำรวจข้อมูลระบบระบายน้ำเพื่อการ จัดทำแผนที่ความเสี่ยงในเขต กรุงเทพมหานคร	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> <u>แผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม</u> หมายถึง แผนที่แสดง พื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมในสถานการณ์ที่จะ เกิดขึ้น โดยแสดงบริเวณและระดับของน้ำท่วม เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนและเตรียมรับมือกับน้ำท่วม ที่อาจจะเกิดขึ้น <u>ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วม</u> หมายถึง ดัชนีที่แสดง ถึงค่าความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น จากน้ำท่วมของพื้นที่ต่างๆ <u>วิธีการดำเนินงาน</u> ๑. รวบรวมข้อมูล - ระดับพื้นที่, สภาพพื้นที่ - โครงสร้างพื้นฐานระบบป้องกันน้ำท่วม - ระบบระบายน้ำ ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดน้ำท่วม ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดน้ำท่วม	๑. ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง <u>งบประมาณ</u> ๔,๗๗๐,๐๐๐ (ดำเนินการ) *๒. โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๓. โครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำท่วมบนถนน <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๔. โครงการปรับระดับหมวดหลักฐานทางดินพร้อมติดตั้ง แผ่นวัดระดับน้ำ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๕. โครงการติดตั้งระบบตรวจและควบคุมเครื่องสูบน้ำ อัตโนมัติพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๖. โครงการปรับปรุงระบบตรวจวัดน้ำท่วม <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๗. โครงการปรับปรุงระบบวัดสภาพอากาศ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม										
		๓. วิเคราะห์ดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วมแต่ละพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ๔. จัดทำแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร <u>วิธีการคำนวณ</u> ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอนในการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงน้ำท่วมของกรุงเทพมหานคร โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการสำรวจข้อมูลระบบระบายน้ำเพื่อการจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ <table><tr><td>ขออนุมัติดำเนินการ</td><td>ร้อยละ ๑๐</td></tr><tr><td>จัดทำ TOR</td><td>ร้อยละ ๑๐</td></tr><tr><td>จัดหาผู้รับจ้าง</td><td>ร้อยละ ๕</td></tr><tr><td>ขออนุมัติจ้าง</td><td>ร้อยละ ๕</td></tr><tr><td>ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ</td><td>ร้อยละ ๕๐</td></tr></table>	ขออนุมัติดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐	จัดทำ TOR	ร้อยละ ๑๐	จัดหาผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๕	ขออนุมัติจ้าง	ร้อยละ ๕	ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	ร้อยละ ๕๐	*๘. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ *๙. โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ
ขออนุมัติดำเนินการ	ร้อยละ ๑๐												
จัดทำ TOR	ร้อยละ ๑๐												
จัดหาผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๕												
ขออนุมัติจ้าง	ร้อยละ ๕												
ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	ร้อยละ ๕๐												

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๙. การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานคร (ม.๑.๔.๑.๑.๙)	๑. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	นิยาม : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมายถึง ระบบที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร วิธีการดำเนินงาน : ๑. จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลระบบระบายน้ำในพื้นที่ และข้อมูลจากการตรวจวัดของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนที่ตรวจวัดบนพื้นดิน ข้อมูลระดับน้ำในคลองสายหลัก ข้อมูลท่อระบายน้ำ ข้อมูลทางกายภาพของคลอง ข้อมูลสถานีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อสูบน้ำ และค่าระดับของพื้นดิน ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ ๒. จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์	๑. โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก <u>งบประมาณ ๔๖,๐๐๐,๐๐๐ (ดำเนินการ)</u>

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของ โครงการในการจัดทำระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ กรุงเทพมหานครที่ได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยแบ่งสัดส่วน ดังนี้ ๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ร้อยละ ๕๐	

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		คำอธิบาย ระดับผลผลิต : ระดับผลผลิต = ร้อยละ ๕๐ ของ ความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของ กรุงเทพมหานคร <u>การวัดร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ของกรุงเทพมหานคร</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ เอกสารหลักฐาน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการระบายน้ำ เชิงรุก	

เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๒ พื้นฟูสภาพป่าชายเลนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ลำดับที่	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย
๑๕	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง	ร้อยละ ๑๐

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
๑. สร้างแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งถาวร (ม.๑.๔.๑.๒.๑)	ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง	<u>นิยาม/คำอธิบาย</u> ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ ทำให้ลดการกัดเซาะไปได้พอสมควร ปัจจุบันแนวป้องกันชั่วคราวอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถป้องกันการกัดเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกันถาวรจะทำให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำให้เกิดตะกอนดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น <u>ค่าเป้าหมาย</u> ร้อยละ ๑๐	*๑. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร <u>หมายเหตุ</u> ไม่ได้รับงบประมาณ

มาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	ตัวชี้วัดมาตรการ (ตามแผนฯ ของหน่วยงาน)	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรม
		วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการ กัดเซาะชายฝั่งก่อสร้างเขื่อนคันหิน (Groins) ก่อสร้างศูนย์สำรวจเฝ้าระวังการกัดเซาะชายฝั่ง โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของ โครงการในการของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดย แบ่งสัดส่วน ดังนี้ - ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ EIA ร้อยละ ๑๐ - ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๕ - จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๕ - จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ - ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ - ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐	

ตาราง ข. แสดงตัวชี้วัดและการกิจจากการเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้านที่ ๑ มหานครปลอดภัย

มิติที่ ๑.๑ ปลอดภัย

เป้าหมาย ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่าง ๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพน้ำผิวดินประเภทที่ ๔

เป้าประสงค์ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ตัวชี้วัด	คำเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๑. ความสำเร็จในการ จัดทำระบบฐานข้อมูล ผู้ประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสียใน กรุงเทพมหานคร (ตัวชี้วัดบูรณาการ ของสำนักงานเขต)	มีฐานข้อมูล ผู้ประกอบการ ที่เป็นแหล่งกำเนิด น้ำเสีย ๑ ฐานข้อมูล	นิยาม : ๑. ระบบฐานข้อมูล หมายถึง การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งกำเนิดน้ำเสียสถาน ประกอบการในพื้นที่ ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร ในรูปแบบ เอกสารและข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกดูข้อมูล และจัดการข้อมูล ในลักษณะต่าง ๆ ได้ ๒. ผู้ประกอบการที่เป็น แหล่งกำเนิดน้ำเสีย หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครอง แหล่งกำเนิดน้ำเสียของสถาน ประกอบการที่มีหน้าที่	เข้มงวดการบังคับใช้ มาตรการทางกฎหมายแก่ ผู้ประกอบการซึ่งเป็น ต้นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำ เสียในแหล่งน้ำสาธารณะ	โครงการจัดทำฐานข้อมูล ระบบบำบัดน้ำเสียของ ผู้ประกอบการ	สจน.

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		ต้องจัดเก็บสถิติ ข้อมูล และ รายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียของตนเอง ตาม กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ ข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัด น้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๘๐ แห่ง พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเข้า ข่ายต้องดำเนินการ ตามข้อบัญญัติกม. ในการ จัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ เสีย ดังต่อไปนี้ ๒.๑ โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ - โรงงานอุตสาหกรรม จำพวกที่ ๒ - โรงงานอุตสาหกรรม จำพวกที่ ๓			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		- นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่จัดไว้สำหรับการประกอบอุตสาหกรรม ๒.๒ อาคารประเภท ก และประเภท ข ได้แก่ - อาคารชุด - หอพัก - โรงแรม - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล - โรงเรียน/สถานศึกษา - หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร - ระหว่างประเทศ หรือเอกชน - ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - ตลาด - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร - สถานบริการ ๒.๓ ที่ดินจัดสรร ได้แก่ - ที่ดินจัดสรรประเภท ก - ที่ดินจัดสรรประเภท ข ๒.๔ สถานบริการน้ำมัน - เชื้อเพลิง ได้แก่			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		- สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก - สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข วิธีการคำนวณ : คะแนนที่ได้รับนับจากจำนวนฐานข้อมูลที่สำนักการระบายน้ำจัดทำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์			

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต และมีแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย รวมถึงมีแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล โดยมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต และมีแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูลครบทั้ง ๕๐ เขต	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล ๒๖ - ๔๙ เขต	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	มีจำนวนฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน ๑ ฐานข้อมูล และมีข้อมูลที่ปรากฏในฐานข้อมูล ๑ - ๒๕ เขต	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

มิติที่ ๑.๔ ปลอดภัยพิบัติ

เป้าหมาย ๑.๔.๑. กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ

เป้าประสงค์ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัยโดยเฉพาะอุทกภัย

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
๒. ความสามารถในการ ป้องกันน้ำท่วมเนื่องจาก น้ำหลาก น้ำหนุนที่ระดับ ความสูง + ๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำ ปากคลองตลาด (ผลลัพธ์)	ร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ที่มีแนว ป้องกันน้ำท่วม	นิยาม : ปริมาณน้ำหลาก หมายถึง ปริมาณน้ำทุ่ง และน้ำ เหนือที่ไหลผ่านกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อ แม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูง ปริมาณน้ำหนุน หมายถึง ระดับน้ำทะเลเคลื่อนไหว ขึ้นและลงโดยธรรมชาติจะส่งผลกระทบต่อให้ระดับน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครมีการ ขึ้น - ลงคล้อยตามกัน ความสามารถรองรับปริมาณน้ำหลากและ น้ำหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. หมายถึง การวัดความสามารถของแนวป้องกันน้ำท่วม โดยการสร้างคันกันน้ำปิดล้อมพื้นที่ กทม. เพื่อป้องกันน้ำท่วมจากน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนที่ ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัด ระดับน้ำปากคลองตลาด	ก่อสร้างและปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วม เพื่อรองรับปริมาณน้ำ หลากและน้ำหนุน	งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำ ท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษฐนาถ	สพฉ. ก ๓

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
		<u>วิธีการดำเนินงาน</u> โดยการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำหลากและน้ำหนุน แบ่งเป็น ๒ พื้นที่ ดังนี้ ๑. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ภายในคันพระราชดำริ พื้นที่ประมาณ ๖๕๐ ตารางกิโลเมตร ๒. พื้นที่ปิดล้อมด้านตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งธนบุรี) พื้นที่ประมาณ ๔๕๐ ตารางกิโลเมตร ในส่วนของแนวป้องกันชั่วคราว บริเวณถนนทรงวาด ความยาว ๒๐๐ เมตร สำนักการระบายน้ำได้มีการเรียงกระสอบทรายเพื่อเป็นแนวป้องกันชั่วคราว <u>วิธีการคำนวณ :</u> <u>ระดับผลลัพธ์ ;</u> วัดจากระบบตรวจวัดระดับน้ำ ณ สถานีวัดระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปากคลองตลาด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่ รับผิดชอบ
		ระดับผลผลิต วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการโครงการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓ จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐ <u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$ เอกสารหลักฐาน : ๑. ข้อมูลรายงานสถานการณ์น้ำ จากระบบ ตรวจวัดข้อมูลของกองสารสนเทศระบายน้ำ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓			

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	น้ำหนักคะแนน
๕	มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกัน สามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละ ๘๑ - ๙๐ ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกัน สามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละ ๗๑ - ๘๐ ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกัน สามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละ ๖๑ - ๗๐ ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกัน สามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุน ที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละ ๕๑ - ๖๐ ของพื้นที่ที่มีแนวป้องกัน สามารถป้องกันน้ำท่วมจากน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนที่ระดับความสูง +๓.๐๐ ม.รทก. ณ จุดตรวจวัดระดับน้ำปากคลองตลาด	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๓. ความสามารถระบายน้ำ จากถนนสายหลักที่มี ปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจาก ฝนตก	๑๕๐ นาที	นิยาม : ถนนสายหลัก หมายถึง ถนนทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สำนักงานการระบายน้ำรับผิดชอบดูแลในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวถนน ความสามารถระบายน้ำท่วมขัง หมายถึง ความสามารถในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ผิวถนนที่มีปริมาณฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ให้สามารถระบายน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติได้ในเวลาที่กำหนด ยกเว้น พื้นที่ที่มีการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำและปัญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากการควบคุม วิธีการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก โดยการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำและท่อระบายน้ำในถนนสายหลักและก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ	ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในถนนสายหลัก	๑. งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๓๒ (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว ๒. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ) ๓. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย ๔. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน ๕. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย ๖. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก ๗. โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต ๘. งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ด้านทิศใต้) ๙. ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำสังคโลกตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	กรท. กรท. สคน. สคน. สคน. สคน. สคน. กรท. กรท.

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		วิธีการคำนวณ : จำนวนนาที่ ที่สามารถระบายน้ำท่วมขังจากถนนสายหลัก (วัดจากช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง โดยใช้ข้อมูลสถิติที่บันทึกไว้จากกองสารสนเทศระบายน้ำ คำอธิบาย การเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง พิจารณาในระดับผลผลิตจากการดำเนินงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น ระดับผลผลิต วิธีคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ ๑. ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓ จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐		๑๐. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี ๑๑. ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ ๑๒.ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสนแสบ ๑๓. ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองลำพังพวย (นิด้า)	สพน. สนน. สพน. สนน. สพน. สนน. สพน. สนน.

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับ มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		<u>การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$ เอกสารหลักฐาน : ๑. สถิติข้อมูลการระบายน้ำในถนนสายหลัก จากกองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ๒. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบ ระบายน้ำในถนนสายหลัก ๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำ			

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	น้ำหนักคะแนน
๕	สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลาน้อยกว่า ๑๕๐ นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลาเท่ากับ ๑๕๐ นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา ๑๕๑ - ๑๖๐ นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา ๑๖๑ - ๑๗๐ นาที (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	สามารถระบายน้ำจากถนนสายหลัก ในเวลา ๑๗๐ นาที ขึ้นไป (ช่วงเวลาน้ำท่วมนับจากฝนหยุดตก) กรณีฝนตก ๘๐ - ๑๐๐ มิลลิเมตรต่อชั่วโมง	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๔. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๕๐	นิยาม : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ หมายถึง ระบบที่ช่วยในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร วิธีการดำเนินงาน : ๑. จัดทำระบบรวบรวมข้อมูลระบบระบายน้ำในพื้นที่ และข้อมูลจากการตรวจวัดของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้แก่ ข้อมูลปริมาณฝนที่ตรวจวัดบนพื้นดิน ข้อมูลระดับน้ำในคลองสายหลัก ข้อมูลท่อระบายน้ำ ข้อมูลทางกายภาพของคลอง ข้อมูลสถานีสูบน้ำ ข้อมูลบ่อสูบน้ำ และค่าระดับของพื้นดิน ให้มีความสัมพันธ์ในเชิงการบริหารจัดการน้ำ ๒. จัดทำระบบวิเคราะห์และคาดการณ์น้ำล่วงหน้าแบบทันทีทันใด (Real Time) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	เพิ่มประสิทธิภาพแผนที่ความเสี่ยงและดัชนีความเสี่ยงน้ำท่วม	โครงการจัดทำและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก	กสน.

		วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของแต่ละขั้นตอน ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยคำนวณจากความก้าวหน้าของโครงการใน การจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ บริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครที่ได้รับ งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดำเนินการโดยแบ่ง สัดส่วน ดังนี้ ๑. ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๒๐ ๒. ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ ๓. จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ ๔. จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ ๕. ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ ๖. ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ ร้อยละ ๕๐			
--	--	--	--	--	--

		คำอธิบาย ระดับผลผลิต : ระดับผลผลิต = ร้อยละ ๕๐ ของความสำเร็จ ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการ บริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร <u>การวัดร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบ สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ของกรุงเทพมหานคร</u> $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ เอกสารหลักฐาน : รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดทำและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบายน้ำเชิงรุก			
--	--	---	--	--	--

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครแล้วเสร็จ	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง ในการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	จัดทำร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) แล้วเสร็จ	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ขออนุมัติดำเนินการจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๕. ความยาวคลองที่ได้รับ การบำรุงรักษาให้สามารถ รองรับและระบายน้ำได้ดี (ผลผลิต)	๒๔๐ กิโลเมตร	นิยาม : ระบบคลอง หมายถึง ทางระบายน้ำหลักสำหรับ ใช้ลำเลียง และระบายน้ำออกจากพื้นที่ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งเป็นที่รองรับ น้ำฝนเพื่อให้ระบบคลองต่าง ๆ ทำหน้าที่ระบายน้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บำรุงรักษา หมายถึง การขุดลอก เปิดทาง น้ำไหลคล่องให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก ความยาวคลองที่ได้รับการบำรุงรักษา หมายถึง ความยาวของคลองที่ได้รับการบำรุงรักษาให้สามารถ ระบายน้ำได้สะดวก สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การขุดลอกคลองและ เปิดทางน้ำไหล ดังนี้ ๑. คลองที่ขุดลอก ๑.๑ คลองขื่อนนทรีจากถนนสุรวงศ์ถึงสถานี สูบน้ำคลองขื่อนนทรี ความยาว ๔,๒๓๕ เมตร ๑.๒ คลองจิตรมิตรมหาราชไทย จากสถานีสูบน้ำ คลองจิตรมิตรมหาราชไทยตอนคลองจั่นถึงสถานีสูบน้ำ คลองจิตรมิตรมหาราชไทยตอนคลองแสนแสบ ความ ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ๑.๓ คลองผักหนาม จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองบางยี่ขัน ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร	ก่อสร้างเขื่อนเพื่อรองรับ การขุดลอกคลอง	๑. คลองที่ขุดลอก ๑.๑ คลองขื่อนนทรีจากถนน สุรวงศ์ถึงสถานีสูบน้ำคลองขื่อน นทรี ความยาว ๔,๒๓๕ เมตร ๑.๒ คลองจิตรมิตรมหาราชไทย จากสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตร มหาราชไทยตอนคลองจั่นถึงสถานี สูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาราชไทย ตอนคลองแสนแสบ ความยาว ๑,๘๐๐ เมตร ๑.๓ คลองผักหนาม จากคลอง บางกอกน้อยถึงคลองบางยี่ขัน ความยาว ๑,๒๐๐ เมตร ๑.๔ คลองวัดทองจากถนน สุทธาวาสถึงคลองชักพระ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๑.๕ คลองขุนราชพินิจใจ จากคลองหัวกระบือถึงสถานีสูบน้ำ คลองขุนราชพินิจใจ ความยาว ๔,๑๐๐ เมตร ๑.๖ คลองเจ้าคุณสิงห์ จากคลอง ทรงกระเทียม ถึงซอยลาดพร้าว ๘๗ และจากทางเข้าหมู่บ้านธารา รมณ์ถึงคลองแสนแสบ ความยาว ๒,๔๐๐ เมตร	กรบ.

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		๑.๔ คลองวัดทองจากถนนสุทธาวาสถึงคลองชักพระ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๑.๕ คลองขุนราชพินิจใจ จากคลองหัวกระบือถึงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจใจ ความยาว ๔,๑๐๐ เมตร ๑.๖ คลองเจ้าคุณสิงห์ จากคลองทรงกระเทียมถึงซอยลาดพร้าว ๘๗ และจากทางเข้าหมู่บ้านธารารมณถึงคลองแสนแสบ ความยาว ๒,๔๐๐ เมตร ๑.๗ คลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ถึงซอยรามอินทรา ๕๘ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๑.๘ คลองชักพระจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมอญ ความยาว ๕,๒๐๐ เมตร ๑.๙ คลองเจ้าอามจากคลองชักพระถึงถนนบางขุนนนท์ ความยาว ๘๐๐ เมตร รวมความยาวชุดลอก ๒๓,๗๙๕ เมตร ๒. คลองที่เปิดทางน้ำไหล ตามแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗ คลอง ความยาวประมาณ ๒๑๖,๒๐๕ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ เมตร		๑.๗ คลองลำชะล่า จากคลองตาแร่ถึงซอยรามอินทรา ๕๘ ความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ๑.๘ คลองชักพระจากคลองบางกอกน้อยถึงคลองมอญ ความยาว ๕,๒๐๐ เมตร ๑.๙ คลองเจ้าอามจากคลองชักพระถึงถนนบางขุนนนท์ ความยาว ๘๐๐ เมตร รวมความยาวชุดลอก ๒๓,๗๙๕ เมตร ๒. คลองที่เปิดทางน้ำไหล ตามแผนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๗ คลอง ความยาวประมาณ ๒๑๖,๒๐๕ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๒๔๐,๐๐๐ เมตร	

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน <u>การดำเนินงานครึ่งปี (ต.ค.๖๒ - มี.ค. ๖๓)</u> ๑. ขุดลอกคลอง ดำเนินการขออนุมัติจนถึงลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน ๙ คลอง ๒. เปิดทางน้ำไหล ดำเนินการแล้วเสร็จความยาว ๑๐๐ กม. <u>การดำเนินงานถึงสิ้นปีงบประมาณ</u> ๑. ขุดลอกคลอง ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จ จำนวน ๙ คลอง ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ความยาว ๒๓.๗๙๕ กม. ๒. เปิดทางน้ำไหล ดำเนินการแล้วเสร็จ ความยาว ๒๑๖.๒๐๕ กม. <u>ผลผลิตที่ได้</u> ร้อยละ ๑๐๐ คิดจากความยาวรวมของการขุดลอกคลองเป็นสัดส่วนร้อยละ ๔๐ และเปิดทางน้ำไหลเป็นสัดส่วนร้อยละ ๖๐			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		ผลผลิตที่ได้ = (ความยาวคลองที่ขุดลอกได้ / ความยาวคลอง ขุดลอกตามเป้าหมาย ๒๓.๗๙๕ กม. x ๐.๔๐) + (ความยาวคลองที่เปิดทางน้ำไหลได้ / ความยาว คลองเปิดทางน้ำไหลตามเป้าหมาย ๒๑๖.๒๐๕ กม. X ๐.๖๐) เอกสารหลักฐาน : ๑. รายงานผลการดำเนินงาน (แบบ สนน. ๐๒)			

เกณฑ์การให้คะแนน

๑. การขุดลอกคลอง ดำเนินการขุดลอกคลองถึงขั้นตอนการขออนุมัติจ้างจนถึงลงนามในสัญญาแล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ และดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙ คลอง (๑๐๐ คะแนน) โดยแบ่งคะแนนตามขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

- ขั้นตอนออกแบบและรายการ	๒๐ คะแนน
- ขั้นตอนขออนุมัติดำเนินการ	๓๐ คะแนน
- ขั้นตอนจัดทำ TOR	๔๐ คะแนน
- ขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง	๔๕ คะแนน
- ขั้นตอนขออนุมัติจ้างและลงนามในสัญญา	๕๐ คะแนน
- ขั้นตอนดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓	๑๐๐ คะแนน

๒. การเปิดทางน้ำไหล ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (๑๕๐ คะแนน) โดยแบ่งคะแนนตามความยาวของระยะทางที่เปิดทางน้ำไหลได้ ดังนี้

- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๑๕๘ - ๑๗๓ กม.	๒๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๑๗๒ - ๑๘๗ กม.	๔๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๑๘๖ - ๒๐๑ กม.	๖๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๒๐๐ - ๒๑๕ กม.	๘๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๒๑๖ - ๒๓๑ กม.	๑๐๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๒๓๒ - ๒๔๗ กม.	๑๒๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๒๔๘ - ๒๖๓ กม.	๑๔๐ คะแนน
- ความยาวที่เปิดทางน้ำไหลได้ ๒๖๔ ขึ้นไป	๑๕๐ คะแนน

ร้อยละความสำเร็จของผลคะแนนรวม = $\frac{\text{ผลคะแนนการขุดลอก} + \text{ผลคะแนนการเปิดทางน้ำไหล}}{\text{ผลคะแนนการขุดลอก} + \text{ผลคะแนนการเปิดทางน้ำไหล}}$

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ของผลคะแนนรวม ๑๒๕	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ของผลคะแนนรวม ๑๐๐ - ๑๒๔	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ของผลคะแนนรวม ๗๕ - ๙๙	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ของผลคะแนนรวม ๕๐ - ๗๔	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละความสำเร็จของการขุดลอกคลองและเปิดทางน้ำไหล ของผลคะแนนรวม ๒๕ - ๔๙	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ				
๖. ร้อยละความสำเร็จในการก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝน และน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) (ผลผลิต)	ร้อยละ ๘๐	นิยาม : การก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับน้ำฝนและน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) หมายถึง การก่อสร้างบึงสาธารณะ เชื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูระบายน้ำ เป็นที่รองรับน้ำและมีระบบต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำหลัก สามารถรองรับน้ำฝนส่วนเกินจากระบบระบายน้ำสาธารณะ ให้ไหลเข้ามาเก็บกักไว้เป็นการชั่วคราวได้ วิธีการคำนวณ : ผลงานความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการก่อสร้างแก้มลิงที่ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการดำเนินงานจำแนกตามช่วงเวลาการประเมิน <table><tr><td>ผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ</td><td>ผลการดำเนินงานระยะสิ้นปีงบประมาณ</td></tr><tr><td>ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๕๐</td><td>ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๘๐</td></tr></table>	ผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงานระยะสิ้นปีงบประมาณ	ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๕๐	ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๘๐	ก่อสร้างและปรับปรุงแก้มลิง	โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	สพท.
ผลการดำเนินงานระยะครึ่งปีงบประมาณ	ผลการดำเนินงานระยะสิ้นปีงบประมาณ								
ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๕๐	ผลงานที่ได้ : ร้อยละ ๘๐								

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		ระดับผลผลิต ร้อยละ ๘๐ ของความสำเร็จเฉลี่ยทุกโครงการ ก่อสร้างพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งรองรับ น้ำฝน และน้ำหลากหรือพื้นที่ชะลอน้ำ (แก้มลิง) วิธีการคำนวณ: แบ่งสัดส่วนการดำเนินการ ดังนี้ - ออกแบบและรายการ ร้อยละ ๒๐ - ขออนุมัติดำเนินการ ร้อยละ ๑๐ - จัดทำ TOR ร้อยละ ๑๐ - จัดหาผู้รับจ้าง ร้อยละ ๕ - ขออนุมัติจ้าง ร้อยละ ๕ - ดำเนินการก่อสร้าง ร้อยละ ๕๐ การวัดร้อยละความสำเร็จของโครงการก่อสร้างฯ $\text{ร้อยละความสำเร็จ} = \frac{\text{ร้อยละความก้าวหน้า}}{\text{ร้อยละค่าเป้าหมาย}} \times 100$ $\text{ร้อยละความสำเร็จเฉลี่ย} = \frac{\sum \text{ร้อยละความสำเร็จ}}{\sum \text{จำนวนโครงการ}}$			

ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	นิยามและวิธีการคำนวณ	เชื่อมโยงกับมาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ส่วนราชการ/ฝ่าย/ กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
		เอกสารหลักฐาน : ๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง แก้มลิงบึงสาธารณะลาดพร้าว ๗๑ ๒. รายงานผลการดำเนินงานรายการก่อสร้าง เขื่อน ค.ส.ล. พร้อมประตูประบายน้ำเพื่อเป็นแก้มลิง หมู่บ้านพรนชิพ ๓. รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง แก้มลิงสวนเบญจกิติ			

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ ความสำเร็จ	เกณฑ์การให้คะแนน	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้รับ
๕	ร้อยละความสำเร็จของการก่อสร้าง (เฉลี่ยทุกโครงการ)	ร้อยละ ๑๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๑๐๐ ของน้ำหนักคะแนน
๔	ร้อยละความสำเร็จของการจัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	ร้อยละ ๑๐๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๘๐ ของน้ำหนักคะแนน
๓	ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำร่างขอบเขตงาน TOR	ร้อยละ ๗๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐ ของน้ำหนักคะแนน
๒	ร้อยละความสำเร็จของขออนุมัติดำเนินการ	ร้อยละ ๕๐ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๔๐ ของน้ำหนักคะแนน
๑	ร้อยละความสำเร็จของขั้นตอนการออกแบบและรายการ	ร้อยละ ๒๕ ของค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๒๐ ของน้ำหนักคะแนน

มติที่ ๒ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๒.๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	ตามที่ สงม. กำหนด	๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ
๒.๒. ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.๒.๑ การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒.๒.๒ คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)	ตามที่ สนค. กำหนด	๒.๑ จัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑.๕ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ ๒.๒ จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑.๕ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ

มิติที่ ๓ คุณภาพในการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๓.๑. (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. การดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗ ส่วนราชการ : กสน.
๓.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๒. การดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๗ ส่วนราชการ : สคน. และ กสน.
๓.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๓. การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๖ ส่วนราชการ : กสน. และ ทุกส่วนราชการ

มติที่ ๔ การพัฒนาองค์การ

ตัวชี้วัด	นิยาม/คำอธิบายตัวชี้วัด	โครงการ/กิจกรรมและส่วนราชการที่รับผิดชอบ
๔.๑ ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๑. ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล คาเป้าหมาย : ร้อยละ ๖ ส่วนราชการ : ทุกส่วนราชการ
๔.๒ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงาน	ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ	๒. ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน คาเป้าหมาย : ร้อยละ ๔ ส่วนราชการ : สก. และทุกส่วนราชการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๖ ความสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR และราคากลาง	๒๐	๒๐												
๒ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐												
๓ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียดอนเมือง (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๓๐	๓๐			←→									
๓ คัดเลือกที่ปรึกษา	๓๐	๓๐					←→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๒๐	๒๐								←→				
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียบางเขน (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR	๓๐	๓๐			↔									
๓ คัดเลือกที่ปรึกษา	๓๐	๓๐				↔								
๔ ขออนุมัติจ้าง	๒๐	๒๐							↔					
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

- ตัวชี้วัดที่ ๑** คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์ จากจุดเดียวกัน (ผลลัพธ์)
- ๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH๓N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานสากล (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ขออนุมัติตั้งกรรมการกำหนดสเปคและใช้สเปค	๑๐	๑๐	↔											
๒. ขออนุมัติตั้งกรรมการสืบราคากลางและใช้ราคากลาง	๑๐	๑๐	↔											
๓. ขออนุมัติ-อนุมัติดำเนินการจัดซื้อ	๒๐	๒๐		↔										
๔. อนุมัติถึงเปิดซองถึงเสนออนุมัติจ้าง	๒๐	๒๐			↔									
๕. อนุมัติจ้างถึงลงนามสัญญา	๒๐	๒๐				↔								
๖. ลงนามถึงสิ้นสุดสัญญา	๑๐	๑๐					↔	↔						
๗. รายงานผลการดำเนินการ	๑๐	๑๐								↔				
รวม ๗ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๕๐	๕๐	←					→						
๒ จัดทำแบบรูปรายการ และราคากลาง	๕๐	๕๐							←					→
รวม ๒ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๖ โครงการก่อสร้างบ่อดักน้ำเสียเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียในพื้นที่โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๕๐	๕๐	←					→						
๒ จัดทำแบบรูปรายการ และราคากลาง	๕๐	๕๐							←					→
รวม ๒ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๕ ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๗ โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรไปยังคลองบางซื่อ คลองน้ำแก้ว และคลองพญาเว็ก (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๕๐	๕๐	←					→						
๒ จัดทำแบบรูปรายการ และราคากลาง	๕๐	๕๐							←					→
รวม ๒ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๖ ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานคร

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๘ โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำ TOR ราคากลาง	๒๐	๒๐	←→											
๒. คัดเลือกผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐			←→									
๓. ลงนามในสัญญา	๑๐	๑๐				↔								
๔. จัดทำและติดตั้งระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย และทดสอบระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ	๕๐	๕๐						←→						
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๙ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมสำรวจและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๒ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐	←→											
๒ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๓ ดำเนินการตามสัญญา	๗๐	๗๐						←→						
รวม ๓ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วงถนนวิฑูรย์-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๑๐	๑๐	↔											
๒ จัดทำแบบสรุปรายการ และราคากลาง	๒๐	๒๐		↔	→									
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐				↔	→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐						↔	→					
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐								↔	→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวางเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๑๐	๑๐	↔											
๒ จัดทำแบบสรุปรายการ และราคากลาง	๒๐	๒๐		↔	→									
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐				↔	→							
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐						↔	→					
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐								↔	→	→	→	→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ดำเนินการตามสัญญา	๑๐๐	๑๐๐	←											→
รวม ๑ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๓ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ลงนามในสัญญาและแจ้งเริ่มงาน	๒๐	๒๐		←→										
๒ ดำเนินการตามสัญญา	๘๐	๘๐				←								→
รวม ๒ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๗ ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๔ โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๒๐	๒๐		←	→									
๒ จัดทำรายละเอียดโครงการแผนดำเนินการและกำหนดการ	๒๐	๒๐					←	→						
๓ จัดทำป้ายนิทรรศการ แผ่นพับ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ	๒๐	๒๐				←	→							
๔ ดำเนินการ	๓๐	๓๐									←	→		
๕ ประเมินผลและรายงานผล	๑๐	๑๐											←	→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๕ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียคลองเตย (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR	๒๐	๒๐	←	→										
๒ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง	๕๐	๕๐			←					→				
๓ ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษา	๓๐	๓๐									←			→
รวม ๓ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๘ ระดับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๖ โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนร่วมลงทุนและดำเนินโครงการบำบัดน้ำเสียบึงหนองบอน (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR	๒๐	๒๐	←→											
๒ ขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการคลัง	๕๐	๕๐			←→									
๓ ดำเนินการจัดหาที่ปรึกษา	๓๐	๓๐									←→			
รวม ๓ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๗ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ ๑ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติจ้าง และจัดทำสัญญา	๒๐	๒๐	←→											
๒ ดำเนินการตามสัญญา	๘๐	๘๐			←									→
รวม ๒ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง	๒๐	๒๐												
๒ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐												
๓ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๙ โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๑ งานก่อสร้างบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง	๒๐	๒๐												
๒ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐												
๓ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๒ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย) (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง	๒๐	๒๐												
๒ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐												
๓ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง (ผลลัพธ์)

๓.๑ ร้อยละของปริมาณน้ำเสียชุมชนที่ได้รับการบำบัด

๓.๒ ร้อยละของพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๑ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ ๓ งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่) (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดทำ TOR และกำหนดราคากลาง	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดหาผู้รับจ้าง	๒๐	๒๐				←→								
๓ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐							←→					
๔ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐									←→			
รวม ๔ ขั้นตอนคิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ ๔ จำนวนผลงานการศึกษาวิจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๒ โครงการศึกษาวิจัยส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการคุณภาพน้ำ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ												
			พ.ศ. ๒๕๖๒			พ.ศ. ๒๕๖๓									
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑ ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล	๒๐	๒๐	←→												
๒ ขออนุมัติโครงการ	๑๐	๑๐				↔									
๓ ดำเนินการศึกษาวิจัย	๖๐	๖๐					←→								
๔ รายงานผลการดำเนินการ	๑๐	๑๐												↔	
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐													

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๓ โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ. ๒๕๖๒				พ.ศ. ๒๕๖๓							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	๓๐	๓๐	←											→
๒. ให้บริการน้ำที่ผ่านการบำบัด	๕๐	๕๐	←											→
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๒๐	๒๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๒ จุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๔ โครงการประเมินคุณภาพน้ำและจัดลำดับความสำคัญของคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานครที่ต้องได้รับการฟื้นฟู (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. สำรวจจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองให้ครอบคลุมทั่วทุกเขต ของกรุงเทพมหานคร	๓๐	๓๐	↔											
๒. เพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองในเขตที่ยังไม่มีการเก็บ ตัวอย่างเพื่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล	๒๐	๒๐	↔											
๓. จัดลำดับข้อมูลคุณภาพน้ำที่มีค่าความสกปรกสูงไปหาค่า ความสกปรกน้อย ทั้ง ๓๑๐ จุด	๓๐	๓๐		←										→
๔. สรุปโครงการ	๒๐	๒๐												↔
รวม ๔ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๙ ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๕ โครงการจัดทำฐานข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียของผู้ประกอบการ (สจน.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑. จัดทำแบบสำรวจข้อมูล และจัดประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการร่วมกับสำนักงานเขต	๑๐	๑๐	↔											
๒. เตรียมงานประมวลผล และออกแบบฐานข้อมูล รวมถึงจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล	๑๐	๑๐	↔											
๓. รวบรวมจำนวนและรายละเอียดกลุ่มเป้าหมายจากสำนักงานเขต	๑๐	๑๐	↔											
๔. รวบรวมแบบสำรวจและผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตและรายงานผลข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วจัดทำสรุปผลคะแนนการดำเนินงานของสำนักงานเขต	๔๐	๔๐	↔											
๕. ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วบันทึกข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียลงในฐานข้อมูลที่ได้เตรียมการออกแบบไว้ และจัดทำแผนที่แสดงความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย	๓๐	๓๐									↔			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

- ตัวชี้วัดที่ ๑** คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น ภายใต้เงื่อนไข การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้ง ๓ พารามิเตอร์ จากจุดเดียวกัน (ผลลัพธ์)
- ๑.๑ ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๑.๒ ร้อยละของจุดตรวจวัดของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกินกว่า ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ๑.๓ ร้อยละของจุดตรวจวัด ของน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา มีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH₃N) ไม่เกินกว่า ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๖ โครงการบำรุงรักษาสายหลัก (กรบ.)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์	๒๐	๒๐	↔											
๒ ดำเนินการขุดลอกคลอง	๗๐	๗๐		←										→
๓. รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐	๑๐												↔
รวม ๓ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๐ ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกนิษฐนาถ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐		←→										
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐						←→						
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๐ ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณัมรินทร์ถึงคลองคราม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐		↔	→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				↔	→							
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐						←	→	→	→	→	→	→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๐ ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)


ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐					←→							
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐							←→					→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๐ ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ ๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๐ ความสามารถในการป้องกันน้ำท่วมเนื่องจากน้ำหลากและน้ำหนุน ที่ความสูง +๓.๐ ม.รทก. (ร้อยละ) (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐		↔	↔									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				↔	↔							
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐						↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำซอยพหลโยธิน ๓๒ (เสนานิคม) ตอนคลองลาดพร้าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๕												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๒๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนคลองบางบัว (ฝั่งทิศเหนือ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๕												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๒๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		↔										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕							↔					
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕										↔		
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	-												
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		↔										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕						↔						
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕							↔					
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐									↔			
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		←→										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				←→								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕							←→					
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕									←→			
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	-												
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๖ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		↔										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕						↔						
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕									↔			
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	-												
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๗ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิต

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		↔										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕							↔					
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕									↔			
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	-												
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๘ งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๕												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๒๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๙ ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาว และปรับปรุงบ่อสูบน้ำส่งคลองตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๕												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๒๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๐ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี ๒ ตอนคลองแสนแสบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐					←→							
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๑ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองส้วสดี ตอนคลองแสนแสบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐					←→							
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพท์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๒ ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง มศว. ตอนคลองแสนแสบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐					←→							
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพท์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๓ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำ คลองลำพังพวย (นิค้ำ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐	↔											
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐		↔										
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐				↔								
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕						↔						
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕							↔					
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๒๐										↔		
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพท์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๔ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐		↔										
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←————→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐								↔				
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๗.๕									←————→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๗.๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๕ จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวทองสู่มั่นน้ำเจ้าพระยา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	↔											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐		←						→				
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐								↔				
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๗.๕									←			→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๗.๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐							←→					
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐									←→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๗ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๘ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐							←→					
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๗.๕									←→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๗.๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑๙ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ และคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว ๑๓๐

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐	←→											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐			←→									
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐							←→					
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕									←→			
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๙.๕												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๙.๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๑ โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑๙.๕												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๖๙.๕												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๒ โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ ๒)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐												
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕												
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๓ โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐												
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕												
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕												
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชี้วัดที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๔ โครงการปรับปรุงเพื่อประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน.หัวหมาก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ออกแบบและรายการ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR และราคากลาง	๑๐	๑๐												
๓ ประกาศประกวดราคา	๑๐	๑๐												
๔ จัดหาผู้รับจ้างและขออนุมัติจ้าง	๕	๕												
๕ จัดทำสัญญาจ้าง ลงนามในสัญญาจ้าง	๕	๕												
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๕ โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอง่างและคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๓๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๖ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึงถนนบางขุนเทียนชายทะเล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐	←→											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐		←→										
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐				←→								
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐						←→						
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๑ ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตก (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒๗ โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๙๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดห่อคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ถ. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐								←				→
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ข้อโครงการ/กิจกรรมที่ ๓ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลายจากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๕ (ครั้งที่ ๒)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐				↔								
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐					↔↔							
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐							↔↔					
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐									↔↔↔↔↔↔			
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๕												

หมายเหตุ ยกเลิกการประกวดราคา เพราะไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา
ดำเนินการประกวดราคา ครั้งที่ ๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๔ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ ๑๗ จากถนนลาดพร้าวถึงคลองตาหนิง (ครั้งที่ ๒)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐				↔								
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐					↔	↔						
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐							↔	↔				
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕									↔	↔	↔	↔
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๕												

หมายเหตุ ยกเลิกประกวดราคา ครั้งที่ ๒ และดำเนินการประกวดราคาใหม่

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๕ โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐												
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐												
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐												
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๐												
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๐												
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๔๐												

หมายเหตุ อยู่ระหว่างหารื้อกรมบัญชีกลาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ข้อตัวชีวิตที่ ๑๒ จำนวนคลองหลักที่ถูกฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็นแก้มลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ำที่ดีขึ้น (ผลลัพธ์)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๖ โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ ๔ จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ										
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓							
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๒๐	๒๐											
๒ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐											
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐											
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐											
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๑											
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๕๑											

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๔ จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๑ ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ ๒ แห่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้องานของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒			พ.ศ.๒๕๖๓								
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑ ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ	๑๕	๑๕	↔											
๒ จัดทำ TOR	๑๕	๑๕		↔										
๓ จัดหาผู้รับจ้าง	๑๐	๑๐				↔								
๔ ขออนุมัติจ้าง	๑๐	๑๐					↔							
๕ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๕๐						↔						
รวม ๕ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๑๐๐												

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม (เฉพาะภารกิจเชิงยุทธศาสตร์)

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๑๔ จำนวนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานคร (ผลผลิต)

ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่ ๒ โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ	เนื้อหาของ ขั้นตอน (ร้อยละ)	ความก้าวหน้า ของโครงการ (ร้อยละ)	ระยะเวลาดำเนินการ											
			พ.ศ.๒๕๖๒				พ.ศ.๒๕๖๓							
			ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑.ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการดิจิทัล กรุงเทพมหานคร	๒๐	๒๐	↔											
๒.ขออนุมัติดำเนินการ	๑๐	๑๐		↔										
๓ จัดทำ TOR	๑๐	๑๐			↔									
๔ จัดหาผู้รับจ้าง	๕	๕				↔								
๕ ขออนุมัติจ้าง	๕	๕					↔							
๖ ดำเนินการตามสัญญา	๕๐	๒๕						↔						
รวม ๖ ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐	๗๕												

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
	<u>รายจ่ายประจำ</u>	
04	<u>ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย</u>	8,213,452,000
0401	<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u>	37,969,359
0401001	<u>งานบริหารทั่วไปด้านการระบายน้ำ</u>	37,969,359
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	29,077,400
011	เงินเดือน	23,839,500
01101 - 1	อัตราเดิม 56 อัตรา	21,116,300
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,267,000
01105 - 1	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สายงานนิติการตำแหน่งนิติกร	72,000
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	601,200
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	727,200
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	48,000
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,800
012	ค่าจ้างประจำ	5,237,900
01201 - 1	อัตราเดิม 23 อัตรา	4,808,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	288,500
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	96,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	45,400
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	432,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	432,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,360
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,640
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	4,837,759
031	ค่าตอบแทน	2,413,100
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	856,500
03102 - 1	ค่าเบี้ยประชุม	226,800
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	33,800
03135 - 1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,296,000
032	ค่าใช้สอย	1,061,300

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	7,500
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	111,700
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600
03237 - 1	ค่ารับรอง	20,000
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	78,800
03292 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	130,800
03293 - 1	เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	686,100
03299 - 2	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดห้องประชุม สำนักการระบายน้ำ	4,800
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	530,200
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	374,900
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	155,300
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	833,159
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	202,559
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	71,400
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	10,800
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	500,000
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	48,400
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	2,800,700
041	ค่าไฟฟ้า	111,200
04199 - 1	ค่าไฟฟ้าอาคารที่พักอาศัยบริเวณวัดเทวสุนทร	111,200
042	ค่าน้ำประปา	2,428,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	2,428,000
043	ค่าโทรศัพท์	254,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	122,000
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	132,000
044	ค่าไปรษณีย์	7,500
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	7,500
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	368,300
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	248,300
05105 - 6	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	17,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05105 - 7	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง	16,000
05108 - 15	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 3 ตู้	16,500
05119 - 11	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสาร ได้ครั้งละ 20 แผ่น 2 เครื่อง	36,000
05139 - 3	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 2 คัน	97,000
05143 - 8	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน,ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน,อาวุโส,ชำนาญการ 3 ชุด	27,000
05198 - 4	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600
05198 - 13	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 1 เครื่อง	3,200
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	120,000
05203 - 5	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	453,200
071	รายจ่ายอื่นๆ	453,200
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานด้านการจัดการองค์กรเพื่อการ พัฒนาบุคลากร	453,200
0412	<u>แผนงานพัฒนาระบบระบายน้ำ</u>	2,499,271,826
0412002	<u>งานพัฒนาระบบระบายน้ำ</u>	355,773,300
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	30,651,600
011	เงินเดือน	25,114,900
01101 - 1	อัตราเดิม 69 อัตรา	22,383,000
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,342,900
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	590,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	632,400
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	116,700
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	49,500
012	ค่าจ้างประจำ	5,536,700
01201 - 1	อัตราเดิม 24 อัตรา	4,837,500
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	290,200

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	228,900
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	180,100
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	720,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	720,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 5 อัตรา	529,920
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	70,080
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	120,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	32,545,400
031	ค่าตอบแทน	682,800
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	378,000
03135 - 1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800
032	ค่าใช้สอย	30,829,900
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	106,500
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	36,000
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	120,600
03269 - 1	ค่าจ้างวัดตรวจสอบแนวเขต	300,000
03292 - 1	ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล	130,800
03299 - 1	ค่าจ้างเหมาถ่ายแบบพิมพ์เขียว	136,000
03299 - 2	ค่าซ่อมแซมแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลอง บางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และแก้มลิง	30,000,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	582,400
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	232,400
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	350,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	450,300
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	140,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	106,500
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	22,800
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	31,000
03646 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์เขียนแบบ	150,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	83,800
043	ค่าโทรศัพท์	78,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	30,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000
044	ค่าไปรษณีย์	5,800
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	5,800
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	291,772,500
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	672,500
05105 - 43	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 15 เครื่อง	255,000
05105 - 46	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 4 เครื่อง	120,000
05105 - 51	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 4 เครื่อง	68,000
05143 - 49	โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 15 ชุด	135,000
05144 - 54	โต๊ะทำงานระดับชำนาญการพิเศษ, ชำนาญการต้น 3 ชุด	42,600
05198 - 47	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง	6,300
05199 - 29	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 4 เครื่อง	35,600
05199 - 31	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	10,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	291,100,000
05399 - 6	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองกล้วยช่วงคลองพระยาราชมนตรีถึง ถนนบางขุนเทียนชายทะเล	50,000,000
05399 - 10	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองพร้อมศรี 2 ตอนคลองแสนแสบ	29,700,000
05399 - 11	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำปลายคลองสวัสดิ์ ตอนคลองแสนแสบ	54,600,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05399 - 12	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำข้าง ม.ศ.ว. ตอนคลองแสนแสบ	49,800,000
05399 - 13	ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณชุมชนวัดกีนีนาถ	25,000,000
05399 - 20	ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงสะพานอรุณเัมรินทร์ถึงคลองคราม	36,000,000
05399 - 25	ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองสวนมะม่วงถึงสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	24,000,000
05399 - 57	ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองมอญ บริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์	22,000,000
0412002-58-03	<u>โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</u>	1,200,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	1,200,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,200,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอน ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	1,200,000,000
0412002-58-04	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</u>	15,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	15,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ระบายน้ำจากบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำ เจ้าพระยา	15,000,000
0412002-60-22	<u>โครงการปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอย ราษฎร์บูรณะ 3</u>	12,315,026
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	12,315,026
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,315,026
05399 - 1	ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณซอยราษฎร์บูรณะ 3	12,315,026
0412002-62-19	<u>โครงการก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ</u>	30,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	30,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05399 - 1	ก่อสร้างแก้มลิงสวนเบญจกิติ	30,000,000
0412002-63-22	<u>โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบาง</u>	432,000,000
	<u>บัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</u>	
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	432,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	432,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร	432,000,000
	จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	
0412002-63-23	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์</u>	6,000,000
	<u>ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา</u>	
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	6,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	6,000,000
	อุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจาก	
	คลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา	
0412002-63-34	<u>โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณเคอขวด</u>	166,815,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	166,815,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	166,815,000
05399 - 1	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา	166,815,000
	บริเวณเคอขวด	
0412002-63-35	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์</u>	2,500,000
	<u>ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณเคอขวด</u>	
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	2,500,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง	2,500,000
	อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณเคอขวด	
0412002-63-36	<u>โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ</u>	127,575,000
	<u>คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130</u>	
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	127,575,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,575,000
05399 - 1	ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ	127,575,000
	จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ	
	คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
0412002-63-37	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130</u>	2,500,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	2,500,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,500,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ จากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและ คลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130	2,500,000
0412003	<u>งานสารสนเทศระบายน้ำ</u>	102,793,500
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	23,733,000
011	เงินเดือน	20,709,300
01101 - 1	อัตราเดิม 49 อัตรา	19,061,900
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,109,800
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	268,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	268,800
012	ค่าจ้างประจำ	3,023,700
01201 - 1	อัตราเดิม 11 อัตรา	2,852,500
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	171,200
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	432,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	432,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 3 อัตรา	321,360
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	38,640
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	72,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	66,184,700
031	ค่าตอบแทน	2,710,000
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,710,000
032	ค่าใช้สอย	62,602,300
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	93,500
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	94,400
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21,600
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	57,500

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	985,300
03299 - 1	ค่าบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลสำนักงานการระบายน้ำ	2,550,000
03299 - 2	ค่าบำรุงรักษาศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร	30,000,000
03299 - 3	ค่าบำรุงรักษาเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ กรุงเทพมหานคร	28,800,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	297,200
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	147,200
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	150,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	575,200
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	235,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	62,700
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	28,800
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	20,000
03615 - 1	ค่าจัดทำหนังสือ เอกสารฯ	228,700
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	1,896,000
041	ค่าไฟฟ้า	1,142,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้า	1,142,000
042	ค่าน้ำประปา	14,800
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	14,800
043	ค่าโทรศัพท์	182,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	170,000
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000
044	ค่าไปรษณีย์	4,400
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	4,400
049	ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	552,800
04999 - 1	ค่าเช่าวงจรสื่อสารสำหรับรับส่งข้อมูลที่ศูนย์ควบคุม ระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร	250,400
04999 - 2	ค่าบริการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ GPRS	302,400
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	6,795,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	2,022,000
05198 - 3	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05199 - 1	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	700,000
05199 - 2	เครื่องสำรวจค่าฟิสิกส์จากดาวเทียม 1 เครื่อง	1,300,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,773,000
05399 - 7	ปรับปรุงอาคารสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ 2 แห่ง	4,773,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	3,752,800
071	รายจ่ายอื่นๆ	3,752,800
07103 - 1	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสัมมนาและดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ ป้องกันน้ำท่วมและจัดการคุณภาพน้ำ	3,096,000
07103 - 2	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ของกรุงเทพมหานคร	656,800
0412003-63-02	<u>โครงการจัดทำและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเชิงรุก</u>	46,000,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	46,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	46,000,000
07199 - 1	จัดทำและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการน้ำเชิงรุก	46,000,000
0413	<u>แผนงานจัดการระบายน้ำและแก้ไขปัญหา น้ำท่วม</u>	2,765,737,870
0413047	<u>งานเครื่องจักรกล</u>	253,888,900
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	76,627,700
011	เงินเดือน	22,694,700
01101 - 1	อัตราเดิม 56 อัตรา	20,902,900
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,254,200
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	268,800
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	268,800
012	ค่าจ้างประจำ	53,933,000
01201 - 1	อัตราเดิม 242 อัตรา	49,696,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	2,981,700
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	803,800
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	451,500
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	9,416,900

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
021	ค่าจ้างชั่วคราว	9,416,900
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 67 อัตรา	7,232,600
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	724,300
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,460,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	165,264,300
031	ค่าตอบแทน	23,301,700
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	23,301,700
032	ค่าใช้สอย	58,770,700
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	69,500
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	4,283,600
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	30,000,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,900
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	171,600
03260 - 1	ค่าบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	12,000,000
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร	4,258,800
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ กองเครื่องจักรกล คลองเปรมประชากร	2,013,700
03275 - 2	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยพื้นที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองบอน	5,472,600
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	53,491,600
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	53,209,800
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงาน	281,800
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	29,700,300
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	74,900
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	5,795,600
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,151,100
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	404,400
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	489,600
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	69,500
03654 - 1	ค่าวัสดุซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	9,715,200
03699 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	12,000,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	2,580,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
041	ค่าไฟฟ้า	2,240,400
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	2,240,400
042	ค่าน้ำประปา	228,600
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	228,600
043	ค่าโทรศัพท์	101,500
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	89,500
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000
044	ค่าไปรษณีย์	9,500
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	9,500
0413049	<u>งานระบบควบคุมน้ำ</u>	875,447,100
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	207,420,500
011	เงินเดือน	34,081,600
01101 - 1	อัตราเดิม 90 อัตรา	31,739,600
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,235,600
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	508,800
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	151,200
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	192,000
012	ค่าจ้างประจำ	173,338,900
01201 - 1	อัตราเดิม 815 อัตรา	163,165,000
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	5,511,300
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	24,400
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,700,000
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,938,200
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	72,972,300
021	ค่าจ้างชั่วคราว	72,972,300
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 547 อัตรา	52,350,600
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	8,141,700
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	12,480,000
03	<u>ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	211,919,800
031	ค่าตอบแทน	102,266,700
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	101,961,900

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03135 - 1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจำตำแหน่ง	304,800
032	ค่าใช้สอย	81,073,100
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	122,400
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,667,200
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,000,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,648,700
03218 - 1	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	2,640,000
03244 - 1	ค่าซ่อมแซมอาคารสูบน้ำเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุม	11,530,000
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	82,100
03250 - 1	ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไอโม่งค์ทางลดรถยนต์	2,644,500
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณเบี่ยงรับน้ำ หนองบอน	3,900,000
03275 - 2	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย บริเวณสถานีสูบน้ำพระโขนง	3,100,000
03282 - 1	ค่าเช่าที่ดิน	738,200
03299 - 3	ค่าซ่อมบำรุงระบบระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำ	50,000,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	15,920,200
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	15,100,200
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	820,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	12,659,800
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	400,300
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,875,400
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	270,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,814,100
03655 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบอาคารบังคับน้ำและเครื่องสูบน้ำ	8,300,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	305,560,000
041	ค่าไฟฟ้า	300,000,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	300,000,000
042	ค่าน้ำประปา	3,000,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	3,000,000
043	ค่าโทรศัพท์	2,548,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	2,500,000
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	48,000
044	ค่าไปรษณีย์	12,000
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	12,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	77,574,500
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	54,887,500
05101 - 13	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู 10 เครื่อง	324,000
05124 - 2	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดจุ่ม SUBMERSIBLE PROPELLER ความ สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม./นาที่ มีระยะสูบส่ง(HEAD) ไม่น้อยกว่า 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 16 เครื่อง	54,400,000
05139 - 12	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คั่น	145,500
05199 - 16	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 1 เครื่อง	18,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	2,187,000
05208 - 8	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแบริด 3 คั่น	2,187,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,500,000
05316 - 20	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองลำพังพวย (นิด้า)	20,500,000
0413049-59-04	<u>โครงการเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจาก บึงมักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)</u>	90,550,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	90,550,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	90,550,000
07199 - 1	เดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการอุโมงค์ระบายน้ำจากบึง มักกะสันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา (ระยะที่ 2)	90,550,000
0413049-62-02	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมาก</u>	44,100,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	44,100,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,100,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำหน้า สน. หัวหมาก	44,100,000
0413049-62-03	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง</u>	45,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	45,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองห้วยขวาง	45,000,000
0413049-62-04	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน</u>	40,500,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	40,500,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,500,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบางนางจัน	40,500,000
0413049-63-01	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก</u>	10,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	10,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจิก	10,000,000
0413049-63-02	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจืด</u>	10,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	10,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองจืด	10,000,000
0413049-63-06	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย</u>	12,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	12,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ สถานีสูบน้ำคลองบ้านหลาย	12,000,000
0413049-63-07	<u>โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย</u>	34,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	34,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำคลองเตย	34,000,000
0413050	<u>งานระบบท่อระบายน้ำ</u>	775,007,100
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	188,439,200

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทอม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
011	เงินเดือน	26,144,000
01101 - 1	อัตราเดิม 87 อัตรา	24,109,500
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,446,700
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	67,200
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	176,400
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	302,900
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	41,300
012	ค่าจ้างประจำ	162,295,200
01201 - 1	อัตราเดิม 723 อัตรา	148,529,400
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	8,911,800
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	35,800
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	2,673,300
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,144,900
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	39,772,400
021	ค่าจ้างชั่วคราว	39,772,400
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 276 อัตรา	29,087,300
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	3,547,000
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	7,138,100
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	284,656,500
031	ค่าตอบแทน	79,200,000
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	79,200,000
032	ค่าใช้สอย	119,510,420
03202 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	64,900
03203 - 1	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมลิฟท์	11,000
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,838,400
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	177,000
03213 - 1	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดที่ระบายน้ำ	25,000,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,988,780
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	130,000
03268 - 1	ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม	40,000,000
03274 - 1	ค่าจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหน้าท่วม	664,500

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
03275 - 1	ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย	2,481,200
03282 - 1	ค่าเช่าทรัพย์สิน	154,640
03299 - 1	ค่าซ่อมบ่อพักและท่อระบายน้ำและสูบน้ำ	45,000,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	31,209,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	30,629,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	580,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	54,737,080
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	300,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	4,745,680
03603 - 1	ค่าวัสดุบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	106,200
03607 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ	6,400,000
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	1,265,200
03612 - 1	ค่าวัสดุป้องกันอุบัติเหตุ	1,100,000
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	120,000
03656 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและป้องกันน้ำท่วม	36,500,000
03699 - 1	ค่าวัสดุสำหรับซ่อมบำรุงรักษาที่פקเจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องสูบน้ำและรั้ว สูบน้ำ	1,000,000
03699 - 2	ค่าวัสดุดูแลล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	3,200,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	61,972,000
041	ค่าไฟฟ้า	60,000,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	60,000,000
042	ค่าน้ำประปา	1,500,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	1,500,000
043	ค่าโทรศัพท์	462,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	450,000
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000
044	ค่าไปรษณีย์	10,000
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	10,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	200,167,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	11,205,000
05119 - 21	เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง	18,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05124 - 22	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อ นาที่ ขนาด 5 แรงม้า 12 เครื่อง	109,200
05124 - 23	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที่ 10 เครื่อง	321,000
05129 - 31	รถโพลีลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน 1 คัน	1,950,000
05129 - 35	รถตักหน้า-ขุดหลังล้อยางชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่ น้อยกว่า 100 แรงม้า เก่งห้องคนขับติดกระจกโดยรอบ และเครื่องปรับ อากาศพร้อมติดตั้งหัวเจาะคอนกรีตไฮดรอลิกสามารถเปลี่ยนบั้งได้ใน ตัว 1 คัน	4,500,000
05137 - 20	เครื่องพื้ดไฟฟ้า 2 เครื่อง	44,000
05139 - 29	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 11 คัน	448,800
05142 - 34	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน	1,288,000
05199 - 25	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	246,000
05199 - 26	หัวเจาะสกัดคอนกรีตใช้กับรถตักหน้าขุดหลังพร้อมชุดสวมเร็ว 1 ชุด	960,000
05199 - 27	เครื่องอัดสกัดคอนกรีตใช้เครื่องยนต์ ติดตั้งบนแทรกเลอร์ สามารถลาก จูงได้สะดวกชนิดผลิตรถยนต์ไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศก์ฟุต พร้อม อุปกรณ์ในการใช้งานสกัดคอนกรีตสามารถใช้งานได้พร้อมกัน 1 เครื่อง	1,300,000
05199 - 28	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง ขนาด 135 บาร์ สามารถดูดน้ำได้เอง 1 เครื่อง	20,000
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	18,462,000
05203 - 18	เครื่องถ่ายภาพเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 2 เครื่อง	200,000
05208 - 30	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแแคม 9 คัน	7,812,000
05208 - 32	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย พร้อมติดตั้ง เครน ขนาด 6 ตัน 1 คัน	3,900,000
05208 - 33	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบ กระบะเท้าย 2 คัน	3,960,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาพท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05208 - 37	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน	2,500,000
05218 - 19	เครื่องพิมพ์สำหรับระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 1 เครื่อง	90,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,500,000
05399 - 3	ก่อสร้างปอสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศเหนือ)	60,000,000
05399 - 4	ก่อสร้างปอสูบน้ำถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าและขาออก ตอนลงคลองบางบัว (ด้านทิศใต้)	60,000,000
05399 - 6	ปรับปรุงปอสูบน้ำซอยพหลโยธิน32 (เสนานิคม) ตอนลงคลองลาดพร้าว	30,000,000
05399 - 16	ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนราชวิถีและถนนขาวและปรับปรุงปอสูบน้ำส่งคลองตอนลงแม่น้ำเจ้าพระยา	20,500,000
0413051	<u>งานระบบคลอง</u>	408,475,770
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	179,684,700
011	เงินเดือน	31,715,900
01101 - 1	อัตราเดิม 87 อัตรา	29,440,200
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	1,766,400
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	243,600
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	243,600
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	14,600
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	7,500
012	ค่าจ้างประจำ	147,968,800
01201 - 1	อัตราเดิม 652 อัตรา	134,387,700
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	7,690,200
01204 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของลูกจ้างประจำ	11,000
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	3,428,400
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	2,451,500
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	22,860,000
021	ค่าจ้างชั่วคราว	22,860,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 151 อัตรา	15,839,280

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	2,316,720
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	4,704,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	157,794,420
031	ค่าตอบแทน	47,295,820
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	46,656,700
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ (เพิ่มขึ้น)	46,500
03128 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ (เพิ่มขึ้น)	592,620
032	ค่าใช้สอย	9,459,100
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	3,087,600
03209 - 2	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	283,000
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,202,400
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	90,800
03299 - 1	ค่าจ้างเหมายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องทุ่นแรง	4,795,300
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	86,771,000
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	86,300,000
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียนแบบพิมพ์	471,000
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	14,268,500
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	209,000
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	3,186,800
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	109,800
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	850,900
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	12,000
03699 - 1	ค่าวัสดุป้องกันน้ำท่วมและวัสดุในการซ่อมแซม เขื่อนและทำนบ	9,900,000
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	1,385,500
041	ค่าไฟฟ้า	1,050,000
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	1,050,000
042	ค่าน้ำประปา	240,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	240,000
043	ค่าโทรศัพท์	91,000
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	79,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	12,000
044	ค่าไปรษณีย์	4,500
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	4,500
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	46,751,150
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	2,691,750
05105 - 43	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	60,000
05120 - 23	รถเข็น 2 ล้อ 2 คัน	4,000
05122 - 24	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 14 เครื่อง	133,000
05129 - 25	เรืออลูมิเนียมท้องแบน ขนาด 1.50 x 3.70 x 0.40 เมตร 10 ลำ	433,350
05129 - 29	เรือไฟเบอร์กลาสเก็บขยะมูลฝอย ขนาด 2 x 6 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ 2 ลำ	1,600,000
05139 - 27	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ 3 คัน	145,500
05148 - 26	เก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ชำนาญงาน, อาวุโส, ชำนาญการ 7 ตัว	19,600
05198 - 46	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000
05198 - 47	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง	6,300
05199 - 22	ตู้สำนักงานสำเร็จรูปเคลื่อนที่ (คอนเทนเนอร์) ขนาดไม่น้อยกว่า 3 X 6 X 2.60 เมตร 1 ตู้	267,500
05199 - 38	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3 เครื่อง	7,500
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	5,604,400
05203 - 33	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05208 - 28	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 3 คัน	2,604,000
05208 - 31	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย 1 คัน	1,980,000
05208 - 48	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก 1 คัน	900,400
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,455,000
05311 - 2	ก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามคลองทวีวัฒนา บริเวณชุมชนเสียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค	3,000,000
05314 - 4	ขุดลอกคลองช่องนนทรีจากถนนสุรวงศ์ ถึงสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี	9,867,000
05314 - 5	ขุดลอกคลองจิตรมิตรมหาไทย จากสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตรมหาไทย ตอนคลองจนถึงสถานีสูบน้ำคลองจิตรมิตร มหาไทยตอนคลองแสนแสบ	3,218,000
05314 - 6	ขุดลอกคลองผักนามจากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองบางยี่ขัน	1,772,000
05314 - 7	ขุดลอกคลองวัดทองจากถนนสุทราวาส ถึงคลองชักพระ	2,972,000
05314 - 8	ขุดลอกคลองขุนราชพินิจจากคลองหัวกระบือ ถึงสถานีสูบน้ำคลองขุนราชพินิจ	6,450,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05314 - 9	ชุดลอกคลองเจ้าคุณสิงห์จากคลองทรงกระเทียม ถึงซอยลาดพร้าว 87 และจากทางเข้าหมู่บ้าน ธารารมณถึงคลองแสนแสบ	2,980,000
05314 - 10	ชุดลอกคลองลำชะล่าจากคลองตาเร่ง ถึงซอยรามอินทรา 58	2,600,000
05314 - 11	ชุดลอกคลองชักพระจากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองมอญ	4,581,000
05314 - 15	ชุดลอกคลองวัดเจ้าอาวาสจากคลองชักพระ ถึงถนนบางขุนนนท์	1,015,000
0413051-62-01	<u>โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณ คลองขวางล่างถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (ครั้งที่ 2)</u>	40,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	40,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000
05315 - 1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองบ้านหลาย จากเขื่อนเดิมบริเวณคลองขวางล่าง ถึงเขื่อนเดิมบริเวณซอยวชิรธรรมสาริต 55 (ครั้งที่ 2)	40,000,000
0413051-62-02	<u>โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองตาหนั่ง (ครั้งที่ 2)</u>	15,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	15,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000
05315 - 1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ลำรางสาธารณะ 17 จากถนนลาดพร้าวถึงตาหนั่ง (ครั้งที่ 2)	15,000,000
0413051-62-03	<u>โครงการปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึง คลองลาดพร้าว</u>	30,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	30,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000
05316 - 1	ปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองน้ำแก้ว จากคลองพญาเว็กถึงคลองลาดพร้าว	30,000,000
0413051-62-04	<u>โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ</u>	30,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	30,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
05315 - 1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และสถานีสูบน้ำคลองมหาสาร	30,000,000
0413051-62-11	จากบริเวณคลองบางไผ่ถึงบริเวณคลองภาษีเจริญ <u>โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ลาดหึ่งคลอง) คลองบางอ้อ</u>	44,550,000
05	จากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทยไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ <u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	44,550,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,550,000
05315 - 1	ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ลาดหึ่งคลอง) คลองบางอ้อจากบริเวณถนนโรงงานไม้อัดไทย ไปทางประตูระบายน้ำคลองบางอ้อ	44,550,000
0413051-63-01	<u>โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอง่างและคลอง</u> <u>บางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิตถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ</u>	7,219,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	7,219,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,219,000
05315 - 1	ก่อสร้างและปรับปรุงเขื่อน ค.ส.ล. คลองโอง่าง และคลองบางลำพูจากบริเวณสะพานดำรงสถิต ถึงบริเวณป้อมพระสุเมรุ	7,219,000
0427	<u>แผนงานจัดการคุณภาพน้ำ</u>	2,910,472,945
0427050	<u>งานจัดการคุณภาพน้ำ</u>	212,218,945
01	<u>เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	115,060,400
011	เงินเดือน	53,864,200
01101 - 1	อัตราเดิม 136 อัตรา	49,908,500
01102 - 1	เงินเลื่อนขั้น	3,042,900
01106 - 1	เงินประจำตำแหน่ง	254,400
01107 - 1	เงินค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการ	632,400
01108 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ	16,700
01109 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการ	9,300
012	ค่าจ้างประจำ	61,196,200
01201 - 1	อัตราเดิม 268 อัตรา	55,933,300
01202 - 1	เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ	3,261,900
01205 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ	1,491,500
01206 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างประจำ	509,500
02	<u>ค่าจ้างชั่วคราว</u>	10,368,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
021	ค่าจ้างชั่วคราว	10,368,000
02101 - 1	ค่าจ้างชั่วคราว 72 อัตรา	7,661,500
02102 - 1	เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราว	978,500
02103 - 1	เงินช่วยเหลือค่าครองชีพของลูกจ้างชั่วคราว	1,728,000
03	<u>ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	47,025,000
031	ค่าตอบแทน	32,369,900
03101 - 1	ค่าอาหารทำการนอกเวลา	32,000,000
03122 - 1	เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ	65,100
03135 - 1	ค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง	304,800
032	ค่าใช้สอย	6,694,400
03202 - 1	ค่าบำรุงรักษา / ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	91,100
03208 - 1	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1,512,100
03209 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง	1,524,400
03217 - 1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	518,400
03245 - 1	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	156,000
03247 - 1	ค่าซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ไปบำบัดน้ำเสีย	1,800,000
03282 - 1	ค่าเช่าที่ดินอาคาร/สถานที่	592,400
03299 - 1	ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์	500,000
035	ค่าวัสดุที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	1,548,600
03501 - 1	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,535,300
03502 - 1	ค่าวัสดุสำนักงานประเภทเครื่องเขียน แบบพิมพ์	13,300
036	ค่าวัสดุที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	6,412,100
03601 - 1	ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	778,500
03602 - 1	ค่าวัสดุยานพาหนะ	1,300,000
03603 - 1	ค่าวัสดุเครื่องจักรกลฯ	1,003,500
03605 - 1	ค่าวัสดุก่อสร้าง	215,400
03611 - 1	ค่าเครื่องแต่งกาย	466,800
03613 - 1	ค่าวัสดุไฟฟ้า ประปา งานบ้าน งานครัวและงานสวน	1,587,900
03614 - 1	ค่าซื้อหนังสือวารสารฯ	80,300
03667 - 1	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเคมี	979,700
04	<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	10,778,900
041	ค่าไฟฟ้า	10,500,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาพทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
04101 - 1	ค่าไฟฟ้าสำนักงาน	10,500,000
042	ค่าน้ำประปา	200,000
04201 - 1	ค่าน้ำประปา	200,000
043	ค่าโทรศัพท์	76,400
04301 - 1	ค่าโทรศัพท์สำนักงาน	52,400
04302 - 1	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	24,000
044	ค่าไปรษณีย์	2,500
04401 - 1	ค่าไปรษณีย์	2,500
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	3,986,645
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	3,866,645
05105 - 9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 2 เครื่อง	34,000
05105 - 10	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 1 เครื่อง	15,000
05105 - 11	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) 1 เครื่อง	8,900
05105 - 12	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 2 จอ	8,000
05105 - 20	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 1 เครื่อง	30,000
05198 - 1	เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 1 เครื่อง	22,000
05199 - 6	เครื่องวิเคราะห์ไนโตรเจน 1 เครื่อง	1,941,515
05199 - 7	เครื่องวัดความเค็มและปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ำ 4 เครื่อง	1,707,720
05199 - 8	ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	99,510
052	ค่าครุภัณฑ์ที่กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุจัดซื้อ	120,000
05203 - 2	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที 1 เครื่อง	120,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	25,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	25,000,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
07199 - 1	ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์	15,000,000
07199 - 2	ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำสีพระยา	10,000,000
0427050-59-01	<u>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุม คุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3</u>	198,800,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	198,800,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	198,800,000
07199 - 1	จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง ระยะที่ 3	198,800,000
0427050-59-02	<u>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการโรงควบคุม คุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3</u>	110,800,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	110,800,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	110,800,000
07199 - 1	จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร ระยะที่ 3	110,800,000
0427050-61-01	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่รับน้ำคลองลาดโตนด</u>	100,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	100,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียจากพื้นที่ รับน้ำคลองลาดโตนด	100,000,000
0427050-61-21	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1</u>	200,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	200,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบ บำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	200,000,000
0427050-61-22	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1</u>	4,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	4,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมการก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 1	4,000,000

ชั้นที่ ยอดผ่านสภากทม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
0427050-62-04	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม น้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2</u>	15,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	15,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาสำรวจ และออกแบบรายละเอียด ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียมีนบุรี ระยะที่ 2	15,000,000
0427050-62-06	<u>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม คุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4</u>	43,500,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	43,500,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	43,500,000
07199 - 1	จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม-ทุ่งครุ ระยะที่ 4	43,500,000
0427050-62-07	<u>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์การศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2</u>	67,000,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	67,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	67,000,000
07199 - 1	จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ ระยะที่ 2	67,000,000
0427050-62-08	<u>โครงการจ้างเดินระบบ บำรุงรักษาและบริหารจัดการโรงควบคุม คุณภาพน้ำคลองนนทรี ระยะที่ 4</u>	33,000,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	33,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	33,000,000
07199 - 1	จ้างเดินระบบ บำรุงรักษา และบริหารจัดการ โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองนนทรี ระยะที่ 4	33,000,000
0427050-62-10	<u>โครงการจัดหาทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงควบคุมคุณภาพน้ำ คลองนนทรี</u>	30,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	30,000,000
051	ค่าครุภัณฑ์ที่หน่วยงานจัดซื้อเอง	30,000,000
05199 - 1	เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงควบคุมคุณภาพน้ำคลองนนทรี ตามรายการที่กำหนด	30,000,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาท.ม.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
0427050-63-07	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง</u> <u>เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง</u>	532,800,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	532,800,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	532,800,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	532,800,000
0427050-63-08	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบช่วง</u> <u>ถนนวิทยุ-คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง</u>	160,804,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	160,804,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	160,804,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติม ริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ - คลองตัน เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง	160,804,000
0427050-63-09	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี</u> <u>สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ</u>	380,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	380,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย ธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวน สาธารณะ	380,000,000
0427050-63-10	<u>โครงการจ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบ</u> <u>รวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้าง</u> <u>ระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ</u>	7,550,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	7,550,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,550,000
05399 - 1	จ้างที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างระบบ รวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 1 งานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี และสวนสาธารณะ	7,550,000
0427050-63-11	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี</u> <u>สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขต</u> <u>บางพลัด และบางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)</u>	450,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	450,000,000

ขั้นที่ ยอดผ่านสภาทบท.

แบบ ง.102

รหัส	ด้าน / แผนงาน / งาน / โครงการ / หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย / รายการ	จำนวนเงิน
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนูรี สัญญาที่ 2 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนเหนือ (เขตบางพลัด และ บางส่วนของเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย)	450,000,000
0427050-63-12	<u>โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนูรี</u> <u>สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขต</u> <u>บางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่)</u>	360,000,000
05	<u>ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	360,000,000
053	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,000,000
05399 - 1	ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียธนูรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อย และเขตบางกอกใหญ่)	360,000,000
0427050-63-15	<u>โครงการจ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย</u>	5,000,000
07	<u>รายจ่ายอื่น</u>	5,000,000
071	รายจ่ายอื่นๆ	5,000,000
07199 - 1	จ้างทำระบบงานเพื่อการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	5,000,000
	รวมทั้งสิ้น	8,213,452,000 8,213,452,000