

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนเจริญสุขวงศ์.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ  
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘,๗๒๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบแปดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน ..... บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ .....

๕.๒ .....

๕.๓ .....

๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ .....

๖.๒ .....

๖.๓ .....

๖.๔ .....

๖.๕ .....

## รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากผู้รับจ้างแจ้งว่าไม่สามารถจัดหาเสาเข็มเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ เพราะผู้ผลิตและจำหน่ายเสาเข็มพืดเหล็ก (Steel Sheet Pile) ขนาด ๖๐๐x๑๓๐x๑๐.๓ มม. x ๖๔.๘ กก./ม. L=๑๖.๐๐ ม. ปัจจุบันไม่มีการผลิตเสาเข็มพืดเหล็กขนาดดังกล่าวแล้ว และได้มีการทดสอบการตอกเสาเข็มพืดเหล็กที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วปรากฏว่าไม่สามารถตอกเสาเข็มพืดเหล็กได้ความลึกมากกว่า ๑๔.๐๐ ม. หากตอกให้ลึกมากกว่านี้จะทำให้เสาเข็มพืดเหล็กเกิดการโก่งตัวและเสียหายได้ ประกอบกับผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้วพบว่าในพื้นที่มีระบบรวบรวมน้ำฝนและน้ำทิ้งในชุมชนให้สามารถระบายน้ำลงสู่คลองซึ่งประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักในพื้นที่ จึงต้องตัดลดปริมาณงานให้เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๕๕,๙๔๐.- บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๓๑ วัน ซึ่งผู้รับจ้างให้ความยินยอมแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนเจริญสนิทวงศ์

### จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๔-๐๓	จำนวน ๓ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๓ แผ่น

### ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๔-๐๓/๑	จำนวน ๓ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๓ แผ่น

๒. ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนเจริญสนิทวงศ์ จำนวน ๑ หน้า

แก้ไขเป็น บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) จำนวน ๑ หน้า

๓. ยกเลิกรายการก่อสร้างข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง  
บางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน ๙ หน้า

แก้ไขเป็น รายการก่อสร้างข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลอง  
บางกอกน้อย ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) จำนวน ๗ หน้า

๔. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย  
ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน ๔ แผ่น

แก้ไขเป็น แบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมคลองบางกอกน้อย  
ช่วงคลองน้ำตาลถึงถนนจรัญสนิทวงศ์ (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ) จำนวน ๔ แผ่น

๕. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๐๐ วัน แก้ไขเป็น ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๓๑ วัน

๖. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๓๘,๗๒๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๓๘,๖๖๔,๐๖๐.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้  
กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชี  
แนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว