

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพู
ชุมชนวัดสังเวช.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ
สำนักงานพัฒนากระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕,๘๓๘,๖๓๖.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนสามหมื่นแปดพันหกร้อย
สามสิบหกบาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้ดี โดยใช้งบเงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช
จากเดิม

แบบเลขที่ SV - ๐๑ - ๖๒๐๒ จำนวน ๕ แผ่น

ให้ใช้

แบบเลขที่ SV - ๐๑ - ๖๒๐๒/๑ จำนวน ๕ แผ่น

๒. ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า k งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช จำนวน ๑ หน้า และใช้บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า k งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า แทน
๓. ยกเลิกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช จำนวน ๑๐ หน้า ให้ใช้แบบรูปรายการงานก่อสร้าง งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางลำพูชุมชนวัดสังเวช (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๒ หน้า แทน
๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๗๕๕ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๘๔๓ วัน
๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๒๕,๙๕๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๒๕,๘๓๘,๖๓๖.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว