

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสื่อน้อย.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๔,๖๓๘,๐๐๐.- บาท (สามร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนสามหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน).....

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสื่อน้อย

โดยมีรายละเอียดแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูป รายการ และบัญชีแนบท้ายสัญญา วงเงินค่าก่อสร้าง ดังนี้

สำนักการระบายน้ำพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเพื่อให้โครงการก่อสร้างฯ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้จำเป็นต้องแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ โครงการดังกล่าวซึ่งแก้ไขอยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ โดยผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูปรายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ แล้วดังมีรายละเอียดการแก้ไขดังนี้

๑. แก้ไขแบบรูปรายละเอียดโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองเสื่อน้อย
จากเดิม

๑.๑ แบบรูปก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเสื่อน้อย

ตามแบบเลขที่ SN - Ro๑ - ๕๕๐๒ จำนวน ๑๓ แผ่น

แก้ไขเป็น

ตามแบบเลขที่ SN - Ro๑ - ๕๕๐๒/๑ จำนวน ๑๓ แผ่น

๑.๒ แบบรูปก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเข้าออกและจุดจอดรถ

ตามแบบเลขที่ SN - Po๑ - ๕๕๐๒/๑ จำนวน ๖ แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังนี้

จากเดิม

๒.๑ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเสื่อน้อย ยาวประมาณ ๗,๔๑๐ เมตร

แก้ไขเป็น

๒.๑ สร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเสื่อน้อย ยาวประมาณ ๗,๔๑๒ เมตร

๒.๒ สร้างสะพาน ค.ส.ล. ทางเข้า - ออก และจุดจอดรถ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๓ สร้างรางระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง

๒.๔ งานขุดลอกเลนใต้ถนนประดิษฐ์มนูธรรม จำนวน ๑ แห่ง

๒.๕ งานล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ๑.๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

๓. ให้เพิ่มระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจากการแก้ไขปริมาณงาน จำนวน ๔๐๒ วัน

๔. ให้ลดวงเงินค่าจ้างลง จำนวน ๒,๖๔๔,๘๗๐.- บาท คงเหลือ ๓๒๑,๙๙๓,๑๓๐.- บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว