

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- มีสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารริเวอร์บาร์รुकล้าแนวก่อสร้างเขื่อนและจุดบรรจบเขื่อน ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่ง สำนักการระบายน้ำ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางพลัด ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูกล้าแล้วแต่เจ้าของร้านอาหารริเวอร์บาร์ไม่ยินยอมให้รื้อย้าย
- งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อเป็นทางเชื่อมขึ้นลงท่าเรือด่วน เจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนฝั่งเหนือปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวถูกยกเลิกไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้าง
- แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมด้านริมคลองวังเจ้าพร้อม (ข้างร้านอาหารริเวอร์บาร์) และด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมไหลเข้าท่วมชุมชน
- การวางท่อ PVC Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับการรองรับการระบายน้ำฝน มีสิ่งปลูกสร้างถาวรปลูกขีตรึมเขื่อนไม่สามารถรื้อถอนได้

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเปลี่ยนลดปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการแก้ไข แบบรูป รายการ พร้อมบัญชี แนบท้ายสัญญาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำคลองวัดศรีบุญเรือง

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๑	จำนวน ๓ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๓ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๑/๑	จำนวน ๓ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๓ แผ่น

๒. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์

๓. แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๒๖ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๔๕ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๓๔,๘๙๐,๐๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๓๔,๘๘๙,๙๘๒.๘๒ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

พ. 259

เรียน ล.สนน.

กรณีนี้ สพน. ขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูปรายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาจ้างงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ ตามสัญญาเลขที่ สพน.สนน. ๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ บันทึกต่อท้ายสัญญา (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๓๑๙ วัน วงเงินค่าจ้าง ๓๔,๘๙๐,๐๐๐.-บาท เนื่องจากปัญหาอุปสรรคดังนี้

๑. มีสิ่งปลูกสร้างของร้านอาหารริเวอร์บาร์รูก้านแนวก่อสร้างเชื่อมและจุดบรรจบเชื่อม ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่ง สพน. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือ สนข. บางพลัด ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รูก้านแล้วแต่เจ้าของร้านอาหารริเวอร์บาร์ไม่ยินยอมให้รื้อย้าย

๒. งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมขึ้นลงท่าเรือด่วนเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนฝั่งเหนือ ปัจจุบันท่าเรือดังกล่าวถูกยกเลิกไป จึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล.

๓. แนวป้องกันน้ำท่วมเดิมด้านริมคลองวังเจ้าพร้อม (ข้างร้านอาหารริเวอร์บาร์) และด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึมไหลเข้าท่วมชุมชน

๔. งานวางท่อ PVC Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับรองรับการระบายน้ำฝน มีสิ่งปลูกสร้างถาวรปลูกชิดริมเขื่อนไม่สามารถรื้อถอนได้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๑๗.๑๘ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๓๔,๘๗๔,๘๘๒.๘๒ บาท และระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๒๖ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมในการแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว

กลุ่มงานนิติกรพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นกรณขอแก้ไขสัญญา เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่ง สพน. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับรองว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผว.กทม. ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗

ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้ รผอ.สนน. ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน รผอ.สนน. อนุมัติต่อไป

(นางสาวจิตรา พานะพันธ์)

นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติกร

สำนักงานเลขาธิการ สำนักการระบายน้ำ

(นางนันทนา แก้วยม)

นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติกร

สำนักงานเลขาธิการ สำนักการระบายน้ำ

เรียน รผอ.สนน.

เพื่อโปรดอนุมัติ

และ กลุ่มงานนิติกรเสนอ

(นางสาวเอียน เทพสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

- ๓ ก.ค. ๒๕๖๗

อนุมัติ

ตามที่ ผอ.ทอ. 11๐๖ ก่อสร้างทางหลวง ๑๖๖๐

(นายเจษฎา จันทะประภา)

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทท/๖

๒๐๖๓

ดำเนินการ

๒๐๖๓/๒๐๖๓

(นายสุชาติ พัฒนสิทธิกร)

นายช่างโยธาอาวุโส

กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ

สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ

รับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

ก.ล.ย.น.

(นางสาวกัลยากร พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๑.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิม มีหนังสือที่ ขร.๒๔/๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งปัญหาอุปสรรคบ้านรูก้าแนวเขตก่อสร้าง งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ โดยห้างฯ แจ้งว่ามีสิ่งปลูกสร้างรูก้าแนวก่อสร้างเขื่อนและจุดบรรจบเขื่อน ทำให้ห้างฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวได้ ห้างฯ จึงมีความประสงค์ให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาดำเนินการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว และห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ขยายอายุสัญญาออกไปจนกว่าอุปสรรคจะได้รับการแก้ไขจนสิ้นสุด โดยห้างฯ ยื่นหนังสือที่กลุ่มงานสารบรรณกลางและบริหารเอกสารส่วนบริหารกลาง สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เลขที่รับ ๑๗๙๒๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารหมายเลข ๑) และสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคสิ่งรูก้าแนวก่อสร้างเขื่อนและจุดบรรจบเขื่อนตามที่ห้างฯ แจ้งพบว่าเป็นโครงสร้างระเบียบร้านอาหารริเวอร์บาร์อยู่ติดกับปากคลองวังเจ้าพร้อม ซึ่งกรณีนี้สำนักการระบายน้ำ ได้มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๕๔๘๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตบางพลัดให้พิจารณาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรูก้าแนวที่สาธารณะตามอำนาจหน้าที่และทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และจากการเจรจากับเจ้าของร้านอาหารดังกล่าว ปรากฏว่าไม่ยินยอมให้ผู้รับจ้างทำการทุบรื้อโครงสร้างระเบียบดังกล่าว ทำให้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวยังไม่ได้ข้อยุติและไม่อาจทราบได้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และจากการสำรวจเพิ่มเติมพบว่าด้านใต้ของระเบียบร้านอาหารดังกล่าวเป็นเขื่อนเดิมของเอกชนที่มีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ (ตามเอกสารหมายเลข ๒) ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์แล้วเสร็จสมบูรณ์และสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ตามวัตถุประสงค์ จึงจำเป็นต้องก่อสร้างจุดบรรจบเขื่อนเดิมบริเวณปากคลองวังเจ้าพร้อม ตามแบบขยายแนวป้องกันน้ำท่วม ชนิดที่ ๑ (FRS๑) ความยาวประมาณ ๓.๒๐ เมตร ทั้งนี้ ตามแบบขยายแนวป้องกันน้ำท่วม ชนิดที่ ๑ (FRS๑) กำหนดให้ผู้รับจ้างเรียงกระสอบดินซีเมนต์ จากระดับพื้นดินเดิมจนถึงระดับใต้ท้องคันทับหลัง ค.ส.ล. แต่จากการสำรวจพบว่าระดับพื้นดินเดิมมีความลึกประมาณ -๑.๐๐ ม. (รทก) ทำให้แนวเรียงกระสอบดินซีเมนต์ตามแบบขยายดังกล่าวมีความสูงชันมากและอาจพังทลายได้ จึงมีความจำเป็นต้องตอกเสาเข็มไม้เสริมแนวเรียงกระสอบดินซีเมนต์ เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้กับแนวกระสอบดินซีเมนต์ (ตามเอกสารหมายเลข ๓)

๑.๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิม มีหนังสือที่ ขร.๒๕/๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขอให้กำหนดตำแหน่งก่อสร้างบันได ค.ส.ล. งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ เนื่องจากในผังบริเวณก่อสร้างไม่ได้มีการกำหนดตำแหน่งก่อสร้างที่ชัดเจนไว้ และห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายอายุสัญญาออกไปจนกว่าจะมีข้อสรุปที่แน่นอน โดยห้างฯ ยื่นหนังสือที่สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ เลขที่รับ บ.๒๗๒๗ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารหมายเลข ๔) ในการนี้ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าตามรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ ข้อ ๔.๑.๑.๑๒ งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็นทางเชื่อมขึ้น-ลงท่าเรือด่วนเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนฝั่งทิศเหนือ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการยกเลิกใช้ท่าเรือด่วนเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนฝั่งทิศเหนือแล้ว โดยไปใช้ท่าเรือด่วนเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงธนฝั่งทิศใต้ทดแทน (ตามเอกสารหมายเลข ๕) ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างบันได ค.ส.ล. เพื่อเป็นทางเชื่อมขึ้น-ลงท่าเรือด่วนดังกล่าวแล้ว จึงขอตัดลดปริมาณงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ออกไป

สำเนาถูกต้อง

กสิณ

๑.๓ สำนักงาน...

(นางสาวกสิณกร พงษ์ศิริ)

เจ้าหน้าที่สดุดีงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

๑.๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่าแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมด้านริมคลองวังเจ้าพร้อม (ข้างร้านอาหารริเวอร์บาร์) และด้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้ โดยในช่วงฤดูน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุนสูงจะเกิดปัญหาน้ำรั่วซึมไหลหลากเข้าท่วมชุมชนและไหลออกสู่ถนนสาธารณะ (ตามเอกสารหมายเลข ๖) สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างของประชาชนปลูกชิดติดกับแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการถมดินและปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี Jet Mixing ด้านหลังของแนวป้องกันน้ำท่วมได้ (ตามเอกสารหมายเลข ๗) ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างถาวรและยั่งยืน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มงานปรับปรุงเขื่อนเดิมและก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. บนพื้นที่ตาดท้องคลอง (ตามเอกสารหมายเลข ๘)

๑.๔ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบพบว่าผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าไปดำเนินการงานวางท่อ PVC Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสำหรับรองรับการระบายน้ำฝนจากด้านหลังของแนวป้องกันน้ำท่วมให้ระบายน้ำลงสู่คลองหรือแม่น้ำเจ้าพระยาได้ตามแบบรูปและรายการกำหนดไว้ เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างถาวรปลูกชิดติดริมเขื่อนและไม่สามารถทำการรื้อถอนได้ (ตามเอกสารหมายเลข ๙) ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดลดปริมาณงานวางท่อ PVC Ø ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปออก โดยให้ดำเนินการงานเจาะเชื่อมท่อระบายน้ำเดิมเข้ากับบ่อสูบน้ำเดิมแทน ซึ่งจะช่วยให้การระบายน้ำฝนที่อาจท่วมขังในพื้นที่ด้านหลังของแนวป้องกันน้ำท่วมจะยังคงสามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เช่นเดิม

๑.๕ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ โดยผู้ควบคุมงานตรวจสอบพบว่าปริมาณงานที่ต้องดำเนินการก่อสร้างจริง ณ สถานที่ก่อสร้าง มีจำนวนไม่เท่ากับปริมาณงานที่กำหนดไว้ตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่ม-ลดลงปริมาณงานเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานที่ก่อสร้างจริงโดยไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในครั้งนี้

๒. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๖๒๓ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ตามเอกสารหมายเลข ๑๐) และสำนักการระบายน้ำมีหนังสือที่ กท-๑๐๐๒/ก.๙๙๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ขอเชิญทางหุ้นส่วนจำกัด แสงนิยม (ตามเอกสารหมายเลข ๑๑) เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ชั้น ๓ อาคารสำนักการระบายน้ำ โดยมีมติที่ประชุมให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานฯ ยกร่างหนังสือขออนุมัติแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ และเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป และทางฯ ไม่ขัดข้องและยินยอมให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ได้ รายละเอียดตามรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ตามเอกสารหมายเลข ๑๒)

สำเนาถูกต้อง

กฤษกร

(นางสาวกฤษกร พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานเสด็จฯ งาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

๓. ทางหุ้นส่วน...

๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิม มีหนังสือที่ ขร.๓๐/๓๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ยินยอมให้เพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ โดยห้างฯ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องและยินยอมให้สำนักการระบายน้ำพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างดังกล่าวและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องได้ตามที่เห็นสมควร และห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบงานเพิ่มเติม เป็นเวลา ๒๐๐ วัน ซึ่งห้างฯ ยืนยันหนังสือที่ สำนักพัฒนาระบบระบายน้ำ เลขที่รับ บ.๑๐๕๒ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ (ตามเอกสารหมายเลข ๑๓)

๔. สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/๗๓๘ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา (ตามเอกสารหมายเลข ๑๔) และสำนักการระบายน้ำ มีหนังสือที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๑๙๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ขอเชิญห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงนิม (ตามเอกสารหมายเลข ๑๕) เพื่อร่วมกันประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ครั้งที่ ๒) ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ซึ่งมีมติที่ประชุมห้างฯ ไม่ขัดข้องและยินยอมให้สำนักการระบายน้ำดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ได้ และขอให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานฯ เร่งรัดจัดทำหนังสือเสนอขออนุมัติแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา รายละเอียดตามรายงานการประชุม เรื่อง การพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการพร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ครั้งที่ ๒) (ตามเอกสารหมายเลข ๑๖) และมีรายละเอียดการเพิ่ม-ลดปริมาณงานตามบัญชีแสดงปริมาณงานเพิ่ม-ลดงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ตามเอกสารหมายเลข-๑๗) ดังนี้

๔.๑ ปริมาณงานที่ก่อสร้างตามสัญญาเดิม เป็นเงิน ๓๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในรายการ เป็นเงิน ๖๘๔,๘๘๖.๒๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) Type A (RP๓) พร้อมผนังกั้นน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๗๓ เมตร

๑.๑.๑ ผนังกันดิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๔.๓๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๐,๓๔๒.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔๔,๔๗๐.๖๐ บาท

๑.๒ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ชนิดที่ ๑ (FRS๑) ความยาวประมาณ ๑๒ เมตร

๑.๒.๑ จัดหาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓.๐ มม.

x๖๐ กก./ม. L = ๑๖.๐๐ ม. พร้อมทาสี จำนวน ๑๐ แผ่น

ราคาแผ่นละ ๕๑,๗๙๙.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๕๑๗,๙๙๐.๐๐ บาท

๑.๒.๓ งานคานทับหลัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๓.๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๕,๑๐๓.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔๘,๓๒๙.๖๐ บาท

๑.๒.๔ ผนังกันน้ำ ค.ส.ล. TYPE A ยาวประมาณ ๓.๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๓,๑๑๗.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔๑,๙๗๔.๔๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

กคชก.

(นางสาวกัลยากร พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

๑.๒.๕ งานเรียง...

๑.๒.๕ งานเรียงกระสอบทราย ยาวประมาณ ๓.๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๐,๐๓๘.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๓๒,๑๒๑.๖๐ บาท

๔.๓ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนอกรายการ เป็นเงิน ๓,๓๓๖,๒๐๗.๔๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑.๒ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ชนิดที่ ๑ (FRS๑) ความยาวประมาณ ๑๒ เมตร

๑.๒.๖ จัดหาและตอกเสาเข็มไม้เสริมแนวเรียงกระสอบดินซีเมนต์ จำนวน ๙ เมตร

ราคาเมตรละ ๒,๘๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท

๑.๔ งานปรับปรุงเขื่อนเดิมและก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. บนพื้นลาดท้องคลอง

๑.๔.๑ ขุดดินอัดกระสอบทรายพร้อมปรับระดับถมดินหลังเขื่อนเดิม จำนวน ๗๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๔,๒๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๒ ก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. บนพื้นลาดท้องคลอง จำนวน ๒๕๐ ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ ๒,๕๙๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๖๔๗,๕๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๓ ทำนบกั้นน้ำและระบบค้ำยัน พร้อมระบบสูบน้ำชั่วคราว จำนวน ๑ แห่ง

ราคาแห่งละ ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๔ จัดหาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม.

(๖๐กก./ม.) L=๑๖.๐๐ ม. พร้อมทาสี จำนวน ๒๓ แผ่น

ราคาแผ่นละ ๕๑,๗๙๙.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๑๙๑,๓๗๗.๐๐ บาท

๑.๔.๕ งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ยาวประมาณ ๙.๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๖,๖๑๒.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๕๒,๘๓๐.๔๐ บาท

๑.๔.๖ งานคานทับหลังเขื่อน ยาวประมาณ ๙.๒๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๔,๕๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔๑,๔๐๐.๐๐ บาท

๑.๔.๗ เจาะเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๑ แห่ง

ราคาแห่งละ ๗๓,๙๐๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๗๓,๙๐๐.๐๐ บาท

๔.๔ ปริมาณงานที่ตัดลด เป็นเงิน ๔,๐๒๑,๑๑๑.๔๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑.๑ ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดด้านหลัง) Type A (RP๓) พร้อมผนังกันน้ำ ค.ส.ล.

ความยาวประมาณ ๗๓ เมตร

๑.๑.๒ จัดหาและตอกเสาเข็ม (FRONT PILE) ขนาด ๒๐๔๐x๐.๔๕x๑๘.๐๐ ม. จำนวน ๘ ต้น

ราคาต้นละ ๓๒,๐๘๓.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๕๖,๖๖๔.๐๐ บาท

๑.๑.๓ จัดหาและตอกเสาเข็ม (BACK PILE) ขนาด ๒๐๔๐x๐.๔๕x๑๘.๐๐ ม. จำนวน ๘ ต้น

ราคาต้นละ ๓๒,๐๘๓.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๕๖,๖๖๔.๐๐ บาท

๑.๑.๔ แผงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (แผงบนและล่างด้านหน้า) จำนวน ๙ ช่อง

ราคาช่องละ ๑๘,๔๔๘.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๖๖,๐๓๒.๐๐ บาท

๑.๑.๕ แผงเขื่อนกันดิน ค.ส.ล. (แผงบนและล่างด้านหลัง) จำนวน ๗ ช่อง

ราคาช่องละ ๑๘,๕๒๑.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๒๙,๖๔๗.๐๐ บาท

๑.๑.๖ จัดหาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓.๐ มม.

x๖๐ กก./ม. L = ๑๖.๐๐ ม. พร้อมทาสี จำนวน ๓๒ แผ่น

ราคาแผ่นละ ๕๑,๗๙๙.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑,๖๕๗,๕๖๘.๐๐ บาท

สำเนาถูกต้อง

กฤษภ

(นางสาวกัลยากร พงษ์ศิริ)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาและบรรเทา
สำนักงานระบายน้ำ

๑.๑.๗ งานเชื่อมท่อ...

๑.๑.๗ งานเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๑ แห่ง

ราคาแห่งละ ๗๙,๔๔๕.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๗๙,๔๔๕.๐๐ บาท

๑.๑.๘ คอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ยาวประมาณ ๑๒.๗๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๖,๖๑๒.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๑๐,๙๗๒.๔๐ บาท

๑.๑.๙ คานทับหลังเขื่อนและหัวเสมอ ยาวประมาณ ๑๖.๑๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๒๑,๓๘๔.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๓๔๔,๒๘๒.๔๐ บาท

๑.๑.๑๐ ผนังกันน้ำ ค.ส.ล. TYPE A ยาวประมาณ ๒๑.๗๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๓,๑๑๗.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๒๘๔,๖๓๘.๙๐ บาท

๑.๑.๑๑ งานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. จำนวน ๑ แห่ง

ราคาแห่งละ ๑๓๔,๐๐๕.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๓๔,๐๐๕.๐๐ บาท

๑.๑.๑๓ ถมดินหลังเขื่อนถึงระดับ +๒.๓๐ ม.(รทก.) ยาวประมาณ ๘.๑๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๖,๕๙๙.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๓๔,๔๕๑.๙๐ บาท

๑.๑.๑๔ จัดทำและทาสีเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๒๐x๒๐x๘๐๐ มม จำนวน ๑๙ ต้น

ราคาต้นละ ๗,๐๐๗.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๓๓,๑๓๓.๐๐ บาท

๑.๑.๑๗ ปีกหลักแนวเขตเขื่อน จำนวน ๑ แห่ง

ราคาแห่งละ ๑,๕๑๓.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑,๕๑๓.๐๐ บาท

๑.๑.๑๘ งานวางท่อ PVC ϕ ๐.๓๐ ม. พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน ๒ แห่ง

ราคาแห่งละ ๕๑,๑๗๘.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๐๒,๓๕๖.๐๐ บาท

๑.๓ ก่อสร้างผนังกันน้ำ ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ๑๐.๓๐ เมตร

ราคาเมตรละ ๑๒,๕๙๖.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑๒๙,๗๓๘.๘๐ บาท

๕. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ ได้ร่วมกันพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๔,๐๒๑,๐๙๓.๖๐ บาท (๖๘๔,๘๘๖.๒๐ + ๓,๓๓๖,๒๐๗.๔๐ = ๔,๐๒๑,๐๙๓.๖๐) และมีปริมาณงานก่อสร้างลดลงเป็นเงิน ๔,๐๒๑,๑๑๑.๔๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างลดลงจากสัญญาเดิมเป็นเงิน ๑๗.๘๐ บาท (๔,๐๒๑,๑๑๑.๔๐ - ๔,๐๒๑,๐๙๓.๖๐ = ๑๗.๘๐) และทำให้วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสัญญาคงเหลือเป็นเงิน ๓๔,๘๘๙,๙๘๒.๒๐ บาท (๓๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐ - ๑๗.๘๐ = ๓๔,๘๘๙,๙๘๒.๒๐) ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างพิจารณา ดังนี้

๕.๑ ปริมาณงานที่ตัดลด เป็นเงิน ๔,๐๒๑,๑๑๑.๔๐ บาท

คิดเป็นผลงาน = $(๔,๐๒๑,๑๑๑.๔๐ / ๓๔,๘๙๐,๐๐๐.๐๐) \times ๑๐๐ = ๑๑.๕๓ \%$

คิดเทียบเป็นวัน = $(๑๑.๕๓ \times ๒๐๐) / ๑๐๐ = ๒๓.๐๖$ วัน

พิเศษ = ๒๔ วัน

สำเนาถูกต้อง

กฤษกร

(นางสาวกฤษกร พงษ์ศิริ)

เจ้าหน้าที่พัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานชลประทาน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานระบายน้ำ

๕.๒ ปริมาณงาน...

๕.๒ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนอกรายการ เป็นเงิน ๓,๓๓๖,๒๐๗.๔๐ บาท โดยทางฯ ได้เสนอแผนงานก่อสร้างที่จะใช้ดำเนินการในส่วนของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนอกรายการ เป็นระยะเวลาจำนวน ๒๐๐ วัน (ตามเอกสารหมายเลข ๑๘) แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานก่อสร้างในส่วนของปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นนอกรายการ เป็นระยะเวลาจำนวน ๑๕๐ วัน รายละเอียดตามแผนก่อสร้าง งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ตามเอกสารหมายเลข ๑๙)

ดังนั้น คิดเป็นระยะเวลาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๒๖ วัน (๑๕๐ - ๒๔ = ๑๒๖ วัน) และการขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูปรายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในงานก่อสร้างดังกล่าว และเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์สอดคล้องเหมาะสมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานและตามหลักวิศวกรรม และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเดิมที่ชำรุดรั่วซึมให้สามารถป้องกันน้ำท่วมได้เช่นเดิม ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำพิจารณาแล้วเห็นว่า งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ มีเหตุอุปสรรคทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปและรายการที่กำหนดไว้ได้ ประกอบกับมีแนวป้องกันน้ำท่วมเดิมที่มีสภาพชำรุดรั่วซึมและไม่สามารถป้องกันน้ำท่วมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาตามรายละเอียดข้อเท็จจริงข้างต้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างจริง ซึ่งผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาแล้ว ซึ่งการแก้ไขเพิ่ม-ลดปริมาณงานในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมและวัตถุประสงค์ของสัญญา และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ จึงเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขสัญญาแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. อนุมัติให้ยกเลิกแบบรูปรายละเอียด แบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๑ จำนวน ๓ แผ่น และให้ใช้แบบเลขที่ GP-๓-๖๕-๐๑/๑ จำนวน ๓ แผ่น แทน

๒. อนุมัติให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้บัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๒ หน้า แทน

๓. อนุมัติให้ยกเลิกรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ จำนวน ๑๒ หน้า และให้ใช้รายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณร้านอาหารขนานน้ำและร้านอาหารริเวอร์บาร์ (ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๒ หน้า แทน

๔. อนุมัติให้แก้ไขวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง โดยลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑๗.๘๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๓๔,๘๘๙,๙๘๒.๒๐ บาท

๕. อนุมัติให้แก้ไขระยะเวลาก่อสร้าง เพิ่มขึ้นเป็นเวลา ๑๒๖ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๔๔๕ วัน

สำเนาถูกต้อง

กฤษณ

อำนาจการ...

(นางสาวกัญญา พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ประกอบระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้
รองผู้อำนวยการสำนักงานการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่
๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสัญญาลักษณ์ ก้องกิจการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

กลุ่มงานนิติการ
พิจารณาเสนอ



(นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์)
เลขานุการสำนักงานการระบายน้ำ
๒๐ เม.ย. ๒๕๖๗

มอบคุณ.....
ดำเนินการ



(นางนันทนา แก้วยม)
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง

กฤษณ.

(นางสาวกัญญากร พงษ์ศิริ)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ