

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง

.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
.....
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔,๘๙๒,๗๐๐.- บาท (สามสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพัน-
เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- เนื่องจากบ้านเรือนกีดขวางแนวก่อสร้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ และสำนักงานเขตคลองสาน ได้เข้าเจรจากับเจ้าของบ้านให้รื้อย้ายบ้านในส่วนที่กีดขวางแล้ว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมและเรียกค่าชดเชย ปัจจุบันไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใด

จึงจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาและปรับเพิ่ม – ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลง ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP -๓-๖๖-๑๐ แผ่นที่ ๒ จำนวน ๑ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ GP -๓-๖๖-๑๐ แผ่นที่ ๒/๑ จำนวน ๑ แผ่น

๒. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๓. แก้ไขข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑)
๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๕๐ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๐ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๓๔,๘๙๒,๗๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๓๔,๘๘๗,๗๒๐ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว

เรียน. ล.สนน.

กรณีนี้ สพน. ขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป
รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาจ้างงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ตามสัญญาเลขที่ สพน.สนน.
๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระยะเวลา
ก่อสร้าง ๒๐๐ วัน วงเงินค่าจ้าง ๓๔,๘๘๒,๗๐๐ บาท เนื่องจากปัญหา
อุปสรรคบ้านเรือนกีดขวางแนวก่อสร้าง โดยเจ้าหน้าที่ของ สพน.
และ สนข. คลองสาน ได้เข้าเจรจากับเจ้าของบ้านให้รื้อย้ายบ้านใน
ส่วนที่กีดขวางการก่อสร้างแล้ว แต่เจ้าของบ้านไม่ยินยอมและเรียก
ค่าชดเชย ปัจจุบันไม่มีการรื้อถอนแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป
รายการและบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเพิ่ม-ลดปริมาณงาน
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน
๔,๙๙๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๓๔,๘๘๗,๗๑๐ บาท และ
ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๕๐ วัน ซึ่งผู้รับจ้างได้ให้ความยินยอมใน
การแก้ไขสัญญาครั้งนี้แล้ว

กลุ่มงานนิติการพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนี้เป็นการขอแก้ไข
สัญญา เนื่องจากปัญหาอุปสรรคในงานก่อสร้างทำให้ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่ง สพน. และคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้รับรองว่าการแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานคร
ต้องเสียประโยชน์ อำนาจอนุมัติเป็นของ ผว.กทม. ตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗
ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้
รผอ.สนน. ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่
๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรียน รผอ.สนน. อนุมัติต่อไป

(นางสาวจิตรา พานผ่าพันธุ์)
กิตติกรชำนาญการ กลุ่มงานนิติการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรียน รตอ.สนน.

เพื่อโปรดอนุมัติ พ.กท.กท.
และ กลุ่มงานนิติการ เสนอ

(นางสาวเอื้อน เทพสวัสดิ์)
เลขานุการสำนักการระบายน้ำ
๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

- อนุมัติ วทท.ที่ ๒๒๗ พ. 11๖๖
วทท.ที่ ๒๒๗ พ. (ก.ค.ค.วทท.ที่ ๒๒๗ พ.) ๒๒๗
วทท.ที่ ๒๒๗ พ. 1๒๗๖

(นายเจษฎา จันทระภา)
ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๓๑๘

รพพ 1308
รชก. 3258

คุณ พจน์ชัย
ดำเนินการ
(นายศุภณัฐร์ สว่างแวฬรักษ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓
ส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำ สำนักงานพัฒนาและระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

สำเนาถูกต้อง
กิตติกร
(นางกัญญา สุจันทร์)
เจ้าพนักงานบัญชี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาและระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ



บันทึกข้อความ

สำนักงานเลขานุการ
สำนักการระบายน้ำ
เลขที่ พ. 388
วันที่ ก.ค. ๒๕๖๗ 10.27

ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ (ส่วนวิศวกรรมฯ โทร. ๐๒๒๐๓๒๖๒๕ หรือ โทร ๒๒๕๒๒๒๒ โทร ๒๒๕๒๒๒๒) ๑. ๓. ๓. ๒๕๖๗ ๑๐.๒๗

ที่ กท ๑๐๐๒/ ๑๕๗๔ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา
งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

กลุ่มงานปฏิบัติการสำนักการระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ
รับที่ ก 565
วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗ (๒)
เวลา 15.30 (๖) ๒๕๖๗ ๑๕๖๕

ต้นเรื่อง

- สำนักการระบายน้ำ ได้ว่าจ้างเหมา บริษัท เรืองฤทัย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ตามสัญญาเลขที่ สพน.สนน. ๑๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ ระยะเวลาก่อสร้าง ๒๐๐ วัน วงเงินค่าก่อสร้าง ๓๔๘,๘๙๒,๗๐๐.๐๐ บาท (สามสิบสี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายเจษฎา จันทระประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดงตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๓๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อเท็จจริง

๑. กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ได้ตรวจสอบการดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ตามเอกสารและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ปรากฏตามรายละเอียดดังนี้

๑.๑ สำนักการระบายน้ำ ได้จ้างเหมาบริษัท เรืองฤทัย จำกัด เป็นผู้ดำเนินการงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ผู้รับจ้างได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาจนถึงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามบันทึกรายงานผลการทำงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๔๔ โดยผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ปริมาณงาน ดังนี้

- ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๒๐ เมตร.
 - จัดทาและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. x๖๐ กก./ม. L = ๙.๐๐ ม. พร้อมทาสี และติดตั้งอุปกรณ์ยึดตรึงเสาเข็มพืดเหล็ก จำนวน ๕๕๕.๐๐ แผ่น (แล้วเสร็จ).
 - งานคานทับหลัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร (แล้วเสร็จ)
 - งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ยาวประมาณ ๒๒๐.๐๐ เมตร (แล้วเสร็จ)
 - งานทุบรื้อและก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น - ลง ทำน้ำ จำนวน ๑.๐๐ แห่ง (แล้วเสร็จ)
 - งานเจาะเชื่อมท่อระบายน้ำเดิม จำนวน ๑.๐๐ แห่ง (แล้วเสร็จ)
 - จัดทาและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-๐.๒๖x๐.๒๖x๘.๐๐ ม. จำนวน ๑๖๙.๐๐ ต้น (บางส่วน)

๑.๗) งานติดตั้ง...

๑.๗) งานติดตั้งกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๔๒๒.๐๐ กล่อง (บางส่วน)

๑.๘) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี (บางส่วน)

๑.๒ สำนักการระบายน้ำ มีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/ก.๓๓๖๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ขอความร่วมมือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรुकกล้าแนวเขตที่สาธารณะ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างรुकกล้าแนวเขตสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑.๓ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคบ้านเรือนกีดขวางบางส่วนของแนวก่อสร้างงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดงร่วมกับสำนักงานเขตคลองสานพบว่าบ้านเรือนที่กีดขวางแนวเขตก่อสร้างจริงและได้เจรจากับเจ้าของบ้าน (คุณสมพงษ์ ฤกษ์รัตน์) ได้ความว่าเจ้าของบ้านต้องการให้สำนักการระบายน้ำจ่ายค่าชดเชยในการรื้อย้ายบางส่วนของบ้านเรือนที่กีดขวางแนวเขตก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท และค่าแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่น เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวมแล้วเจ้าของบ้านเรือนที่กีดขวางแนวเขตก่อสร้างต้องการเรียกค่าชดเชยในการรื้อย้าย เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (คุณสมพงษ์ ฤกษ์รัตน์)

๑.๔ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า จากการลงพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ร่วมกับเจ้าของบ้านที่รुकกล้าแนวเขตสาธารณะบริเวณที่ดำเนินการงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดงไม่ยินยอมและเรียกค่าชดเชยในการดำเนินการรื้อย้ายอุปสรรคที่กีดขวางงานก่อสร้าง ซึ่งสำนักการระบายน้ำมีหนังสือขอให้สำนักงานเขตคลองสานรื้อถอนบ้านที่รुकกล้าแนวเขตสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ ปัจจุบันยังไม่มีกรรือถอนแต่อย่างใด

๑.๕ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาฯ แล้วตามหนังสือที่ กท.อ. ๒๗๒/๖๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๑.๖ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/๑๐๖๓ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบ รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง และมีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๖๔๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เชิญบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานฯ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ชั้น ๓ อาคารสำนักการระบายน้ำ.

๑.๗ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงรูปแบบงานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคผลกระทบกับประชาชนจากการก่อสร้างตามรูปแบบเดิม โดยตัดเนื้องานจัดหาและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด I-๐.๒๖x๐.๒๖x๘.๐๐ ม. และติดตั้งกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ ม. บางส่วน และเพิ่มงานปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยวิธี Jet Mixing ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๖.๐๐ ม. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และมีประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม รายละเอียดตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๑๐ แผ่นที่ ๒/๑ จำนวน ๑ แผ่นและผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำได้พิจารณาลงนามแล้วตามหนังสือที่ กท.อ.๓๔๕/๖๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑.๘ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ มีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/๑๖๘๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบ รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ครั้งที่ ๒ และมีหนังสือ ที่ กท ๑๐๐๒/ก.๑๘๗๐ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เชิญบริษัทผู้รับจ้างเข้าร่วมประชุมพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานฯ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ ชั้น ๓ อาคารสำนักการระบายน้ำ

โดย

(นางกัลยากร สุรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ

สำนักการระบายน้ำ

๒. คณะกรรมการ...

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบและรายการก่อสร้างแล้วปรากฏว่ามีรายละเอียดที่ต้องเพิ่ม-ลดปริมาณงาน ดังนี้

๒.๑ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เป็นเงิน ๑,๗๖๐,๑๒๔.๐๐ บาท ดังนี้

- ๑.๑ จัดทำและตอก Steel Sheet Pile U-Type Section ขนาด ๔๐๐x๑๒๕x๑๓ มม. x๖๐ กก./ม. L = ๙.๐๐ ม. พร้อมทาสีและติดตั้งอุปกรณ์ยึดรั้งเสาเข็มพิคเหล็ก จำนวน ๓๒ แผ่น ราคาแผ่นละ ๔๐,๒๓๕.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๒๘๗,๕๒๐.๐๐ บาท
- ๑.๒ งานคานทับหลัง ค.ส.ล. ยาวประมาณ ๑๔ เมตร ราคาเมตรละ ๘,๓๘๕.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๑๗,๓๙๐.๐๐ บาท
- ๑.๓ งานคอนกรีตผสมน้ำยากันซึม ยาวประมาณ ๑๔ เมตร ราคาเมตรละ ๑๔,๖๕๑.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๒๐๕,๑๑๔.๐๐ บาท
- ๑.๔ ปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนด้วยวิธี Jet Mixing ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๖.๐๐ ม. จำนวน ๓๘ จุด ราคาจุดละ ๓,๙๕๐.๐๐ บาท เพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑๕๐,๑๐๐.๐๐ บาท

๒.๒ ปริมาณงานที่ลดลงเป็นเงิน ๑,๗๖๕,๑๑๔.๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ๑.๖ จัดทำและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-๐.๒๖x๐.๒๖x๕.๐๐ ม. จำนวน ๕๒ ต้น ราคาต้นละ ๖,๐๐๖.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๓๑๒,๓๑๒.๐๐ บาท
- ๑.๗ งานติดตั้งกล่องลวดตาข่ายบรรจุหิน ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔๒ กล่อง ราคากล่องละ ๑๐,๒๓๑.๐๐ บาท ลดลงเป็นเงิน ๑,๔๕๒,๘๐๒.๐๐ บาท

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานและแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ได้พิจารณาเพิ่ม-ลดปริมาณงานแล้ว ปรากฏว่ามีปริมาณงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงิน ๑,๗๖๐,๑๒๔.๐๐ บาท และมีปริมาณงานก่อสร้างลดลงเป็นเงิน ๑,๗๖๕,๑๑๔.๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าจ้างลดลงเป็นเงิน ๔,๙๙๐.๐๐ บาท (๑,๗๖๕,๑๑๔.๐๐ - ๑,๗๖๐,๑๒๔.๐๐ = ๔,๙๙๐.๐๐) คงเหลือวงเงินค่าจ้างทั้งโครงการเป็นเงิน ๓๔,๘๘๗,๗๑๐.๐๐ บาท (๓๔,๘๙๒,๗๐๐.๐๐ - ๔,๙๙๐.๐๐ = ๓๔,๘๘๗,๗๑๐.๐๐) ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ปริมาณงานที่ลดลงเป็นเงิน = ๑,๗๖๕,๑๑๔.๐๐ บาท

คิดเป็นผลงาน = (๑,๗๖๕,๑๑๔.๐๐/๓๔,๘๘๗,๗๑๐.๐๐) x ๑๐๐ = ๕.๐๖%

คิดเทียบเป็นวัน = (๕.๐๖ x ๒๐๐) / ๑๐๐ = ๑๐.๑๒ วัน

คิดเป็น = ๑๐ วัน

๓.๒ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ได้เสนอแผนงานที่ใช้ในการดำเนินการเป็นเวลา ๙๐ วัน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากแผนงานก่อสร้างของโครงการตามสัญญาจ้างและแผนงานที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปรากฏว่าใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามแผนการก่อสร้าง (งานเพิ่ม) ที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น คิดเป็นระยะเวลาเพื่อดำเนินงานก่อสร้างใหม่ที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๐ วัน (๖๐ - ๑๐ = ๕๐ วัน) ซึ่งการขออนุมัติแก้ไขสัญญาครั้งนี้ไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์แต่อย่างใด

สำเนาถูกต้อง

ดิฉันท

(นางกัลยกร ชูจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดงานพัสดุและระบบประปา
สำนักการระบายน้ำ

๔. บริษัท...

๔. บริษัท เรืองฤทธิ์ จำกัด มีหนังสือที่ รอ./ทต.๐๐๓/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ยินยอมให้เพิ่ม-ลดปริมาณงาน และแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญางานก่อสร้างงานปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลาการก่อสร้างจากการแก้ไขแบบเพิ่มเติม ๙๐ วัน

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ พิจารณาแล้วเห็นว่า งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง ติดปัญหาอุปสรรค เนื่องจาก บริเวณที่จะดำเนินการงานปรับปรุงฯ ติดอุปสรรคบ้านเรือนกิตขวางแนวก่อสร้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการ งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่วมได้ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบวิธีการก่อสร้าง เพื่อลด ผลกระทบกับประชาชน และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์แต่อย่างใด จึงเห็นควรแก้ไขสัญญา ดังนี้

- ๑) อนุมัติให้ยกเลิกแบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๑๐-แผ่นที่ ๒ จำนวน ๑ แผ่น และให้ใช้ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๑๐-แผ่นที่ ๒/๑ จำนวน ๑ แผ่น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแทน
- ๒) อนุมัติให้ยกเลิกบัญชีแนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุง แนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง จำนวน ๑ หน้า และให้ใช้บัญชี แนบท้ายสัญญาแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรการคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกัน น้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง (แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ หน้า แทน
- ๓) อนุมัติให้ยกเลิกรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำ เจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง จำนวน ๑๐ หน้า และให้ใช้รายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าดินแดง (แก้ไขปรับปรุง ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑๐ หน้า แทน
- ๔) อนุมัติให้แก้ไขวงเงินค่าจ้างก่อสร้าง โดยลดวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๔,๙๙๐.๐๐ บาท คงเหลือวงเงินค่าจ้างก่อสร้างเป็นเงิน จำนวน ๓๔,๘๘๗,๗๑๐.๐๐ บาท
- ๕) อนุมัติให้แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น เป็นเวลา ๕๐ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๕๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ อำนาจการอนุมัติเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ ประกอบระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ โดยมอบอำนาจให้ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ปฏิบัติราชการแทนตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๒๗๘๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสัญญาศักดิ์ กิ่งกังการ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ

กลุ่มงานนิติการ
พิจารณาเสนอ

(นางนิตยา แก้วขม)
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักการระบายน้ำ
รักษาการในตำแหน่งเลขานุการสำนักการระบายน้ำ
๒๖ ก.ค. ๒๕๖๗

สำเนาถูกต้อง

มอบคุณ..... กิ่งก.....
ดำเนินการ

กัญญา
(นางกัญญา ชูจันทร์)
เจ้าหน้าที่สัญญาชำนาญการ

(นางนิตยา แก้วขม)
นิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ
สำนักการระบายน้ำ

บริหารงานทั่วไป สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ