

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาด จากท่าเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเหยอิง.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๒ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...๔๒,๘๙๖,๓๐๐.- บาท
(สี่สิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน).....
๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข
โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - เป็นเงิน - บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ -
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ -
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- เนื่องจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างมีบ้านเรือนของประชาชนกีดขวางงานก่อสร้างเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง แก้ไขสัญญาแบบรูป และบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเพิ่ม – ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้างทำให้วงเงินค่าจ้างลดลง ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง

จากเดิม ๑. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๗๕ เมตร

แก้ไขเป็น ๑. ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๔๔ เมตร

๒. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาดจากท่าเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเหยอิง

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ RVP -๐๑-๖๖๐๖

จำนวน ๔ แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๔ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ RVP -๐๑-๖๖๐๖/๑

จำนวน ๗ แผ่น

รวมทั้งสิ้น

จำนวน ๗ แผ่น

๓. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาดจากท่าเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเหยอิง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๔. แก้ไขรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณถนนทรงวาดจากท่าเรือราชวงศ์ถึงศาลเจ้าเหยอิง (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๕๖ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๓๔๕ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๔๒,๘๙๖,๓๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๔๒,๘๙๔,๗๓๓ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว