

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านอนันตกุล

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - - - - - เป็นเงิน - - - - - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ - - - - -

๕.๒ - - - - -

๕.๓ - - - - -

๕.๔ - - - - -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ - - - - -

๖.๒ - - - - -

๖.๓ - - - - -

๖.๔ - - - - -

๖.๕ - - - - -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- เนื่องจากโครงสร้างของระเบียงริมแม่น้ำเจ้าพระยากัดขวางการก่อสร้างและเพิ่มปริมาณงานก่อสร้างจุดบรรจบเข้ากับแนวเขื่อนเดิม ซึ่งสำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่ามีความจำเป็นต้อง แก้ไขสัญญา แบบรูป และบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเปลี่ยน – ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง การแก้ไขสัญญาดังกล่าวไม่ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเสียประโยชน์ ซึ่งทำให้วงเงินค่าจ้างลดลง ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป รายการจ้างเหมางานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านอนันตกุล

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๗-๐๓	จำนวน ๓ แผ่น
ตามแบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๙ แผ่น

แก้ไขเป็น

ตามแบบเลขที่ GP-๓-๖๗-๐๓/๑	จำนวน ๔ แผ่น
ตามแบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๐ แผ่น

แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านอนันตกุล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

๒. แก้ไขรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านอนันตกุล (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๔๕ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๒๕๕ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๒๐,๙๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๒๐,๘๔๘,๒๘๒ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว