

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิชาการและนวัตกรรมการจัดการน้ำ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (เก้าสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - - เป็นเงิน - - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญาฯ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าว กรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรค ได้แก่

- เนื่องจากการปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่ ติดปัญหาอุปสรรคบ่อพักติดกับที่ดินของเอกชนและไม่มีทางเข้าออก จึงไม่สามารถสร้างบ่อพักน้ำพร้อมประตูระบายน้ำ (แบบน้ำล้น) ได้ และสำนักการระบายน้ำประสงค์ให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมจากที่แบบรูปกำหนดเพื่อความสมบูรณ์ของงานก่อสร้าง ป้องกันทรัพย์สินของทางราชการสูญหาย สะดวกแก่การบำรุงรักษาซ่อมแซม จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญา แบบรูป และบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเปลี่ยน - ลดปริมาณงานเพื่อความเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. แก้ไข แบบรูปรายละเอียดงานปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่

จากเดิม

ตามแบบเลขที่ TPD - ๖๖๐๑

จำนวน ๕๙ แผ่น

ให้ใช้

ตามแบบเลขที่ TPD - ๖๖๐๑/๑๑

จำนวน ๖๐ แผ่น

๒. แก้ไขบัญชีแนบท้ายแบ่งค่างานก่อสร้างและสูตรคำนวณค่า K งานปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) จำนวน ๔ หน้า

๓. แก้ไขรายการข้อกำหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแก้มลิงบึงสีกัน พื้นที่เขตหลักสี่ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จำนวน ๒๕ หน้า

๔. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มขึ้น ๑๗๑ วัน รวมระยะเวลาก่อสร้าง ๔๔๑ วัน

๕. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๙๘,๘๐๐,๐๐๐ บาท แก้ไขเป็น ๙๘,๗๙๙,๘๒๙ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้ กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว