

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการแก้ไขสัญญา งานก่อสร้างและปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลาย
ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๖๘ ถึงชุมชนวัดเทพนารี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มงานวิศวกรรมระบบระบายน้ำ ๓ สำนักงานพัฒนาระบบระบายน้ำ
สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓,๗๗๖,๕๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพัน-
ห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานที่มีการแก้ไข

โดยสังเขป รายละเอียดแนบท้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - - เป็นเงิน - - บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ -

๕.๒ -

๕.๓ -

๕.๔ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ -

๖.๒ -

๖.๓ -

๖.๔ -

๖.๕ -

รายละเอียดที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง

.....

สำนักการระบายน้ำ พิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า เพื่อให้งานก่อสร้างดังกล่าว สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จำเป็นต้องแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา และปรับเปลี่ยน-ลดปริมาณงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวกรุงเทพมหานครไม่เสียประโยชน์ โดยใช้เงินค่าก่อสร้างลดลงและผู้รับจ้างยินยอมให้ดำเนินการแก้ไขแบบรูป รายการ พร้อมบัญชีแนบท้ายสัญญา แล้ว ดังมีรายละเอียดการแก้ไขต่อไปนี้

๑. ยกเลิกแบบรูป

จากเดิม

แบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๐๓	จำนวน ๓ (สาม) แผ่น
แบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ (หก) แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๙ (เก้า) แผ่น

ให้ใช้

แบบเลขที่ GP-๓-๖๖-๐๓/๑	จำนวน ๔ (สี่) แผ่น
แบบเลขที่ RP-๓-๖๐-๐๑	จำนวน ๖ (หก) แผ่น
รวมทั้งสิ้น	จำนวน ๑๐ (สิบ) แผ่น

๒. แก้ไขปริมาณงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

จากเดิม ปริมาณงาน

๒.๑ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๔๐ เมตร

๒.๒ ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร

แก้ไขเป็น ปริมาณงาน

๒.๑ ก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๑๑๐.๘๐ เมตร

๒.๒ ปรับปรุงแนวป้องกันน้ำท่วม ความยาวประมาณ ๒๗๖.๓๐ เมตร

๓. แก้ไขระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม ๒๔๐ วัน แก้ไขเป็นระยะเวลาก่อสร้าง ๔๓๓ วัน

๔. แก้ไขวงเงินงานก่อสร้างจากเดิม ๗๓,๗๗๖,๕๐๐.- บาท แก้ไขเป็น ๗๓,๖๘๑,๙๙๕ บาท

ซึ่งการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญาและไม่ทำให้กรุงเทพมหานครเสียประโยชน์ ประกอบกับผู้รับจ้างได้มีหนังสือยืนยันดำเนินการดำเนินการตามรูปแบบและบัญชีแนบท้ายสัญญาที่แก้ไขแล้ว